

# 江苏金智科技股份有限公司

## 关于达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW 风电场 及送出工程 EPC 总承包及设备采购合同的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、合同签署概况

公司控股子公司北京乾华科技发展有限公司（以下简称“乾华科技”）及其全资子公司北京金智乾华电力科技有限公司（以下简称“乾华电力”）组成承包人联合体作为总承包方，承接了达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程的EPC总承包，乾华科技、乾华电力与达茂旗宁源风力发电有限公司、达茂旗宁翔风力发电有限公司、达茂旗宁风风力发电有限公司、达茂旗南传风力发电有限公司共同签订了《达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出项目工程EPC总承包合同》。同时，为承接上述达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程的EPC总承包，根据业主方指定，拟由乾华电力向南京风电科技有限公司（以下简称“南京风电”）购买其生产研发的风力发电机组设备和技术服务，双方签订了《南京风电达茂旗198MW风电场风力发电机组主机设备采购合同》。具体内容详见公司于2016年3月8日发布在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《江苏金智科技股份有限公司关于控股子公司签订达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包及设备采购合同的公告》（公告编号：2016-022）。

### 二、合同履行的进展情况

公司分别于2016年4月9日、2016年7月9日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告了《江苏金智科技股份有限公司关于达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包及设备采购合同的进展公告》（公告编号：2016-033、2016-072）。

截止目前, 上述重大合同的履行进展情况如下:

- 1、基础开挖121基; 基础浇筑55基; 风场道路全部完成。
- 2、基础环已全部生产完成且部分已完成安装, 塔筒、风机正在按计划生产中。
- 3、风机箱变合同已签署, 220KV变压器、全场电缆、光缆已完成采购招标工作。
- 4、截止2016年9月30日, 乾华科技及乾华电力为执行上述合同已累计支付3.18亿元。
- 5、根据公司收入确认原则, 截止2016年9月30日该项目尚不能确认销售收入。

根据项目目前进展情况, 本项目正在正常履行中。公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 10 号: 日常经营重大合同》有关规定持续披露本合同的履行情况。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016年10月11日