

山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2018 年第三季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》等规定，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将 2018 年第三季度主要经营情况披露如下：

一、订单情况

报告期	新签订单		截至报告期末累计已签约未完工部分		截至报告期末累计已中标尚未签约合同订单	
	数量	总金额(亿元)	数量	金额(亿元)	数量	金额(亿元)
2018 年三季度	36	21.20	104	225.08 ^{注 1}	39	52.65

注 1：截至报告期末累计已签约但尚未完工订单的合同总额为 491.01 亿元，以施工进度划分，其中已完工部分金额为 265.93 亿元，未完工部分金额为 225.08 亿元。

二、重大项目进展情况

2018 年第三季度重大项目进展情况具体如下：

公司名称	项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度(%)	确认收入(万元)	结算金额(万元)	收款金额(万元)	合同对手方
山东省路桥集团有限公司	济南至青岛高速公路改扩建工程第六标段	341,034	入股施工一体化	2016.6.1	42 个月	52.1	204,001.09	103,213.06	135,728.56	山东高速股份有限公司

公司名称	项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度(%)	确认收入(万元)	结算金额(万元)	收款金额(万元)	合同对手方
山东省路桥集团有限公司	国高青兰线泰安-东阿界第一标段	314,688	入股施工一体化	2016.2.6	48个月	75.6	197,388.37	175,165.59	174,440.26	山东高速泰东公路有限公司
山东省路桥集团有限公司	荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段第三标段	289,884	入股施工一体化	2016.4.16	36个月	98.3	226,526.93	213,239.65	206,948.35	山东高速潍日公路有限公司
山东省路桥集团有限公司	京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程项目施工二标段	269,581	投资施工一体化	2018.3.1	40个月	9.0	9,275.00	0.00	18,870.00	齐鲁交通发展集团有限公司
山东省路桥集团有限公司	长深高速高青至广饶段工程一标段	259,447	入股施工一体化	2017.4.5	36个月	26.0	57,624.97	36,811.95	32,706.99	山东高速高广公路有限公司
山东省路桥集团有限公司与中建筑港集团有限公司联合体	蓬莱西海岸海洋文化旅游产业集聚区人工岛围填海工程(二期)	247,601	联合施工	2014.9.11	36个月	87.8	181,575.44	181,099.26	95,341.31	山东高速集团有限公司
山东鲁桥建设有限公司	龙口至青岛公路龙口至莱西(沈海高速)段工程施工	246,896	入股施工一体化	2016.1.22	36个月	100	194,689.97	163,060.08	140,183.01	山东高速集团有限公司

公司名称	项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度(%)	确认收入(万元)	结算金额(万元)	收款金额(万元)	合同对手方
山东省公路桥梁建设有限公司、山东省高速路桥养护有限公司联合体	济南至青岛高速公路改扩建工程第二段	205,237	入股施工一体化	2016.6.1	42个月	72.3	133,120.98	107,766.84	115,411.32	山东高速股份有限公司

上述重大项目合同对手方履约能力及结算回款情况正常，不存在重大风险，公司将根据项目进展情况持续履行信息披露义务。

三、风险提示

上述数据为阶段统计数据，未经审计，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料上涨、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2018年10月18日