

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2020-75

中化岩土集团股份有限公司 2020年第二季度经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第二季度土木工程建筑业经营情况简报公告如下：

一、合同订单情况

项目类型	新签订单		截至报告期末 累计已签约未完工订单		已中标尚未签约订单	
	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)	数量(个)	金额(万元)
工程服务	93	106,781.56	678	659,228.82	18	30,176.37

二、重大项目情况

2020年第二季度公司暂无重大项目中标。

已签订合同的重大项目履行情况如下：

项目名称	合同金额	业务模式	工期	履行情况
香港机场第三跑道填海工程项目3206合同段的地基处理工程分包合同	29.41亿港元	专业承包	预计工期36个月	该项目已于2017年10月正式开工。截止2020年6月30日，已确认收入107,688.38万港币，收到工程款75,847.33万港币。由于总包施工进度不及预期且受香港新冠肺炎疫情影响，公司施工进度低于预期。目前不存在未按合同约定及时结算与回款的情况；交易对手方的履约能力不存在重大变化，项目结算和回款不存在重大风险。
东西城市轴线成渝高速路辅道（东二环-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段	26亿元	EPC总承包	预计工期21个月	该项目已于2019年7月1日正式开工。截止2020年6月30日，已确认收入142,401.28万元，收到工程款70,878.91万元。不存在未按照合同约定及时结算与回款的情况；交易对手的履约能力不存在重大变化，项目结算和回款不存在重大风险。

以上数据为阶段性统计数据，未经审计。上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2020年7月30日