

金通灵科技集团股份有限公司

关于《中天钢铁绿色精品钢项目生产指挥中心高效电储能及余热回收  
空调系统集成合同》的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本公告是金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日披露的《关于控股子公司签订〈中天钢铁绿色精品钢项目生产指挥中心高效电储能及余热回收空调系统集成合同〉的公告》（公告编号：2022-017）之进展公告；

2、本合同的履行存在因疫情、自然灾害等不可抗力因素影响而导致合同履行暂缓或延期的风险。

3、项目在建设与实施中存在因安装、调试周期等不确定性风险。

4、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关规定，对本合同进展情况履行信息披露义务，并在定期报告中披露本合同的履行情况。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、合同签署概况

公司控股子公司江苏金通灵储能科技有限公司（简称“金通灵储能公司”）与南通四建集团有限公司（简称“南通四建”）于2022年3月4日签订《中天钢铁绿色精品钢项目生产指挥中心高效电储能及余热回收空调系统集成合同》（以下简称“合同”或“本合同”），合同暂估总价为人民币叁仟玖佰叁拾贰万伍仟肆佰元整（¥39,325,400.00）。具体内容详见公司于2022年3月4日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2022-017）。

二、本次进展情况

1、工程款进度：金通灵储能公司于近日收到南通四建相关工程进度款（扣除管理

费)人民币壹仟零贰拾叁万陆仟壹佰捌拾伍元贰角陆分(¥10,236,185.26)。

## 2、项目建设进展情况:

(1)宿舍楼:金通灵储能公司负责的风机盘管、新风机组等末端系统已安装完成;宿舍楼地下生活热水机房的设备已到位,目前处于安装过程中。

(2)综合楼一:金通灵储能公司负责的地下一层高效智慧空调冷冻机房系统,该系统相关设备已到位,目前处于安装过程中;综合楼一末端设备已到位,目前处于安装过程中。

(3)行政楼:由于业主方装修方案未确定,金通灵储能公司负责的末端空调系统安装工作暂未施工;由于南通四建土方回填及管沟开挖未完成,金通灵储能公司负责的空调室外管网相关埋管暂未施工;相关南通四建施工的体育馆工程由于土建工作未完成,金通灵储能公司负责的末端系统安装工作暂未施工。

(4)公司将根据与南通四建约定的项目序时进度,克服疫情防控各种困难,有序推进、高效落实整体项目的相关建设工作。

## 三、对上市公司的影响

1、金通灵储能公司利用自主技术优势,将电储冷、电储热技术共同运用在中天绿色精品钢(通州湾海门港片区)项目生产指挥中心建设工程中,该项目是金通灵在电储冷、电储热细分行业中的首台(套)项目,对金通灵在储能行业的发展有着积极作用,将进一步推动区域绿色能源、绿色工业、绿色消费的发展。

2、本合同的履行预计对公司2022年的经营业绩产生积极影响。

3、本合同的签订和履行对公司业务独立性不构成重大影响,公司主营业务不会因履行该合同而对发包方形成依赖。

## 四、合同的风险提示

1、本合同的履行存在因疫情、自然灾害等不可抗力因素影响而导致合同履行暂缓或延期的风险。

2、项目在建设与实施中存在因安装、调试周期等不确定性风险。

**敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。**

## 五、其他相关说明

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露本合同的履行情况。

## 六、备查文件

合同进度款入账单。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年七月十一日