

**2018年广州珠江实业集团有限公司**  
**社会领域产业政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券**  
**2022年1-9月募投项目建设及运营情况报告**

**各位投资者：**

2018年广州珠江实业集团有限公司社会领域产业政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（简称“本期债券”）已于2018年7月19日发行完毕，根据国家发展改革委办公厅关于印发《政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券发行指引》的通知（发改办财金〔2017〕730号），广州珠江实业集团有限公司（简称“发行人”）及海通证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）需定期在相关媒体上公告向投资者通报项目建设进度、项目合同履行情况、运营服务绩效评价结果等信息。

发行人依据募集说明书的要求，对本周期内募投项目建设及运营情况进行统计后出具本报告，并对本报告数据的真实性和准确性做出合理保证。

**一、募投项目资金投入情况**

**募集资金投资项目资金投入情况表**

单位：万元

项目	金额	占本期债券募集资金比例	占募集资金投资项目总投资比例
报告期募集资金投入金额	0	0	0
募集资金累计投入金额	51,000	50.00%	48.57%

截至2022年9月30日，广州珠江实业集团有限公司累计投入募集资金51,000万元。

注：本期债券募集资金102,000万元已全部使用完毕，其中5.10亿元已用于开封市体育中心建设项目(以下简称“体育中心项目”)建设，5.10亿元已用于发行人补充营运资金。

**二、募投项目运营情况**

截至2022年9月30日，体育中心项目的具体进展如下：

1、体育场：土建完成 99.71%钢结构完成 99.58%幕墙完成 73.26%，机电完成 62.56%，弱电基础智能化完成 46.55%，泛光照明工程及虹吸雨水完成 59.71%，体育工艺完成 3.99%，装修完成 80.03%。

## 2、综合体育馆

①体育馆：土建完成 98.05%，钢结构完成 100%，幕墙完成 82.24%，机电完成 58.29%，弱电基础智能化完成 40.29%，泛光照明工程及虹吸雨水完成 10.22%，体育工艺完成 5.54%，装修完成 64.24%。

②训练馆：土建完成 100%，钢结构完成 100%，幕墙完成 100%，机电完成 100%，弱电基础智能化完成 100%，泛光照明工程及虹吸雨水完成 8.09%，体育工艺完成 100%，装修完成 100%。

③游泳馆：土建完成 97.93%，钢结构完成 100%，幕墙完成 83.72%，机电完成 66.08%，弱电基础智能化完成 40.19%，泛光照明工程及虹吸雨水完成 11.78%，体育工艺完成 8.34%，装修完成 70.91%。

3、动力中心：土建完成 100%，机电完成 96%，弱电基础智能化完成 80%。

4、公共卫生间：土建完成 66.76%，机电完成 18.33%

5、室外：土建完成 96%，机电完成 25%，景观完成 46.71%；体育工艺及器材完成 8.9%；弱电基础智能化完成 16.52%；极限运动场地完成 100%。

## 三、其他重大事项

截至目前，未发生影响项目建设的重大事件。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2018 年广州珠江实业集团有限公司社会领域产业政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券 2022 年 1-9 月募投项目建设及运营情况报告》之盖章页）



2022年 11月 11 日

（本页无正文，为《2018年广州珠江实业集团有限公司社会领域产业政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券2022年1-9月募投项目建设及运营情况报告》之盖章页）



2022年11月11日