

**2018年广州珠江实业集团有限公司**  
**社会领域产业政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券**  
**2022年下半年募投项目建设及运营情况报告**

**各位投资者：**

2018年广州珠江实业集团有限公司社会领域产业政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（简称“本期债券”）已于2018年7月19日发行完毕，根据国家发展改革委办公厅关于印发《政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券发行指引》的通知（发改办财金〔2017〕730号），广州珠江实业集团有限公司（简称“发行人”）及海通证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）需定期在相关媒体上公告向投资者通报项目建设进度、项目合同履行情况、运营服务绩效评价结果等信息。

发行人依据募集说明书的要求，对本周期内募投项目建设及运营情况进行统计后出具本报告，并对本报告数据的真实性和准确性做出合理保证。

**一、募投项目资金投入情况**

**募集资金投资项目资金投入情况表**

单位：万元

项目	金额	占本期债券募集资金比例	占募集资金投资项目总投资比例
报告期募集资金投入金额	0	0	0
募集资金累计投入金额	51,000	50.00%	48.57%

截至2022年12月末，广州珠江实业集团有限公司累计投入募集资金51,000万元。

注：本期债券募集资金102,000万元已全部使用完毕，其中5.10亿元已用于开封市体育中心建设项目(以下简称“体育中心项目”)建设，5.10亿元已用于发行人补充营运资金。

**二、募投项目运营情况**

截至2022年12月末，体育中心项目的具体进展如下：

1、体育场：土建完成 99.8%，钢结构完成 100%，幕墙完成 90%，机电完成 70%，弱电基础智能化完成 46.55%，泛光照明工程及虹吸雨水完成 98%，体育工艺完成 3.99%，装修完成 80.03%。

2、体育馆：土建完成 98.05%，钢结构完成 100%，幕墙完成 82.2%，机电完成 58.29%，弱电基础智能化完成 40.29%，浮光照明工程及虹吸雨水完成 10.22%，体育工艺完成 5.54%，装修完成 64.24%。

3、游泳馆：土建完成 97.93%，钢结构完成 100%，幕墙完成 83.72%，机电完成 66.08%，弱电基础智能化完成 40.29%，浮光照明工程及虹吸雨水完成 11.78%，体育工艺完成 8.34%，装修完成 71%。

4、训练馆：已交付建设单位。

5、动力中心：土建完成 100%，机电完成 96%，弱电基础智能化完成 80%，装修 30%。

6、公共卫生间：土建完成 70%，机电完成 18.33%。

7、室外：土建完成 100%，机电完成 40%，景观完成 46.71%；体育工艺及器材完成 45%；弱电基础智能化完成 16.52%；极限运动场地完成 100%。

### 三、其他重大事项

截至目前，未发生影响项目建设的重大事件。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2018年广州珠江实业集团有限公司社会领域产业政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券2022年下半年募投项目建设及运营情况报告》之盖章页）



2023年4月27日

（本页无正文，为《2018年广州珠江实业集团有限公司社会领域产业政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券2022年下半年募投项目建设及运营情况报告》之盖章页）



2023年4月27日