

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

## 苏州科特环保股份有限公司重大诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展

- 挂牌公司所处的当事人地位：原告
- 收到受理通知书的日期：2023年6月6日
- 诉讼受理日期：2023年6月6日
- 受理法院的名称：固镇县人民法院
- 反诉情况：有
- 本案件的最新进展：

安徽省固镇县人民法院已对本次诉讼做出一审民事判决。近日，公司收到法院递送的《民事上诉状》，上诉人安徽丰原集团有限公司（一审本诉被告、反诉原告）不服固镇县人民法院（2023）皖0323民初2323号民事判决，提起上诉。

### 二、本次诉讼事项的基本情况

#### （一）当事人基本信息

#### 1、原告

姓名或名称：苏州科特环保股份有限公司

法定代表人：陆美杰

与挂牌公司的关系：挂牌公司

#### 2、被告

姓名或名称：安徽丰原集团有限公司

法定代表人：李荣杰

与挂牌公司的关系：无关联关系

### 3、被告

姓名或名称：安徽泰格生物科技有限公司

法定代表人：汪洪湖

与挂牌公司的关系：无关联关系

### 4、被告

姓名或名称：安徽泰格生物技术股份有限公司

法定代表人：陈修

与挂牌公司的关系：无关联关系

## （二）案件事实及纠纷起因：

2018年8月12日，原告苏州科特环保股份有限公司（以下简称苏州科特）与被告安徽丰原集团有限公司（以下简称丰原集团）就丰原集团丰原固镇项目废水处理中心精细化工废水利用项目配套 3500m<sup>3</sup> / d 废水处理工程总包施工后事宜达成一致协议后，签订《精细化工废水利用项目配套 3500m<sup>3</sup> / d 废水处理工程总承包合同》（以下简称《总承包合同》）。

《总承包合同》签订后，原告积极筹措资金、组织人员和采购设备进场施工。经原告精心组织施工，于2019年8月完工，于2019年9月1日通过竣工验收并交付使用。原告已完全履行合同约定的施工义务，根据合同约定，被告应于2022年9月1日前支付全部工程款及延期付款利息。被告却未能按合同约定的时间节点履行工程款支付义务，仅支付原告工程进度款 231.8 万元，拖欠原告工程款 927.2 万元未付。

被告未按合同约定履行付款义务，已经违约，应当承担违约责任。根据被告丰原集团与原告签订的《总承包合同》第 15.9 条约定，被告丰原集团应对未付款部分在原约定延期付款利率基础上再增加 3% 年利率计收资金占用费。根据《民法典》第八百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律

法律问题的解释（一）》第三十五条之相关规定，原告对案涉工程项目就工程折价或者拍卖、变卖的价款享有优先受偿权。另外，案涉项目工程系被告安徽泰格生物技术股份有限公司建设的“高盐废水综合利用项目”组成部分，被告安徽泰格生物科技有限公司和安徽泰格生物技术股份有限公司为案涉项目的建设人、使用人和受益人，应与安徽丰原集团有限公司对拖欠原告工程款、逾期付款利息、资金占用费等承担共同给付责任。

### （三）诉讼请求和理由

一、判决被告向原告共同支付工程款 927.2 万元及延期付款利息暂计 2050412.98 元（以欠付工程款为基数，按照原告实际贷款利率加权平均值+2%为标准，自 2020 年 9 月 1 日起暂计算至 2023 年 5 月 1 日，以后顺延分段计算至款项付清之日止），暂共计 11322412.98 元；

二、判决被告向原告共同支付资金占用费 607503.48 元（以欠付工程款及利息共计 10086207.48 元为基数，按照合同约定延期付款利率基础上再增加 3%年利率标准，自 2022 年 9 月 1 日起暂计算至 2023 年 5 月 1 日，以后顺延分段计算至款项付清之日止），暂总共计 11929916.46 元；

三、判决原告对固镇经济开发区固镇项目废水处理中心精细化工废水利用项目配套 3500m<sup>3</sup> / d 废水处理工程折价或者拍卖、变卖的价款享有优先受偿权；

四、本案的诉讼费、保全费等由各被告承担。

### （四）反诉的内容及理由

一、判令解除反诉原告丰原公司与反诉被告科特公司签订的编号为 GCGZXM-20180510-001 的“精细化工废水利用项目配套 3500m<sup>3</sup> / d 废水处理工程”《总承包合同》；

二、判令反诉被告科特公司立即返还反诉原告丰原公司已支付的合同价款 231.8 万元，并支付资金占用利息[具体以 231.8 万元为基数，按银行同期贷款利息自 2018 年 9 月 5 日起计算至 2019 年 8 月 20 日止；2019 年 8 月 21 日后利息按全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)的 2 倍计算至付清时止，利随本清]；

三、判令反诉被告向反诉原告支付未按合同约定的期限履行合同义务的违约金 231.8 万元；

四、判令反诉被告向反诉原告支付未按合同约定的质量标准和技术性能指标交付合同标的物的违约金 231.8 万元（反诉原告保留追究反诉被告超出违约金部分经济损失的诉讼权利）；

五、本案相关诉讼费用全部由反诉被告承担。

### 三、本次诉讼案件进展情况

#### （一）诉讼裁判情况

固镇县人民法院民事判决书（2023）皖 0323 民初 2323 号显示判决如下：

一、被告（反诉原告）安徽丰原集团有限公司于本判决生效后十日内支付原告（反诉被告）苏州科特环保股份有限公司下述本息：1、支付合同金额 50%工程款 579.5 万元及计算至 2023 年 4 月 27 日延期付款利息 1305822.12 元，并自 2023 年 4 月 28 日起以 579.5 万元为基数、按年利率 5.96%计算至 2023 年 5 月 17 日，自 2023 年 5 月 18 日起以 579.5 万元为基数、按一年期 LPR 利率计算至实际支付之日止；2、支付合同金额 20%的工程款 231.8 万元及利息（以 231.8 万元为基数，自 2019 年 9 月 2 日起按一年期 LPR 利率计算至实际付清之日止）；3、支付质保金 115.9 万元及利息（自 2020 年 1 月 15 日起以 115.9 万元为基数，按一年期 LPR 利率计算至实际付清之日止）。

二、被告（反诉原告）安徽丰原集团有限公司于本判决生效后十日内支付原告（反诉被告）苏州科特环保股份有限公司资金占用费（自 2022 年 9 月 2 日起以 579.5 万元为基数，按年利率 3%计算至实际付清之日止）；

三、驳回原告（反诉被告）苏州科特环保股份有限公司其他本诉请求；

四、原告（反诉被告）苏州科特环保股份有限公司于本判决生效后十日内支付被告（反诉原告）安徽丰原集团有限公司未按合同约定的期限履行合同义务的违约金 46.36 万元；五、驳回被告（反诉原告）安徽丰原集团有限公司其他反诉请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费 93379 元，由原告（反诉被告）苏州科特环保股份有限公司负担 9676 元，由被告（反诉原告）安徽丰原集团有限公司负担 83703 元。反诉费 30239 元，由反诉原告安徽丰原集团有限公司负担 28223 元，由反诉被告苏州科特环保股份有限公司负担 2016 元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省蚌埠市中级人民法院。

## （二）二审情况

现安徽丰原集团有限公司不服固镇县人民法院（2023）皖 0323 民初 2323 号民事判决，向蚌埠市中级人民法院提起上诉。

## 四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施

### （一）对公司经营方面产生的影响：

本次诉讼是公司为维护自身权益不受侵害，依法作为原告提起诉讼，一审判决支持了公司的主要诉讼请求。截至本公告披露之日，公司经营状况正常，本次诉讼未对公司经营产生重大不利影响。

### （二）对公司财务方面产生的影响：

截至本公告披露之日，公司财务正常，本次诉讼未对公司财务方面产生重大不利影响。

### （三）公司采取的应对措施：

公司将积极妥善处理本次诉讼，依法主张自身合法权益，并将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

## 五、其他应说明的事项

无

## 六、备查文件目录

《民事上诉状》

苏州科特环保股份有限公司

董事会

2024年2月21日