

证券代码：003001

证券简称：中岩大地

公告编号：2026-【】

## 北京中岩大地科技股份有限公司

### 关于 2026 年第一季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，现将公司 2026 年第一季度经营情况公告如下：

#### 一、2026 年第一季度合同订单情况

业务类型	一季度新签订单		截至报告期末 累计已签约未完工订单		一季度已中标 尚未签约订单		
	数量 (个)	金额 (万元)	数量 (个)	金额 (万元)	数量 (个)	金额 (万元)	
工程服务	12	6,881.06	91	69,216.46	3	2,258.12	
其中	岩土工程	8	3,053.96	67	64,702.14	3	2,258.12
	环境修复	1	3,718.30	1	3,718.30	0	-
	勘察设计 咨询	3	108.80	23	796.02	0	-
材料销售	4	758.80	11	2,409.42	0	-	
合计	16	7,639.86	102	71,625.88	3	2,258.12	

#### 二、重大项目履行情况

(一) 暂无已中标尚未签订合同的重大项目。

(二) 已签订合同的重大项目履行情况如下：

项目名称	合同金额 (万元)	业务模式	工期	履行情况
浙江金七门核电厂 1、2 号机组陆域形成基地及处理项目	15,889.27	机械设备租赁	15 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 72.97%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。

浙江金七门核电厂1、2号机组陆域取排水工程GE隧道明挖部分、CC井桩基工程	7,700.03	专业分包	140天	正在履行，合同已签，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
流态固化土集约化采购项目（5个项目）	7,698.26	专业分包	1,886天	正在履行，合同已签，已完成项目施工的0.39%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
北京城市副中心1201街区FZX-1201-0081、0171地块A4体育用地项目土护降项目	7,403.50	专业分包	131天	正在履行，合同已签，已完成项目施工的45.29%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
碧水再生水厂二期场地准备及底泥处置工程施工项目地基基础工程	7,386.29	专业分包	180天	正在履行，合同已签，已完成项目施工的86.67%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。

### 三、特别提示

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日