

证券代码：002310

证券简称：东方园林

公告编号：2016-140

## 北京东方园林生态股份有限公司

### 项目进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、公司已中标的PPP项目接到中标通知书后，公司还需与招标人签署PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险；

2、尽管目前公司未发生坏账损失，但存在因结算延期而导致收款延迟的情况，存在工程款不能及时回收的风险。公司将加强结算的考核与管理工作，推动工程结算的及时进行，加快应收账款的回收；

3、公司目前尚未执行的工程合同金额较大，但受政府资金状况、设计方案调整、施工场地准备以及极端气候等因素的影响，存在落地速度放缓，工程工期延长的风险；

4、本公告内容中涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

为保护广大投资者利益，现就北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）重大项目进展情况公告如下：

#### 一、订单情况

2016年1-6月公司已中标的工程项目涉及到的总投资额243.28亿元，其中已公告的中标工程项目涉及到的总投资额192.73亿元。

#### 二、应收账款进展情况

2016年1-6月，公司实现回款27.56亿元，经营性现金流净额5.51亿元。截止2016年6月30日，公司应收账款余额43.64亿元，应收款项的回收周期一般在3年左右，账龄3年以内的应收账款占比超过90%，基本符合合同约定的收款条件。

截止到 2016 年 6 月 30 日，公司重大项目收款情况如下：

单位：亿元

项目名称	合同额	期初				2016 年 1-6 月			期末						收款情况说明	
		累计收入	应收账款余额	存货余额	累计收款	本期收入	本期结算	本期收款	累计收入	应收账款余额	存货余额	累计结算	累计按合同应收	累计收款		合同欠收款
大同市文瀛湖景观工程	11.30	9.64	2.05	-	7.60	-	-	-	9.64	2.05	-	9.64	7.70	7.60	0.10	该项目基本符合合同收款条件。
营口 36 条道路项目及奥体中心	8.14	7.76	2.91	-	4.85	-	-	0.02	7.76	2.89	-	7.76	5.65	4.87	0.78	该项目甲方付款滞后，欠款正在与甲方洽谈金融模式收款。
开封黑岗口水库项目	6.48	6.56	0.10	1.28	5.18	-	0.67	-	6.56	0.78	0.61	5.95	5.18	5.18	-	该项目符合合同收款条件。
襄阳项目	11.87	5.87	-	1.73	4.14	0.38	0.52	0.52	6.25	-	1.60	4.66	4.66	4.66	-	该项目符合合同收款条件。
丹东东港大东沟项目及四角公园、高速路、东港口项目	6.15	5.50	-	1.66	3.83	0.30	0.56	0.26	5.80	0.30	1.41	4.39	4.10	4.10	-	该项目符合合同收款条件。
锦州世园会一期	7.99	5.53	1.12	-	4.41	-	-	0.50	5.53	0.62	-	5.53	4.91	4.91	-	该项目符合合同收款条件。
简阳鳌山公园	5.56	5.19	1.41	1.63	2.15	0.34	-	-	5.53	1.41	1.97	3.56	2.15	2.15	-	该项目符合合同收款条件。
株洲神农城项目	5.20	5.29	-	0.49	4.79	-	0.09	0.09	5.29	-	0.41	4.88	4.88	4.88	-	该项目符合合同

项目名称	合同额	期初				2016年1-6月			期末						收款情况说明		
		累计收入	应收账款余额	存货余额	累计收款	本期收入	本期结算	本期收款	累计收入	应收账款余额	存货余额	累计结算	累计按合同应收	累计收款		合同欠收款	
																	收款条件。
南宁五象湖公园项目	5.22	5.24	-	1.07	4.17	-	-	-	5.24	-	1.07	4.17	4.17	4.17	-		该项目符合合同收款条件。
浑南南北轴项目	5.11	5.00	1.73	0.42	2.85	-	-	0.99	5.00	0.74	0.42	4.58	3.84	3.84	-		该项目符合合同收款条件。
滨州南秦皇河项目	3.52	4.73	3.61	-	1.12	-	-	0.10	4.73	3.51	-	4.73	3.30	1.22	2.08		该项目于2015年底完成结算, 结算部分收款存在欠收, 正在与甲方积极沟通解决。
烟台市植物园	5.76	4.23	0.24	0.87	3.12	0.15	0.05	0.30	4.38	-	0.97	3.41	3.41	3.41	-		该项目符合合同收款条件。
南昌乌沙河沿河景观工程	6.91	2.73	-	1.56	1.17	0.69	0.49	0.49	3.42	-	1.76	1.66	1.66	1.66	-		该项目符合合同收款条件。
湖北黄石园博园项目	4.70	2.20	-	1.57	0.63	1.09	1.69	1.24	3.29	0.45	0.97	2.32	1.87	1.87	-		该项目符合合同收款条件。
唐山湾滨海大道绿化工程	4.05	3.06	-	1.95	1.11	-	1.80	1.37	3.06	0.43	0.15	2.91	2.48	2.48	-		该项目符合合同收款条件。
临汾涝洑河项目	2.06	2.97	0.32	1.40	1.25	0.02	0.97	0.07	3.00	1.22	0.45	2.55	1.32	1.32	-		该项目符合合同收款条件。
成都市郫县清水河滨河	2.85	2.85	0.68	0.65	1.52	-	-	-	2.85	0.68	0.65	2.20	1.52	1.52	-		该项目符合合同

项目名称	合同额	期初				2016年1-6月			期末						收款情况说明		
		累计收入	应收账款余额	存货余额	累计收款	本期收入	本期结算	本期收款	累计收入	应收账款余额	存货余额	累计结算	累计按合同应收	累计收款		合同欠收款	
景观工程																	收款条件。
太原市太行路道路绿化工程	1.95	2.54	-	0.94	1.60	0.05	-	-	2.58	-	0.99	1.60	1.60	1.60	-		该项目符合合同收款条件。
大同行政中心	2.50	2.55	1.04	0.60	0.91	0.03	-	0.01	2.58	1.03	0.63	1.95	1.36	0.92	0.44		该项目存在部分欠收款,正在与甲方积极沟通多渠道收款。
张家口新区中央景观大道工程	2.61	2.31	-	1.69	0.62	0.10	0.11	0.11	2.41	-	1.68	0.73	0.73	0.73	-		该项目符合合同收款条件。
沈阳康平环湖路景观工程	2.13	2.41	1.06	0.44	0.91	-	-	0.28	2.41	0.78	0.44	1.97	1.19	1.19	-		该项目符合合同收款条件。
沈阳浑南新城4条道路项目	2.36	2.30	0.97	-	1.33	-	-	0.57	2.30	0.39	-	2.30	1.91	1.91	-		该项目符合合同收款条件。
梧州园博园项目景观工程	2.19	2.13	0.70	0.43	1.00	0.07	-	-	2.20	0.70	0.50	1.70	1.00	1.00	-		该项目符合合同收款条件。
兰州新区湖滨区绿化项目	2.80	2.19	-	0.57	1.65	-	0.02	0.02	2.19	-	0.55	1.67	1.67	1.67	-		该项目符合合同收款条件
章丘绣江河一期景观工程	2.51	1.94	-	1.54	0.40	0.19	1.72	0.60	2.12	1.12	-	2.12	1.49	1.00	0.49		该项目6月底新增认量,请款手续正在审批,预计下半年有回款。

项目名称	合同额	期初				2016年1-6月			期末						收款情况说明	
		累计收入	应收账款余额	存货余额	累计收款	本期收入	本期结算	本期收款	累计收入	应收账款余额	存货余额	累计结算	累计按合同应收	累计收款		合同欠收款
长沙斑马湖项目	2.20	2.03	-	1.15	0.88	-	0.24	0.24	2.03	-	0.91	1.12	1.12	1.12	-	该项目符合合同收款条件。
十堰郟阳中华水园生态绿化项目	7.00	1.51	-	1.28	0.23	0.48	-	-	1.99	-	1.76	0.23	0.23	0.23	-	该项目符合合同收款条件。
襄阳东津内环线项目	1.95	1.83	-	0.53	1.30	0.04	-	-	1.87	-	0.57	1.30	1.30	1.30	-	该项目符合合同收款条件。
吉林东山体育公园景观工程	1.50	1.85	-	0.92	0.93	-	0.77	-	1.85	0.77	0.14	1.70	1.02	0.93	0.09	该项目基本符合合同收款条件。
海宁鹃湖东南区块景观工程	2.67	1.45	0.01	1.43	0.02	0.28	1.23	1.23	1.73	-	0.48	1.25	1.25	1.25	-	该项目符合合同收款条件。
滨州黄五、黄十二路	1.89	1.73	0.30	0.13	1.31	-	-	0.20	1.73	0.10	0.13	1.60	1.51	1.51	-	该项目符合合同收款条件。
烟台海防林一标段景观工程	1.29	1.64	0.39	0.34	0.90	0.09	0.34	0.13	1.73	0.60	0.10	1.63	1.03	1.03	-	该项目符合合同收款条件。
贵州省贵安新区园林景观工程	1.53	1.59	0.15	0.42	1.02	-	-	0.06	1.59	0.09	0.42	1.17	1.08	1.08	-	该项目符合合同收款条件。
阜阳城南新区水系综合治理工程	4.83					1.59	0.96	0.96	1.59	-	0.66	0.96	0.96	0.96	-	该项目符合合同收款条件。
湖州吴兴区山漾生态湿地景观工程	1.52	1.48	0.24	0.60	0.65	0.04	0.20	0.16	1.52	0.28	0.42	1.09	0.81	0.81	-	该项目符合合同收款条件。
襄阳岷山文化广场景观	1.30	1.37	-	0.70	0.68	0.08	0.29	0.29	1.45	-	0.49	0.96	0.96	0.96	-	该项目符合合同

项目名称	合同额	期初				2016年1-6月			期末						收款情况说明		
		累计收入	应收账款余额	存货余额	累计收款	本期收入	本期结算	本期收款	累计收入	应收账款余额	存货余额	累计结算	累计按合同应收	累计收款		合同欠收款	
工程																	收款条件。
霸王河景观工程	2.00	1.44	-	0.62	0.82	-	-	-	1.44	-	0.62	0.82	1.44	0.82	0.62		该项目存在结算和收款滞后现象。
唐山湾滨海景观道工程	1.17	1.40	0.47	-	0.93	-	-	0.20	1.40	0.27	-	1.40	1.26	1.13	0.13		该项目基本符合合同收款条件。
连云港徐圩项目	1.24	1.38	0.13	0.31	0.86	-	-	0.06	1.38	0.07	0.31	0.98	0.91	0.91	-		该项目符合合同收款条件。
临汾尧都公园	1.08	1.32	0.36	0.12	0.84	-	-	-	1.32	0.36	0.12	1.20	0.84	0.84	-		该项目符合合同收款条件。
合计	155.09	124.74	19.99	31.04	73.68	6.01	12.72	11.07	130.74	21.64	24.36	106.35	89.47	84.74	4.73		

### 三、应收账款坏账准备计提情况

公司应收账款坏账准备计提方法：对于期末单项余额大于 2000 万以上的应收账款，单独进行减值测试，如发生减值的，根据未来现金流入的现值低于账面余额的金额，计提减值准备；对于期末单项余额 2000 万以上经测试未减值以及 2000 万以下的应收账款，按照账龄计提减值准备，计提的比例 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上的比例分别为 5%、10%、10%、30%、50%、100%。

公司对各账龄段坏账准备计提比例是根据公司的业务特点制定的，公司收款模式为 5-3-2（即过程中收已完成工程量的 50%，最终结算收 30%，结算 1 年或 2 年后收 20%）或 6-2-2（同上），公司根据工程的过程认量和最终结算来确认应收账款，例如，工程施工过程中工程认量 1000 万，公司确认应收账款 1000 万，根据合同约定收款 500 万，应收账款余额 500 万，根据合同约定，这部分款项需待最终结算或质保期后收款。由于公司项目周期一般在 1 年左右，工程最终结算周期为半年至 1 年，因此应收账款账龄大部分在 3 年以内。综上所述，我们认为 3 年以内的应收账款符合公司业务的一般特点，计提的比例为 5%和 10%。

截至目前还没有发生大额应收账款实际无法收回的情况，公司应收账款全部根据账龄计提坏账准备。2013 年、2014 年、2015 年、2016 年半年度 3 年以内应收账款占比分别为 94%、88%、90%和 90%。根据公司未审计数据，截至 2016 年 6 月 30 日，累计计提的应收账款坏账准备为 5.12 亿元。

### 四、工程结算进展情况

从结算来看，由于公司承接的市政园林项目通常为政府财政资金投入，结算体系较为复杂，结算流程和结算时间较长。一般过程结算需要 3 至 6 个月，而项目的最终结算需经监理单位审计、第三方审计、财政部门审计确认等过程，整个结算周期半年到一年时间。公司不存在与发包方就工程量、工程质量存在重大分歧或纠纷的情况。

2016 年 1-6 月，完成结算 207,727 万元，其中 2013 年前完工项目结算 2,977 万元，2014 年完工项目结算 4,407 万元，2015 年完工项目结算 9,600 万元，2016 年完工项目结算 3,137 万元，2016 年在施项目完成进度结算 187,606 万元。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司工程存货（已施工未结算）余额 665,204 万元，其中 2013 年前完工项目工程存货（已完工未结算）余额 55,779 万元、2014 年完工项目工程存货（已完工未结算）余额 16,571 万元，2015 年完工项目工程存货（已

完工未结算) 余额 29,015 万元, 2016 年完工项目工程存货(已完工未结算) 余额 15,848 万元, 2016 年在施项目工程存货余额 547,991 万元。基本上符合合同约定的结算时间。

### 1、2013年底前完工重点项目结算情况

单位: 亿元

项目	期初		本期(2016年 1-6月)		期末				
	累计 收入	存货余 额	本期收 入	本期结 算	累计 收入	存货 余额	累计结 算	累计收 款	应收账款 余额
北京康乐公园项目	0.81	0.12	-	-	0.81	0.12	0.70	0.57	0.13
山东滨州(园林)	1.09	0.14	-	-	1.09	0.14	0.95	0.95	-
滨州黄五、黄十二路	1.73	0.13	-	-	1.73	0.13	1.60	1.51	0.10
滨州小广场工程	0.21	0.17	-	-	0.21	0.17	0.04	0.04	-
大同东城墙绿化带项目	0.78	0.43	-	-	0.78	0.43	0.35	0.35	-
大同遗址公园	0.35	0.23	-	-	0.35	0.23	0.12	0.07	0.05
大同御河西岸公园项目	0.27	0.16	-	-	0.27	0.16	0.11	0.10	0.01
大同安置区 S4S5 绿化项目	0.24	0.11	-	-	0.24	0.11	0.13	0.07	0.06
鄂尔多斯罕台公园	0.29	0.16	-	-	0.29	0.16	0.13	0.09	0.04
浑南南北轴项目三标段	1.35	0.40	-	-	1.35	0.40	0.94	0.78	0.16
沈阳金属新材料产业园	0.38	0.30	-	-	0.38	0.30	0.08	0.08	-
唐山曹妃甸花海景观工程	0.51	0.22	-	-	0.51	0.22	0.30	0.14	0.16
曹妃甸滨海大道工程	0.35	0.26	-	0.07	0.35	0.19	0.16	0.16	-
霸王河景观工程	1.44	0.62	-	-	1.44	0.62	0.82	0.82	-
株洲神农城项目	5.29	0.49	-	0.09	5.29	0.41	4.88	4.88	-
淄博市植物园绿化提升改造工程	0.71	0.18	-	0.06	0.71	0.12	0.59	0.59	-
丹东御山水一期会所项目	0.19	0.13	-	-	0.19	0.13	0.06	0.06	-
兰州新区湖滨区绿化项目	2.19	0.57	-	0.02	2.19	0.52	1.67	1.67	-
兰州新区经十路工程	0.19	0.15	-	-	0.19	0.14	0.05	0.05	-
临汾尧都公园	1.32	0.12	-	-	1.32	0.12	1.20	0.84	0.36
胶南相公山河改造工程	0.40	0.05	0.05	-	0.45	0.11	0.35	0.35	-
武汉马影河景观工程	0.45	0.09	-	-	0.45	0.09	0.36	0.36	-
合计	20.54	5.23	0.05	0.24	20.59	5.02	15.59	14.53	1.07



## 2、2014年完工重点项目结算情况

单位：亿元

项目	期初		本期（2016年1-6月）		期末				
	累计收入	存货余额	本期收入	本期结算	累计收入	存货余额	累计结算	累计收款	应收账款余额
连云港徐圩项目	1.38	0.40	-	-	1.38	0.40	0.98	0.91	0.07
南宁五象湖公园项目	5.24	1.07	-	-	5.24	1.07	4.17	4.17	-
太原市并州路道路绿化工程	0.20	0.05	-	0.04	0.20	0.01	0.19	0.15	0.03
合计	6.82	1.52	-	0.04	6.82	1.48	5.34	5.23	0.10

## 3、2015年完工重点项目结算情况

单位：亿元

项目	期初		本期（2016年1-6月）		期末				
	累计收入	存货余额	本期收入	本期结算	累计收入	存货余额	累计结算	累计收款	应收账款余额
滨州秦皇河二期水秀工程	0.42	0.03	-	-	0.42	0.03	0.39	0.21	0.19
开封黑岗口水库项目	6.56	1.28	-	0.67	6.56	0.61	5.95	5.18	0.78
沈阳康平环湖路景观工程	2.41	0.44	-	-	2.41	0.44	1.97	1.19	0.78
太原市太行路道路绿化工程	2.54	0.94	0.05	-	2.58	0.99	1.60	1.60	-
贵阳花果园景观工程	0.84	0.39	-	0.01	0.84	0.38	0.45	0.45	-
合计	12.77	3.08	0.05	0.68	12.81	2.45	10.36	8.63	1.75

## 4、2016年完工重点项目结算情况

项目	期初		本期（2016年1-6月）		期末				
	累计收入	存货余额	本期收入	本期结算	累计收入	存货余额	累计结算	累计收款	应收账款余额
成都市郫县清水河滨河景观工程	2.85	0.65	-	-	2.85	0.65	2.20	1.52	0.68
贵州省贵安新区园林景观工程	1.59	0.42	-	-	1.59	0.42	1.17	1.08	0.09
海宁市两山一水城市景观工程	0.81	0.15	-	-	0.81	0.15	0.66	0.65	0.01
海宁鹃湖公园一期景观工程	1.29	0.16	-	-	1.29	0.16	1.13	1.03	0.10
东胜生态产业园项目	0.45	0.45	-	0.07	0.45	0.38	0.07	0.07	-

合计	6.99	1.83	-	0.07	6.99	1.76	5.23	4.35	0.88
----	------	------	---	------	------	------	------	------	------

## 5、2016年在施重点项目结算情况

单位：亿元

项目	期初		本期（2016年1-6月）		期末				
	累计收入	存货余额	本期收入	本期结算	累计收入	存货余额	累计结算	累计收款	应收账款余额
大同南城墙外侧工程	1.12	0.37	0.05	-	1.17	0.42	0.75	0.75	-
大同行政中心	2.55	0.60	0.03	-	2.58	0.63	1.95	0.92	1.03
丹东东港大东沟项目	4.95	1.44	0.23	0.26	5.17	1.41	3.77	3.77	-
汉中丝绸大道景观工程	0.47	0.22	0.04	-	0.51	0.26	0.26	0.22	0.04
汉中翠屏路景观工程	0.44	0.31	0.01	-	0.44	0.32	0.12	0.09	0.04
湖州吴兴区山漾生态湿地景观工程	1.48	0.60	0.04	0.20	1.52	0.42	1.09	0.81	0.28
湖州吴兴西山漾二期景观工程	0.22	0.07	-	-	0.22	0.07	0.15	0.11	0.04
简阳鳌山公园	5.19	1.63	0.34	-	5.53	1.97	3.56	2.15	1.41
连云港新城一标	1.16	0.66	-	-	1.17	0.66	0.50	0.37	0.13
临汾涝洑河项目	2.97	1.40	0.02	0.97	3.00	0.45	2.55	1.32	1.22
襄阳习家池项目	1.16	0.14	0.01	-	1.17	0.15	1.02	1.02	-
襄阳月亮湾项目	3.04	0.65	0.33	-	3.37	0.99	2.40	2.40	-
襄阳东津内环线项目	1.83	0.53	0.04	-	1.87	0.57	1.30	1.30	-
襄阳鱼梁洲环岛路项目	0.17	0.17	-	-	0.17	0.17	-	-	-
襄阳岷山文化广场景观工程	1.37	0.70	0.08	0.29	1.45	0.49	0.96	0.96	-
襄阳东津唐白河景观工程	0.73	0.53	0.05	-	0.79	0.59	0.20	0.20	-
烟台市植物园	4.23	0.87	0.15	0.05	4.38	0.97	3.41	3.41	-
烟台海防林一标段景观工程	1.64	0.34	0.09	0.34	1.73	0.10	1.63	1.03	0.60
张家口新区中央景观大道工程	2.31	1.69	0.10	0.11	2.41	1.69	0.73	0.73	-
长沙斑马湖项目	2.03	1.15	-	0.24	2.03	0.91	1.12	1.12	-
淄博张店新城区齐盛公园景观工程	0.42	0.06	-	-	0.42	0.06	0.36	0.25	0.11
乌海湖右岸园林绿化景观工程	0.21	0.14	0.03	0.02	0.24	0.16	0.08	0.08	-
乌海滨河中央公园景观工程	0.27	0.20	0.01	0.02	0.28	0.19	0.10	0.10	-
乌海龙游湾湿地公园景观	0.14	0.08	-	0.01	0.15	0.08	0.07	0.07	-

项目	期初		本期（2016年1-6月）		期末				
	累计收入	存货余额	本期收入	本期结算	累计收入	存货余额	累计结算	累计收款	应收账款余额
工程									
沈阳沈本旅游大道景观工程	1.01	0.71	0.01	-	1.02	0.72	0.30	0.30	-
青岛即墨创智新区北轴线景观工程	0.86	0.45	0.06	0.07	0.92	0.44	0.48	0.25	0.23
十堰泗河段茅塔河段河道综合治理工程	1.05	0.45	0.23	0.54	1.28	0.15	1.14	0.52	0.62
十堰郟阳中华水园生态绿化项目	1.51	1.28	0.48	-	1.99	1.77	0.23	0.23	-
唐山湾滨海大道绿化工程	3.06	1.95	-	1.80	3.06	0.15	2.91	2.48	0.43
南昌乌沙河沿河景观工程	2.73	1.56	0.69	0.49	3.42	1.76	1.66	1.66	-
梧州园博园项目景观工程	2.13	0.43	0.07	-	2.20	0.51	1.70	1.00	0.70
郑州郑东龙湖景观工程	1.25	0.92	0.19	-	1.43	1.11	0.33	0.33	-
吉林东山体育公园景观工程	1.85	0.92	-	0.77	1.85	0.14	1.70	0.93	0.77
章丘绣江河一期景观工程	1.94	1.54	0.19	1.72	2.12	-	2.12	1.00	1.12
阜阳城南新区水系综合治理工程	-	-	1.59	0.96	1.59	0.66	0.96	0.96	-
湖北黄石园博园项目	2.20	1.57	1.09	1.69	3.29	0.98	2.32	1.87	0.45
盘县生态景观建设项目	0.91	0.91	1.05	1.25	1.96	0.72	1.25	0.29	0.96
合计	60.60	27.24	7.30	11.80	67.90	22.84	45.18	35.00	10.18

### 5、公司 2016 年 6 月 30 日已施工未结算重大项目结算和收入确认金额差异情况

截止到公司 2016 年 6 月 30 日，公司已施工未结算项目累计收入 184.03 亿元，累计结算 118.42 亿元，差异 65.61 亿元。其中，重大已施工未结算项目累计收入 97.26 亿元，累计结算 72.87 亿元，差异 24.39 亿元，明细如下：

#### 2016 年 6 月 30 日重大已施工未结算项目累计收入与累计结算差异汇总表

单位：亿元

项目名称	合同额	期末（2016-6-30）		
		累计收入	累计结算	累计差异
开封黑岗口水库项目	6.48	6.56	5.95	0.61
简阳鳌山公园	5.56	5.53	3.56	1.97
株洲神农城项目	5.20	5.29	4.88	0.41
南宁五象湖公园项目	5.22	5.24	4.17	1.07
丹东东港大东沟项目及四角公园、高速路、东港口项目	6.15	5.80	4.39	1.41

项目名称	合同额	期末（2016-6-30）		
		累计收入	累计结算	累计差异
烟台市植物园	5.76	4.38	3.41	0.97
南昌乌沙河沿河景观工程	6.91	3.42	1.66	1.76
襄阳项目	11.87	6.25	4.66	1.59
湖北黄石园博园项目	4.70	3.29	2.32	0.97
唐山湾滨海大道绿化工程	4.05	3.06	2.91	0.15
临汾滹沱河项目	2.06	3.00	2.55	0.45
成都市郫县清水河滨河景观工程	2.85	2.85	2.20	0.65
太原市太行路道路绿化工程	1.95	2.58	1.60	0.98
大同行政中心	2.50	2.58	1.95	0.63
张家口新区中央景观大道工程	2.61	2.41	0.73	1.68
沈阳康平环湖路景观工程	2.13	2.41	1.97	0.44
梧州园博园项目景观工程	2.19	2.20	1.70	0.50
浑南南北轴项目	5.11	5.00	4.58	0.42
兰州新区湖滨区绿化项目	2.80	2.19	1.67	0.52
长沙斑马湖项目	2.20	2.03	1.12	0.91
十堰郟阳中华水园生态绿化项目	7.00	1.99	0.23	1.76
襄阳东津内环线项目	1.95	1.87	1.30	0.57
吉林东山体育公园景观工程	1.50	1.85	1.70	0.15
海宁鹃湖东南区块景观工程	2.67	1.73	1.25	0.48
滨州黄五、黄十二路	1.89	1.73	1.60	0.13
烟台海防林一标段景观工程	1.29	1.73	1.63	0.10
贵州省贵安新区园林景观工程	1.53	1.59	1.17	0.42
阜阳城南新区水系综合治理工程	4.83	1.59	0.96	0.63
湖州吴兴区山漾生态湿地景观工程	1.52	1.52	1.09	0.43
襄阳岷山文化广场景观工程	1.30	1.45	0.96	0.49
霸王河景观工程	2.00	1.44	0.82	0.62
连云港徐圩项目	1.24	1.38	0.98	0.40
临汾尧都公园	1.08	1.32	1.20	0.12
合计	118.10	97.26	72.87	24.39

## 五、工程存货跌价准备计提情况

公司已按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》规定制订了存货减值政策，并根据政策计提了存货跌价准备。具体政策及执行情况如下：

1、如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取损失准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费

用。截至目前，公司无该类需计提跌价准备的在施项目。

2、从谨慎性出发，对于完工2年以上已完工未结算项目按照账龄法计提存货跌价准备。截止到2016年6月30日，公司已完工未结算项目累计计提存货跌价准备5,282.06万元。

## 六、风险提示

1、公司已中标的PPP项目接到中标通知书后，公司还需与招标人签署PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险；

2、尽管目前公司未发生坏账损失，但存在因结算延期而导致收款延迟的情况，存在工程款不能及时回收的风险。公司将加强结算的考核与管理工作，推动工程结算的及时进行，加快应收账款的回收；

3、公司目前尚未执行的工程合同金额较大，但受政府资金状况、设计方案调整、施工场地准备以及极端气候等因素的影响，存在落地速度放缓，工程工期延长的风险；

4、本公告内容中涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京东方园林生态股份有限公司董事会

2016年8月19日