

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司 2017 年二季度合同进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的有关要求，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）现将公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林”）2017 年第二季度合同情况公告如下：

一、大兴园林项目整体情况

2017 年第二季度，大兴园林新签订 4 个项目，项目金额共计 17.18 亿元；截至 2017 年 6 月 30 日，大兴园林累计已签约未完工订单 30 个，金额共计 55.48 亿元；没有已中标尚未签约的项目。

二、大兴园林重大项目进展情况

1、东岸湿地公园项目

2016年6月29日，三亚市园林环卫管理局与大兴园林签署了《建设工程施工合同》，双方就东岸湿地公园项目工程施工及有关事项协商一致，约定由大兴园林作为东岸湿地公园项目工程的施工单位，合同工期为365天，合同金额为人民币2.55亿元，合同约定按工程完工进度支付工程款。具体内容见2016年7月1日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司中标的进展公告》（公告编号：2016-080）。

本项目于 2016 年 6 月开工，截至 2017 年 6 月 30 日，本项目累计完成工程进度 2.67 亿元（包括在原合同基础上新增的工程）；目前已按完成的进度确认收

入 2.67 亿元；本工程尚未完工，因此暂未结算。本工程截至 2017 年 6 月 30 日已累计收款 1.76 亿元，本项目不存在未按合同约定及时回款的情况。本项目的交易对手方为三亚市园林环卫管理局，其履约能力不存在重大变化，相关项目结算和回款不存在重大风险。

2、思南郝家湾项目

2017年2月8日，公司收到大兴园林与发包方贵州乌江石林旅游发展有限公司就上述中标项目签署的《建设工程施工合同》，各方就思南县郝家湾古寨旅游扶贫基础设施建设项目工程施工及有关事宜协商一致：约定项目工期约11个月；项目投资估算约4.62亿元，大兴园林负责除古寨保护工程以外的3.37亿元（据招标文件），合同约定按工程完工节点支付工程款。具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司中标的进展公告》（公告编号：2017-009）。

本项目于 2017 年 2 月开工，截至 2017 年 6 月 30 日，本项目已累计完成工程进度 1.23 亿（已按完成的进度确认收入 1.23 亿元）。本工程尚未完工，因此暂未结算。本项目截至 2017 年 6 月 30 日已累计收款 630 万元。本项目不存在未按合同约定及时回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化，相关项目结算和回款不存在重大风险。

3、经典昆明市房地产开发项目群配套工程

2016年5月16日，大兴园林与云南经典房地产开发集团有限公司（以下简称“经典集团”）签署了《建设工程施工合同》。约定由大兴园林承包经典集团房地产开发项目园林景观施工、室外管网、室外及公共部分装修工程。合同工期为2016年6月30日至2019年12月31日，合同金额暂定为21.29亿元。具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司签署重大合同的进展公告》（公告编号：2016-061）。

因大兴园林与经典集团签订的是经典集团在昆明开发的项目群配套工程合同，具体施工内容是项目园林景观施工、室外管网、室外及公共部分装修工程。这些施工内容，大兴园林需在合同对方经典集团完成合同内所述房地产开发项目

主体工程建设，移交施工场地后，方能进场配套施工。

截至2017年6月30日，经典集团在昆明市开发的房地产项目受项目规划方案调整、更换总包单位、施工许可证的变更办理、更换监理单位、项目定位调整、对项目重新包装策划等原因，各项目开工时间均有所延期，导致大兴园林未能按照与经典集团签订的《建设工程施工合同》中约定的时间进场施工。公司、大兴园林会继续与经典集团磋商、沟通，积极跟进项目进展。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十八日