

**镇海石化工程股份有限公司关于中科合资广东炼化一体化项目
设计、采购、施工(EPC)总承包第五标段项目的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2018年4月23日，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）总承包的中科合资广东炼化一体化项目设计、采购、施工（EPC）总承包标段五（以下简称“本项目”或“项目”）正式开工。

一、项目基本情况

公司于2017年11月16日被确定为本项目的第一中标候选人。（详见上海证券交易所网站公告，镇海股份：2017-039号）。

公司于2017年11月21日被确定为本项目的中标人。（详见上海证券交易所网站公告，镇海股份：2017-041号）。

公司于2018年1月9日经第三届董事会第十六次会议审议通过，与中科(广东)炼化有限公司签订了中科合资广东炼化一体化项目设计、采购、施工（EPC）总承包标段五合同。签约合同价款为人民币¥632,944,949元(合同费用均含税)。（详见上海证券交易所网站公告，镇海股份：2018-001号）。

本项目包括的主要装置：3×13万吨/年硫磺回收装置、100+120吨/时酸性水汽提装置、450+700吨/时溶剂再生装置、1[#]污水提升池、20[#]污水提升池。

二、合同主要内容

1、合同工作范围

以各主项批复的基础设计文件作为工程建设内容，包括但不限于从详细设计、设备及材料采购（含仓储服务、检验及监造）、施工工作、施工现场临时设施建设和“四通一平”及施工用水用电维护等工作，工程建设管理并负责组织出国及

来华人员管理服务等工作；承包人负责的工作直至中间交接，协助配合联动试车及投料试车、保运保镖等服务工作；负责处理试车中暴露的设计问题与工程质量问题，直至考核结束，并协助发包人完成竣工验收；并对本项目的质量、安全、进度、费用等全面负责。

2、合同工期

计划工期:594 个日历日。

三、项目进展情况

本公司自签订项目合同后，努力推进详细设计、物资采购及前期施工准备工作。截止本公告日，设计工艺专业已完成硫磺回收装置非标设备、分析仪表、调节阀等仪表条件的提出；设计土建专业已完成硫磺回收装置全部液硫池模板及配筋图、污水罐、溶剂罐的 CFG 桩位与基础图等详细工程设计工作。公司按照采购总体规划和技术预交流计划，已完成塔内件、胺液净化设施、燃烧炉烧嘴、原料水除油器、氨压机组、自动码垛机、鼓风机等设备技术预交流工作。

因施工单位招标及合同谈判等原因，原计划于 2018 年 1 月 25 日的施工开工推迟至 2018 年 4 月 23 日。

目前本项目施工现场已正式开工，现场施工连续推进。公司将围绕中科合资广东炼化一体化项目的总体统筹控制计划和建设总目标，全力推进本项目的建设

四、对公司的影响

1、本项目的开工和实施将对当期和未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。

2、公司按照完工百分比法确认总承包项目的合同收入和合同费用，因项目合同金额重大，预计将给公司带来较大的影响。

五、风险提示

虽然公司与中科（广东）炼化有限公司正在全力推进本项目的建设进度，但在项目建设过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化及不可抗拒的自然灾害等不可预计因素的影响，可能会出现工程延期、缓建等情形，导致合同无法如期或全面履行。

本公司将根据项目实施进展情况进行持续信息披露。公司敬请广大投资者关

注投资风险。

六、备查文件

1、《中科合资广东炼化一体化项目设计采购施工（EPC）总承包标段五主合同》

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2018年4月25日