证券代码：430421

证券简称：华之邦

主办券商：东方花旗

上海华之邦科技股份有限公司涉及诉讼公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次重大诉讼事项受理的基本情况

收到受理通知书的日期：2018年11月27日

诉讼受理日期：2018年11月27日

受理法院的名称：山东省广饶县人民法院

二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况

（一）（原告/上诉人）基本信息：

姓名或名称：上海华之邦科技股份有限公司

法定代表人/法定代理人/其他负责人：陈宝明

诉讼代理人及所属律所：孙喜光、北京大成（济南）律师事务所律师

（二）（被告/被上诉人）基本信息：

姓名或名称：江西通力电业发展有限公司浙江分公司/江西通力电业发展有限公司

法定代表人/法定代理人/其他负责人：徐亮/黄秋根

诉讼代理人及所属律所：吴亚鹏、江西红阳光律师事务所律师

（三）纠纷起因及基本案情：

原告与被告江西通力电业发展有限公司浙江分公司于2016年5月签订《山东金岭化工股份有限公司2×130t/h锅炉超低排放改造工程施工合同》。合同约定

由被告江西通力电业发展有限公司浙江分公司就原告总承包的山东金岭化工股份有限公司动力车间 2×130t/h 锅炉超低排放改造工程按原告设计图纸、说明资料等进行安装、调试。合同为固定综合单价合同，总价为 660 万元（含 11% 增值税价），最终结算单价以合同附件一综合单价表为下调 11%。合同另对付款方式、合同工期、材料供应、违约责任等作出了相应的约定。合同签订后，被告江西通力电业发展有限公司浙江分公司在原告正常付款的情况下未按照合同的约定完成相应工程，并于 2016 年 7 月底擅自停工，同时采取堵门等方式阻挠原告进场施工，造成业主的正常生产秩序受到严重影响，工程无法正常进行。经原告多次催促、函告，被告江西通力电业发展有限公司浙江分公司仍拒绝复工、继续安排工人堵门，拒绝派员对涉案工程已施工工程量进行确认。为了确保工程能够继续进行，2016 年 8 月 6 日，原告与被告江西通力电业发展有限公司浙江分公司签订《协议书》，就被告江西通力电业发展有限公司浙江分公司未按期向工人发放劳务费用，引发劳务纠纷事宜，约定由原告为被告江西通力电业发展有限公司浙江分公司垫付劳务费用 532000 元，被告江西通力电业发展有限公司浙江分公司对后续的剩余工程不在进行施工。原告为此实际垫付了劳务费用 532000 元，双方签订的《山东金岭化工股份有限公司 2×130t/h 锅炉超低排放改造工程施工合同》解除。合同解除后，经原告委托山东瑞华工程造价咨询有限公司对涉案被告江西通力电业发展有限公司浙江分公司已完成工程造价进行鉴定，结论为被告江西通力电业发展有限公司浙江分公司已完成工程内容的结算造价为 1096751.37 元，原告为此支出鉴定费 50000 元。截止被告停工，原告向其支付了工程款 1350000 元，其中土建拆除费用为 103000 元，原告超额支付了 150248.63 元，该费用应由被告返还。由于被告江西通力电业发展有限公司浙江分公司违约未完成涉案工程，原告另行与山东省工业设备有限公司等多家单位又签订新的《施工合同》，继续对江西通力电业发展有限公司浙江分公司未完成部分工程施工，经核算，原告为此增加了额外费用 3569899.89 元，按照合同约定，被告江西通力电业发展有限公司浙江分公司应当承担上述损失，并支付原告 20000 元违约金。原告在被告江西通力电业发展有限公司浙江分公司施工期间以及委托其它单位抢建期间垫付了合同约定应当由被告江西通力电业发展有限公司浙江分公司承担水电费 35199.80 元，根据合同约定，上述费用应由被告江西通力电业发展有限

公司浙江分公司承担。被告江西通力电业发展有限公司浙江分公司系被告江西通力电业发展有限公司的分公司，因此被告江西通力电业发展有限公司应与被告江西通力电业发展有限公司浙江分公司承担共同清偿责任。

(四) 诉讼的请求及依据：

- 1.判令被告江西通力电业发展有限公司浙江分公司返还原告超额支付的工程款150248.63元、水电费35199.8元，以上共计185448.34元；
- 2.判令被告江西通力电业发展有限公司浙江分公司返还原告垫付的劳务费用532000元；
- 3.判令被告江西通力电业发展有限公司浙江分公司赔偿原告经济损失3569899.89元、鉴定费50000元，以上共计3619899.89元；
- 4.判令被告江西通力电业发展有限公司浙江分公司向原告支付违约金20000元；
- 5.判令被告江西通力电业发展有限公司对上述一至四项诉讼请求承担共同清偿责任；
- 6.本案的诉讼费、保全费由两被告承担。

(五) 被告答辩状的基本内容：

被告江西通力电业发展有限公司浙江分公司、江西通力电业发展有限公司（反诉原告）向法院提出反诉请求：

- 1.请求判决被反诉人向反诉人支付欠付工程款共计人民币103.9387元以及延迟付款的利息118800元（其中延迟付款的利息按照同期银行贷款利率从2016年8月6日起暂计算至2019年1月1日，被反诉人应向反诉人支付延迟付款利息直至全部工程款项清偿之日止）；
- 2.请求判决被反诉人向反诉人赔偿反诉人遭受的损失720172元；
- 3.请求判决被反诉人向反诉人返还施工现场属于反诉人的机器设备或者赔偿机器设备对应价值的款项311464元；
- 4.请求判决被反诉人承担本诉与反诉的全部诉讼费、保全费、鉴定费用等费用。

三、判决情况（适用于判决或裁决阶段）

于2019年11月20日收到山东省广饶县人民法院在2019年11月20日作出

的民事判决书（2018）鲁 0523 民初 5052 号，判决结果如下：

- 一、被告（反诉原告）江西通力电业发展有限公司浙江分公司于本判决生效后十日内返还原告（反诉被告）上海华之邦科技股份有限公司垫付劳务费 532000 元；
- 二、被告（反诉原告）江西通力电业发展有限公司对上述劳务费承担连带清偿责任；
- 三、驳回原告（反诉被告）上海华之邦科技股份有限公司的其他诉讼请求；
- 四、原告（反诉被告）上海华之邦科技股份有限公司于本判决生效后十日内支付被告江西通力电业发展有限公司、江西通力电业发展有限公司浙江分公司（反诉原告）工程款 368253.48 元及利息（以 368253.48 元为基数，自 2016 年 8 月 6 日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算）；
- 五、驳回被告（反诉原告）江西通力电业发展有限公司、江西通力电业发展有限公司浙江分公司的其他反诉请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

四、本次公告的诉讼对公司经营及财务方面的影响

（一）本次诉讼对公司经营方面产生的影响：

无

（二）本次诉讼对公司财务方面产生的影响：

无

五、其他应说明的事项

无

六、备查文件目录

山东省广饶县人民法院民事判决书（2018）鲁 0523 民初 5052 号

上海华之邦科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日