

# 山东高速路桥集团股份有限公司

## 关于 2020 年第三季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》等规定，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将 2020 年第三季度主要经营情况披露如下：

### 一、订单情况

报告期新签订单		截至报告期末累计已签约订单未完工部分		截至报告期末累计已中标尚未签约合同订单	
数量	总金额（亿元）	数量	金额（亿元）	数量	金额（亿元）
152	226.25	160	505.9 <sup>注1</sup>	35	103.77

注 1 数据为截至报告期末公司累计已签约但尚未完工订单合同总额中未完工部分的金额。

### 二、重大项目进展情况

截至 2020 年三季度末重大项目进展情况具体如下：

公司名称	项目名称	合同金额 (万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度 (%)	确认收入 (万元)	结算金额 (万元)	收款金额 (万元)	合同对手方
山东省路桥集团有限公司	京沪高速公路莱芜至临沂(鲁苏界)段改扩建工程项目施工二标段	269,581	投资施工一体化	2018.3	40个月	86.62	188,622.99	143,978.84	144,484.42	齐鲁交通发展集团有限公司
山东省路桥集团有限公司	京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程项目主体工程四标段	236,520	投资施工一体化	2019.6	42个月	57.43	106,993.18	62,520.36	64,134.54	山东高速集团有限公司京台公路泰安至枣庄改扩建项目建设管理办公室
山东鲁桥建设有限公司	京台高速公路泰安至枣庄(鲁苏界)段改扩建工程项目主体工程五标段	391,597	投资施工一体化	2019.6	42个月	60.71	198,340.07	145,366.50	177,015.53	山东高速集团有限公司京台公路泰安至枣庄改扩建项目建设管理办公室
山东省公路桥梁建设有限公司、山东省路桥集团有限公司联合体	济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速段工程施工项目	529,587	施工总承包	2020.6	36个月	14.28	68,337.02	12,392.39	39,379.23	山东高速济微公路(济宁)有限公司

上述重大项目合同对手方履约能力及结算回款情况正常，不存在重大风险。表中的收款金额含预收工程款和预收材料款。公司将根据项目进展情况持续履行信息披露义务。

### 三、风险提示

上述数据为阶段统计数据，未经审计，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同对手方按实际情况调整工作内容、原材料价格上涨、项目开工不

及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2020年10月30日