

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：山西证券

北京华誉能源技术股份有限公司诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次诉讼事项受理的基本情况及相关最新进展

- （一）挂牌公司所处的当事人地位：原告
- （二）收到受理通知书的日期：2022年10月24日
- （三）诉讼受理日期：2022年10月19日
- （四）受理法院的名称：金乡县人民法院
- （五）反诉情况：无
- （六）本案件的最新进展：

公司于2023年7月24日收到山东省金乡县人民法院出具的民事判决书。

二、本次诉讼事项的基本情况

（一）当事人基本信息

1、原告

姓名或名称：北京华誉能源技术股份有限公司

法定代表人：张军

与挂牌公司的关系：挂牌公司

2、被告

姓名或名称：金乡城建投资运营集团有限公司

法定代表人：王汝林

与挂牌公司的关系：无

3、被告

姓名或名称：金乡县第一中学

法定代表人：张金启

与挂牌公司的关系：无

(二) 案件事实及纠纷起因：

一标段：

2017年4月28日原告中标被告金乡城建投资运营集团有限公司（被告原名称为金乡县城建投资有限公司，2019年7月25日变更为现名称，以下简称“金乡公司”）“金乡县解决城镇普通中小学大班额项目金乡一中新校区（地源热泵工程）第一标段工程”。2017年4月29日原告与金乡公司针对中标工程签署《金乡县解决城镇普通中小学大班额项目金乡一中新校区（地源热泵工程）（第一标段）施工合同》（以下简称“施工合同”），原告作为承包人对金乡县解决城镇普通中小学大班额项目金乡一中新校区（地源热泵工程）（第一标段）进行施工，工程价格为固定总价，工程款共计人民币17891405元。双方约定原告进场深井施工完成后，金乡公司支付工程款总额的30%；室外地埋管网施工完毕付至工程款总额60%；热泵机房设备安装施工完毕验收合格后支付至工程款总额70%；其余结算审计后扣除5%质保金全部付清，质保金从调试验收合格之日起24个月无息支付。

合同签订后，原告按照施工合同约定完成了全部工程并交付金乡公司，2017年9月4日金乡一中新校区举办落成仪式，原告承接的工程投入使用。但是截至2022年9月21日，被告金乡公司仅支付工程款人民币13734735元，尚有4156670元工程款未支付。

原告按照合同约定完成了全部施工，被告金乡公司理应支付欠付工程款；被告金乡县第一中学作为业主方，亦应承担连带责任。

二标段：

2017年4月28日原告中标被告金乡城建投资运营集团有限公司（被告原名称为金乡县城建投资有限公司，2019年7月25日变更为现名称，以下简称“金乡公司”）“金乡县解决城镇普通中小学大班额项目金乡一中新校区（地源热泵工程）第二标段工程”。

2017年4月29日原告与金乡公司针对中标工程签署《金乡县解决城镇普通中小学大班额项目金乡一中新校区（地源热泵工程）（第二标段）施工合同》（以

下简称“施工合同”)，原告作为承包人对金乡县解决城镇普通中小学大班额项目金乡一中新校区(地源热泵工程)(第二标段)进行施工，工程价格为固定总价，工程款共计人民币 11724321 元。双方约定原告室内管网施工完成后，金乡公司支付总工程款 30%；空调末端设备进场施工完成后付至总工程款 60%；工程施工完毕调试验收合格后付至总工程款 70%；剩余在扣除 5%质保金后经结算审计后付清，质保金从验收合格之日起 24 个月无息支付。

合同签订后，原告按照施工合同约定完成了全部工程并交付金乡公司，2017 年 9 月 4 日金乡县第一中学新校区举办落成仪式，原告承接的工程投入使用。但是截至 2022 年 9 月 21 日，被告金乡公司仅支付工程款人民币 7234592.6 元，尚有 4489728.4 元工程款未支付。

原告按照合同约定完成了全部施工，被告金乡公司理应支付欠付工程款；被告金乡县第一中学作为业主方，亦应承担连带责任。

(三) 诉讼请求和理由

一标段：

1.请求法院判决被告金乡城建投资运营集团有限公司和金乡县第一中学共同向原告支付工程款人民币 4156670 元；

2.请求法院判决被告金乡城建投资运营集团有限公司和金乡县第一中学向原告支付逾期付款利息人民币 819053 元(暂计算至 2022 年 9 月 21 日，实际计算至被告全部支付完毕之日止)；

3.请求法院判决二被告承担本案全部诉讼费用。

二标段：

1.请求法院判决被告金乡城建投资运营集团有限公司和金乡县第一中学共同向原告支付工程款人民币 4489728.4 元；

2.请求法院判决被告金乡城建投资运营集团有限公司和金乡县第一中学向原告支付逾期付款利息人民币 925456 元(暂计算至 2022 年 9 月 21 日，实际计算至被告全部支付完毕之日止)；

3.请求法院判决二被告承担本案全部诉讼费用。

三、本次诉讼案件进展情况

(一) 诉讼裁判情况

山东省金乡县人民法院民事判决书判决如下：

驳回原告北京华誉能源技术股份有限公司的诉讼请求。

四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施

（一）对公司经营方面产生的影响：

公司将提起上诉，主张合法权益。暂时无法预计本次诉讼对公司经营方面产生的影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

公司将提起上诉，主张合法权益。暂时无法预计本次诉讼对公司财务方面产生的影响。

（三）公司采取的应对措施：

公司将提起上诉，主张合法权益。

五、其他应说明的事项

无

六、备查文件目录

山东省金乡县人民法院(2023)鲁 0828 民初 121 号民事判决书、(2023)鲁 0828 民初 101 号民事判决书。

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日