

证券代码：870889

证券简称：鲁班艺术

主办券商：开源证券

鲁班艺术集团股份有限公司重大诉讼进展公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次诉讼事项受理的基本情况及其最新进展

(一) 挂牌公司所处的当事人地位：原告

(二) 收到受理通知书的日期：2024年7月4日

(三) 诉讼受理日期：2024年7月4日

(四) 受理法院的名称：西安市碑林区人民法院

(五) 反诉情况：无

(六) 本案件的最新进展：

西安市碑林区人民法院于2024年9月30日作出一审判决。本公司收到一审判决之后，于2024年10月16日提起上诉。本公司上诉申请已于2024年10月18日经陕西省西安市中级人民法院审查通过。

2024年12月3日陕西省西安市中级人民法院出具(2024)陕01民终23452号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。

二、本次诉讼事项的基本情况

(一) 当事人基本信息

1、原告

姓名或名称：鲁班艺术集团股份有限公司

与挂牌公司的关系：本公司

2、被告

姓名或名称：陕西建工集团股份有限公司

与挂牌公司的关系：总包单位

(二) 案件事实及纠纷起因：

陕西建工集团有限公司（下称陕西建工公司）曾经系被告陕西建工集团股份有限公司（下称陕西建工股份）的全资子公司。

陕西建工公司与原告于 2017 年 7 月 7 日签订西安护城河及环城公园综合改造（朱雀门-西门段）(含光门-西南城角)一标段工程（下称案涉工程）的《建设工程专业分包合同》，约定：由原告分包施工案涉工程，合同价为 4300 万元，分包方式为专业分包，质量标准合格，工程应于 2017 年 12 月 31 日前完成所有施工……等等。

其中合同 37.1（3）约定“……结算资料一旦送达监理单位，经监理单位签字盖章确认之后，各方均认为结算所需资料已经完备，后期均不允许以任何理由补充、修改、撤换已经确认的资料……”

合同签订之后，原告于 2017 年 12 月 20 日完成施工并通过竣工验收，提前 31 天竣工，施工质量优良（合同约定施工质量合格）。工程竣工后，原告向陕西建工公司及监理单位提交工程结算文件（送审造价 45,494,152.79 元），陕西建工公司其委托的监理单位于 2018 年 8 月 27 日审定造价为 45,366,215.06 元，核减金额 127,937.73 元，扣除 8% 的总包管理费，应付原告结算造价为 41,736,917.86 元。

但是，截止至工程结算总价确定日止，陕西建工公司仅向原告支付工程款 26,199,170 元，尚欠 $41,736,917.86 - 26,199,170 = 15,537,747.86$ 元（本金）及逾期付款利息未支付（利息以 15,537,747.86 为基数，自 2018 年 1 月 20 日起至 2019 年 8 月 19 日按照中国人民银行同期贷款利率标准计算；自 2019 年 8 月 20 日起至实际给付日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。

另，陕西建工公司于 2022 年 7 月 18 日在未通知原告及清偿债务的情况下，被注销登记。根据相关法律规定，陕西建工公司的债务应当由被告承担。

原告为此多次向被告联系剩余工程款支付等事宜，被告或拒绝或推诿，至今未履行付款义务。

（三）诉讼请求和理由

一、要求被告立即向原告支付工程款 15,537,747.86 元及逾期付款利息（利息以 15,537,747.86 为基数，自 2018 年 1 月 20 日起至 2019 年 8 月 19 日按照中国人民银行同期贷款利率标准计算；自 2019 年 8 月 20 日起至实给付日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，暂计至起诉日为 2,841,465.64 元）。本息暂计 18,379,213.00 元。

二、判决被告承担本案的案件受理费、保全费。

三、本次诉讼案件进展情况

（一）诉讼裁判情况

2024 年 9 月 30 日，西安市碑林区人民法院作出(2024)陕 0103 民初 10974 号《民事判决书》，判决情况如下：

一、被告陕西建工集团股份有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告鲁班艺术集团股份有限公司工程款 8,635,884.73 元；

二、被告陕西建工集团股份有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告鲁班艺术集团股份有限公司自 2024 年 5 月 15 日至实际付款之日的利息（以 8635884.73 元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 66,037.5 元（已减半收取），由被告陕西建工集团股份有限公司负担 49,528 元，由原告鲁班艺术集团股份有限公司负担 16,509.5 元（此款原告已预交，被告在给付上述款项时一并支付原告）。

（二）二审情况

2024 年 12 月 3 日陕西省西安市中级人民法院出具(2024)陕 01 民终 23452 号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。

（三）执行情况

根据（2024）陕 0103 民初 10974 号《民事判决书》和（2024）陕 01 民终

23452号《民事判决书》，公司于2024年12月23日向西安市碑林区人民法院提起强制执行申请，申请执行内容如下：

- 1、请求被执行人向申请执行人支付工程款8635884.73元；
- 2、请求被执行人向申请执行人支付逾期付款利息(利息以8635884.73元为基数,自2024年5月15日起计至实际付款之日止,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算),利息暂计至申请执行日为128663.68元。
- 3、请求被执行人向申请执行人支付其垫付的一审案件受理费49528元。
- 4、请求被执行人向申请执行人加倍支付迟延履行期间的债务利息(加倍利息以8685412.73元为基数,自2024年12月21日起计至实际付款之日止按照每日万分之一点七五计算),暂计至申请执行日为1519.95元。(申请执行标的暂合计8815596.36元)

四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施

(一) 对公司经营方面产生的影响：

截至本公告披露日，公司各项业务均正常开展，未对公司经营方面产生重大不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

截至本公告披露之日，本次诉讼对公司财务方面暂未产生重大不利影响。

(三) 公司采取的应对措施：

公司将积极妥善处理本次诉讼，依法维护自身合法权益，公司将依照法律法规，及时跟进诉讼进展情况，切实捍卫公司合法权益。

五、其他应说明的事项

无

六、备查文件目录

(2024)陕01民终23452号《民事判决书》

《强制执行申请书》

鲁班艺术集团股份有限公司

董事会

2024年12月24日