



广东省建筑工程集团股份有限公司 关于 2025 年第三季度工程项目经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省建筑工程集团股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》“第六章 建筑业”之“第一节 土木工程建筑业务”中的有关规定，现将2025年第三季度工程项目经营情况披露如下：

一、截至2025年9月30日工程项目总体情况

序号	项 目	订单数量(个)	工程施工金额 (万元)
1	2025年第三季度新签工程施工项目	509	2,058,557.64
2	截至2025年9月30日累计已签约未完工工程施工项目	2125	18,505,677.75
3	截至2025年9月30日已中标尚未签约工程施工项目	172	2,595,142.09

注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。

二、截至2025年9月30日重大工程项目进展情况

序号	项目名称	工程施工金额 (万元)	业务模式	开工日期	工期	履行情况
1	北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程	97,890.64	总承包	2017年1月8日	41个月	已完工，正在结算。



2	广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP 项目		271,914.62	PPP 模式	2016 年 9 月 16 日	66 个月	已完工，正在结算。
3	弥勒城轨项目	弥勒市城市轨道交通建设(一期)PPP 项目	180,303.66	PPP 模式	2017 年 8 月 10 日	720 日历天	暂缓实施。已完成项目施工的 3.16%。按合同约定及时结算与回款。
		弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目	52,857.60	PPP 模式	--	360 日历天	已签订 PPP 投资协议，其他相关协议正在签订当中。
4	广州市轨道交通二十二号线施工总承包项目		273,401.37	总承包	2018 年 8 月 30 日	首通段：977 日历天，后通段：1464 日历天	正在履行，因材料调差、合同外变更增加及税率调整等原因，工程施工金额将增加至约 310,027 万元，已完成项目施工的 99.32%。按合同约定及时结算与回款。

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日