中钢国际工程技术股份有限公司

关于2025年第三季度工程业务经营情况的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第3号——行业信息披露(2025年修订)》等相关规定,中钢国际工程技 术股份有限公司(以下简称"公司")现将2025年第三季度工程总承包业务经 营情况简报如下:

一、2025年第三季度(7-9月)订单情况

	数量(个)	金额 (亿元)
2025 年第三季度新签项目合同	53	43.41
其中: 国内项目	41	16.10
国外项目	12	27.31
截至 2025 年 9 月末累计已签约未完工订单	305	416.76
其中: 已生效正在执行项目	291	294.55
已签约尚未生效项目	14	122.21

注: 已生效正在执行项目金额为未完工部分预期收入。

截至报告期末,公司无重大已中标尚未签约订单。

二、未完工重大项目情况

报告期内未完工重大项目进展情况如下:

单位:万元

								L. /4/L
项目名称	项目金额 (不含税 预计收入)	开工日期	工期	完工百 分比	本期确认	累计确认收入	回款情况	应收账款 余额
MMK250 万吨焦化 EPC 项目	597,004.64	2019年1月21日	详细设计 开始后 50 个月	95.77%	339.33	571,735.84	合同约定	28,511.59
西上庄超 临界低热 值煤热电 EPC 项目	408,022.86	2016年6月1日	24 个月①	91.02%	4,482.53	371,399.73	合同约定	24,150.32

安徽霍邱 300 万吨 钢铁 EPC 项目	302,947.20	2012年9月1日	2019年7 月前陆续 投产②	100.00%	-	302,947.20	合同约定	4,227.90
穆通综合 钢厂 EPC 项目	324,055.67	2019年1 月29日	30 个月③	89.27%	531.16	289,292.70	合同约定	27,059.74
Tosyali 阿 尔及利亚 四期综合 钢厂项目	755,124.25	2022年4 月11日	30 个月	95.11%	6,381.50	718,181.23	合同约定	4,558.54

注: ①因国家政策调控,工程建设进度放缓。

上述相关数据为初步统计的阶段性数据,与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2025年10月29日

②个别子项目工期有所调整。

③因海外所在地社会原因,工程建设进度放缓。