

证券代码：838153

证券简称：华誉能源

主办券商：山西证券

北京华誉能源技术股份有限公司重大诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展

- 挂牌公司所处的当事人地位：原告
- 收到受理通知书的日期：2024年10月14日
- 诉讼受理日期：2024年10月14日
- 受理法院的名称：山东省金乡县人民法院
- 反诉情况：无
- 本案件的最新进展：

2026年3月6日，我公司收到山东省金乡县人民法院（2024）鲁0828民初5251号、（2024）鲁0828民初5252号民事判决书。

二、本次诉讼事项的基本情况

（一）当事人基本信息

1、原告

姓名或名称：北京华誉能源技术股份有限公司

法定代表人：宋巍

与挂牌公司的关系：挂牌公司

2、被告

姓名或名称：金乡城建投资运营集团有限公司

法定代表人：陈红梅

与挂牌公司的关系：无

3、被告

姓名或名称：：金乡县第一中学

法定代表人：安殿民

与挂牌公司的关系：无

（二）案件事实及纠纷起因：

一标段：

2017年4月28日原告中标被告金乡城建投资运营集团有限公司（被告原名称为金乡县城建投资有限公司，2019年7月25日变更为现名称，以下简称“金乡公司”）“金乡县解决城镇普通中小学大班额项目金乡一中新校区（地源热泵工程）第一标段工程”。2017年4月29日原告与金乡公司针对中标工程签署《金乡县解决城镇普通中小学大班额项目金乡一中新校区（地源热泵工程）（第一标段）施工合同》（以下简称“施工合同”），原告作为承包人对金乡县解决城镇普通中小学大班额项目金乡一中新校区（地源热泵工程）（第一标段）进行施工，工程价格为固定总价，工程款共计人民币17891405元。双方约定原告进场深井施工完成后，金乡公司支付工程款总额的30%；室外地埋管网施工完毕付至工程款总额60%；热泵机房设备安装施工完毕验收合格后支付至工程款总额70%；其余结算审计后扣除5%质保金全部付清，质保金从调试验收合格之日起24个月无息支付。

合同签订后，原告按照施工合同约定完成了全部工程并交付金乡公司，2017年9月4日金乡一中新校区举办落成仪式，原告承接的工程投入使用。但是截至2022年9月21日，被告金乡公司仅支付工程款人民币13734735元，尚有4156670元工程款未支付。

原告按照合同约定完成了全部施工，被告金乡公司理应支付欠付工程款；被告金乡县第一中学作为业主方，亦应承担连带责任。

二标段：

2017年4月28日原告中标被告金乡城建投资运营集团有限公司（被告原名称为金乡县城建投资有限公司，2019年7月25日变更为现名称，以下简称“金乡公司”）“金乡县解决城镇普通中小学大班额项目金乡一中新校区（地源热泵工程）第二标段工程”。

2017年4月29日原告与金乡公司针对中标工程签署《金乡县解决城镇普通中小学大班额项目金乡一中新校区（地源热泵工程）（第二标段）施工合同》（以下简称“施工合同”），原告作为承包人对金乡县解决城镇普通中小学大班额项目金乡一中新校区（地源热泵工程）（第二标段）进行施工，工程价格为固定总价，工程款共计人民币11724321元。双方约定原告室内管网施工完成后，金乡公司支付总工程款30%；空调末端设备进场施工完成后付至总工程款60%；工程施工完毕调试验收合格后付至总工程款70%；剩余在扣除5%质保金后经结算审计后付清，质保金从验收合格之日起24个月无息支付。

合同签订后，原告按照施工合同约定完成了全部工程并交付金乡公司，2017年9月4日金乡县第一中学新校区举办落成仪式，原告承接的工程投入使用。但是截至2022年9月21日，被告金乡公司仅支付工程款人民币7234592.6元，尚有4489728.4元工程款未支付。

原告按照合同约定完成了全部施工，被告金乡公司理应支付欠付工程款；被告金乡县第一中学作为业主方，亦应承担连带责任。

（三）诉讼请求和理由

一标段：

1、判决被告城投公司、被告金乡一中共同向原告华誉公司支付工程款3,555,768.32元；

2、判决被告城投公司、被告金乡一中向原告华誉公司支付逾期付款利息819,053元（暂计算至2022年9月21日，实际计算至被告全部支付完毕之日止）；

3.判决被告城投公司、被告金乡一中承担本案全部诉讼费用。

二标段：

1、判决被告城投公司、被告金乡一中共同向原告华誉公司支付工程款2,212,874.87元；

2、判决被告城投公司、被告金乡一中向原告华誉公司支付逾期付款利息925,456元（暂计算至2022年9月21日，实际计算至被告全部支付完毕之日止，具体计算清单见起诉状后附说明）；

3.判决被告城投公司、被告金乡一中承担本案全部诉讼费用。

三、本次诉讼案件进展情况

（一）二审情况

山东省济宁市中级人民法院民事判决书判决如下：

驳回上诉，维持原判。

（二）再审情况

山东省高级人民法院（2024）鲁民再 208 号、（2024）鲁民再 209 号民事裁定书裁定如下如下：

一、撤销山东省济宁市中级人民法院(2023)鲁 08 民终 4394 号民事判决及山东省金乡县人民法院(2023)鲁 0828 民初 101 号民事判决；撤销山东省济宁市中级人民法院(2023)鲁 08 民终 4393 号民事判决及山东省金乡县人民法院(2023)鲁 0828 民初 121 号民事判决；

二、本案发回山东省金县人民法院重审。

（三）其他进展

2026 年 3 月 6 日，我公司收到山东省金县人民法院（2024）鲁 0828 民初 5251 号、（2024）鲁 0828 民初 5252 号民事判决书。判决如下：

一标段：驳回原告北京华誉能源技术股份有限公司的诉讼请求。案件受理费 46,803 元，由原告北京华誉能源技术股份有限公司负担。

二标段：驳回原告北京华誉能源技术股份有限公司的诉讼请求。案件受理费 31,603 元，由原告北京华誉能源技术股份有限公司负担。

四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施

（一）对公司经营方面产生的影响：

公司暂时无法收回应收账款，对公司经营方面产生不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

公司暂时无法收回应收账款，对公司财务方面产生不利影响。

（三）公司采取的应对措施：

公司将发起上诉程序，积极采取措施维护公司合法权益。

五、其他应说明的事项

无

六、备查文件目录

山东省金乡县人民法院（2024）鲁 0828 民初 5251 号、（2024）鲁 0828 民初 5252 号民事判决书

北京华誉能源技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日