

证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临 2004-15 号

重庆九龙电力股份有限公司董事会公告

公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司一号机组已于 2004 年 4 月 22 日首次并网并进入整套试运阶段。三大主机运行状况良好。

在试运行过程中一号机组出现了送粉系统不通畅导致机组在高负荷状态下运行不稳定的情况。为了保证一号机组投运后安全、稳定、经济运行, 该公司制定了详细的消缺完善方案并于 5 月 23 日对机组进行停机消缺完善。本次消缺完善的时间预计在 10 天左右。

本次消缺完善后该公司将尽快完成一号机组的 168 小时试运行, 使其尽早投入商业运行。

重庆九龙电力股份有限公司

董事会

二 00 四年五月二十八日