

2020年遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司公司债券 2020年下半年度募投项目建设及运营情况报告

鉴于：

2020年遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司公司债券（简称“本次债券”）已于2020年11月24日簿记建档发行完毕，根据《2020年遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司公司债券募集说明书》（简称“募集说明书”）的约定，遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司（简称“项目实施主体”）需在本次债券发行首日起每半年在相关媒体上公告《募投项目建设及运营情况报告》，该报告需披露项目已完成投资额、进展情况、完工进度、运营情况等事项。

项目实施主体依据募集说明书的要求，对本周期内募投项目建设及运营情况进行统计后出具本报告，并对本报告数据的真实性和准确性做出合理保证。

一、募投项目建设情况

项目情况：汇川区娄山关景区康养旅游一体化项目规划总用地面积304,879.8平方米（约合457.32亩），规划总建筑面积217,890.00平方米。本项目总投资129,300.00万元，其中：建安工程费91,165.87万元，工程建设其它费用33,575.83万元（含土地费用），基本预备费4,558.29万元。

该项目已于2020年12月启动，截至2020年12月31日，已投入资金2,942.43万元，占项目总投资的比例为2.28%；其中，募集资金为2,942.43万元，占项目总投资的比例为2.28%。项目整体完成进度约为2.28%。



募集资金投资项目资金投入情况表

单位：万元

项目	金额	占本次债券募集资金比例	占募集资金投资项目总投资比例
报告期募集资金投入金额	2,942.43	2.94%	2.28%
募集资金累计投入金额	2,942.43	2.94%	2.28%

二、募投项目运营情况

募投项目现处于投资建设阶段，尚未运营。

三、其他重大事项

截至目前，未发生影响项目建设的重大事件。

以上情况，特此公告。



遵义市汇川区娄海情旅游发展投资有限公司

