

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

镇江新区固废处置股份有限公司

关于对危废安全填埋处置二期项目追加投资及延期完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

镇江新区固废处置股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对危废安全填埋处置二期项目追加投资及延期完成的议案》，具体内容公告如下：

一、项目投资概述

公司于2020年6月22日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资建设危废安全填埋处置二期项目的议案》，危废安全填埋处置二期项目（以下简称“二期项目”）预计总投资13,000万元，建设周期24个月。具体内容详见2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于投资建设危废安全填埋处置二期项目的公告》（公告编号：2020-013）。该投资事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过

现根据二期项目实际情况，基于保障项目建设质量，拟对二期项目追加投资3,100万元，投资总额变更为不超过16,100万元；项目计划完成时间从2022年12月调整为2023年11月，延期11个月。

公司于2022年7月19日召开第三届董事会第十次会议审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于对危废安全填埋处置二期项目追加投资及延期完成的议案》。上述事项不构成关联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，上述事项须提交公司股东大会审议批准。

二、项目基本情况

1、项目名称：镇江新区危险废物安全填埋处置二期项目

2、建设地点：镇江新区背顶山南翼采石宕口（临近一期项目，为一期项目预留用地）

3、建设内容：本项目采用刚性填埋场方案，建设内容包括：（1）主体工程：危险废物安全填埋库（刚性填埋场）；（2）辅助工程：填埋作业设备、地磅、办公用房；（3）公用工程：给水、排水及供电、供热工程；（4）储运工程：暂存仓库区、道路工程；环保工程：渗滤液处理系统、废气处理和环境在线监测系统。

4、项目建设期：原计划为 24 个月，至 2022 年 12 月完成，根据工程实际进展，拟延期 11 个月，至 2023 年 11 月完成。

5、项目投资金额：原预计投资不超过 13,000 万元，根据目前对二期项目的建设规划及工程造价概算，拟追加投资 3,100 万元，追加投资后的总投资金额预计不超过 16,100 万元。

6、资金来源：自有资金及自筹资金。

三、追加投资及延期的原因、对公司的影响和存在的风险

1、追加投资的主要原因

二期项目在 2020 年 4 月投资备案，时间较早，投资估算系根据当时的造价标准、人工和物料价格水平做出，而在实际施工过程中，由于复杂的地质条件增加工程难度，建筑市场人工、材料以及防渗膜等要素价格上涨，导致实际投资总额增加。因此，公司综合考虑上述因素，追加该项目人民币 3,100 万元的投资金额。

2、项目延期的主要原因

因受到新冠疫情的影响，以及项目地质条件、工程建设实施进度等多重因素影响，二期项目建设较预期延缓，为确保项目建设质量，公司拟将二期项目计划完成时间从 2022 年 12 月调整为 2023 年 11 月，延期 11 个月。

3、对公司的影响

二期项目追加投资及延期完成是根据项目的实际情况，基于保障项目建设质量而作出的审慎决定，本次调整将有利于更好地保证项目顺利、高质量的完成，不会对公司未来业务整体规划及长远健康发展产生影响。

4、存在的风险

（1）项目的建设周期和进程等因素，导致本项目达产日期存在一定的不确定性。

(2)危废处理行业区域性特点较为明显,镇江本地及周边地区的市场竞争,以及镇江新区内重点客户产废量变动,将会影响本项目未来的经营效益。

(3)本项目存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响,导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

四、备查文件

- 1、镇江新区固废处置股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

镇江新区固废处置股份有限公司

董事会

2022年7月20日