

2018 年广州珠江实业集团有限公司
社会领域产业政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券
2023 年下半年募投项目建设及运营情况报告

各位投资者：

2018 年广州珠江实业集团有限公司社会领域产业政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（简称“本期债券”）已于 2018 年 7 月 19 日发行完毕，根据国家发展改革委办公厅关于印发《政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券发行指引》的通知（发改办财金〔2017〕730 号），广州珠江实业集团有限公司（简称“发行人”）及海通证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）需定期在相关媒体上公告向投资者通报项目建设进度、项目合同履约情况、运营服务绩效评价结果等信息。

发行人依据募集说明书的要求，对本周期内募投项目建设及运营情况进行统计后出具本报告，并对本报告数据的真实性和准确性做出合理保证。

一、募投项目资金投入情况

募集资金投资项目资金投入情况表

单位：万元

项目	金额	占本期债券募集资金比例	占募集资金投资项目总投资比例
报告期募集资金投入金额	0	0	0
募集资金累计投入金额	51,000	50.00%	48.57%

截至 2023 年 12 月末，广州珠江实业集团有限公司累计投入募集资金 51,000 万元。

注：本期债券募集资金 102,000 万元已全部使用完毕，其中 5.10 亿元已用于开封市体育中心建设项目(以下简称“体育中心项目”)建设，5.10 亿元已用于发行人补充营运资金。

二、募投项目运营情况

截至 2023 年 12 月末，体育中心项目的具体进展如下：

1、体育场：已完成竣工验收、正在申请联合验收。

2、综合体育馆：（1）体育馆及游泳馆：土建完成 100%、钢结构及幕墙完成 100%，机电完成 70%，弱电智能化及泛光照明工程完成 41%，体育工艺完成 15%，装修完成 66%。（2）训练馆：已交付建设单位。

3、动力中心：土建完成 100%，机电完成 99%，弱电智能化完成 99%，装修 90%。

4、公共卫生间：已完成竣工验收。

5、室外：土建完成 100%，机电完成 82%，园建及绿化完成 67%；体育工艺及器材完成 80%；弱电智能化完成 50%。

三、其他重大事项

截至目前，未发生影响项目建设的重大事件。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2018 年广州珠江实业集团有限公司社会领域产业政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券 2023 年下半年募投项目建设及运营情况报告》之盖章页）



广州珠江实业集团有限公司

2024年 4 月 29 日

（本页无正文，为《2018 年广州珠江实业集团有限公司社会领域产业政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券 2023 年下半年募投项目建设及运营情况报告》之盖章页）



2024 年 4 月 29 日