

证券代码：831465

证券简称：广佳建设

主办券商：国投证券

北京广佳建设股份有限公司重大诉讼公告（二）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展

- （一）挂牌公司所处的当事人地位：原告
- （二）收到受理通知书的日期：2024年5月8日
- （三）诉讼受理日期：2024年5月8日
- （四）受理法院的名称：西安市雁塔区人民法院
- （五）反诉情况：无
- （六）本案件的最新进展：

公司因装饰装修合同纠纷起诉西安蓝天节能技术开发有限公司，案号为(2024)陕0113民初8742号，法院于2024年5月8日受理案件并向公司发出传票，本案开庭时间为2024年5月13日。

二、本次诉讼事项的基本情况

（一）当事人基本信息

1、原告

姓名或名称：北京广佳建设股份有限公司

法定代表人：唐华雄

与挂牌公司的关系：系挂牌公司

2、被告

姓名或名称：西安蓝天节能技术开发有限公司

法定代表人：翟阳

与挂牌公司的关系：无

（二）案件事实及纠纷起因：

被告西安蓝天节能技术开发有限公司（以下简称“被告”）对位于西安市雁塔区天朗·五珑项目二期一标段户内及公区精装修工程（下称“涉案工程”）进行招标，原告参与该次投标并中标。2018年5月9日被告以《中标通知书》书面形式通知原告中标。2018年5月20日，原被告双方签署《合同协议书》，约定被告委托原告对涉案工程进行施工。合同价款为13,296,208.62元，设计变更、签证、室外工程的价款，依据甲乙双方共同确认的工程数量，按照合同约定计价方法，计算汇总得出。经过最终结算双方确定工程款金额为19,392,845.41元。

合同对付款方式和时间予以约定，根据《合同协议书》第16条第1款第3项约定“竣工款付款金额约定，经发包人及监理验收达到竣工验收标准，发包人支付至合同项下工程合同价款的85%”。根据《合同协议书》第16条第1款第4项约定“结算款付款金额：结算完成后支付至结算款总价的95%，结算金额的5%作为保修金”。合同关于保修期也进行了相应的约定，根据《合同协议书》第13条第1款第3项约定保修期限应是自工程“实际竣工证书”中指明的实际竣工日期之日起满六个月之后或集中入住日期二者交完日期起计算。合同签署后，原告如期进行工程施工，于2019年6月1日竣工，且经双方验收合格。保修期最长应截止至2021年5月31日止。

根据上述合同约定，被告应当支付全部工程款即19,392,845.41元。截至2023年1月24日，被告仅支付15,938,679.88元，尚拖欠3,454,165.53元未支付。

（三）诉讼请求和理由

1、请求法院判令被告支付工程款3,454,165.53元；

2、请求法院判令被告支付（2021年6月1-2023年11月30日）逾期付款利息319,555.62元。（以全国银行间同业拆借中心公布，贷款市场报价利率（LPR）作为计算标准）；

以上两项合计3,773,721.15元

3、请求法院判令被告支付自 2024 年 1 月 1 日起至被告实际履行支付义务止的逾期付款利息（以全国银行间同业拆借中心公布，贷款市场报价利率（LPR）作为计算标准）；

4、请求法院判令被告承担本案诉讼费用。

三、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次诉讼系公司作为原告依法维护自身合法权益，暂未对公司经营方面产生重大影响，公司将根据本案后续进展情况，及时履行信息披露义务。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次诉讼系公司作为原告依法维护自身合法权益，暂未对公司财务方面产生重大影响，公司将根据本案后续进展情况，及时履行信息披露义务。

（三）公司采取的应对措施：

公司将积极做好本次诉讼准备，依法维护自身合法权益，避免对公司及股东造成损失，同时将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

四、其他应说明的事项

无

五、备查文件目录

（一）西安市雁塔区人民法院传票(2024)陕 0113 民初 8742 号。

北京广佳建设股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日