

海峡创新互联网股份有限公司 关于重大合同进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）密切关注重大合同的进展情况，现将部分重大合同的后续进展情况公告如下：

一、重大合同一

1、合同主要内容

2020年12月，公司与中国五冶集团有限公司签订了《建筑工程施工专业分包合同（建筑工程）》，合同金额约为150,586,880元（含税）。开工日期以承包人具体通知时间为准，竣工日期以承包人具体通知时间为准加30日历天。合同具体建设内容为成都市环城生态修复综合项目（东、西片区）（南片区）施工熊猫基地扩建一期项目。具体内容详见公司于2020年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订成都市环城生态修复综合项目合同的公告》。

2、合同进展情况

目前该项目已完成验收，处于验收结算阶段。截至本公告披露日，各片区计价已由造价工程师审核完成，项目汇总部分尚需项目经理统一审核。截至2024年6月30日，公司累计确认收入约9,460.64万元（不含税）。公司计划在2024年12月完成项目结算，在2025年第一季度按合同约定收款。

二、重大合同二

1、合同主要内容

2021年5月，公司与汇天网络科技有限公司就北京市通州区IDC（Internet Data Center 互联网数据中心，以下简称“IDC”）数据研发中心16#楼数据中心建设工程项目签订合同，合同金额为299,000,000元（含税），合同具体建设内容为完成IDC数据研发中心16#楼数据中心建设工程项目的结构加固及机房建

设工程。具体内容详见公司于2021年5月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订 IDC 数据研发中心工程合同的公告》。

2、合同进展情况

截至本公告披露日，公司已根据原方案配合业主单位进行大楼的结构安全检测，完成原内部设施拆除工作，及基本完成结构加固工作。

截至2024年6月30日，IDC数据研发中心16#楼数据中心建设工程项目已累计确认收入约3,233.27万元（不含税）。由于IDC租赁市场发生变化，原有的整体设计方案已不符合业主单位的需求。公司现正结合业主单位的新需求进行方案调整，对接专业设计单位进行深化图纸、规划实施方案的下一步工作。最新整体方案已得到业主单位的初步认可，公司计划在2024年第四季度按新的方案推进项目实施。

三、重大合同三

1、合同主要内容

2021年9月，公司与重庆北新融建建设工程有限公司（以下简称“北新融建”）签订《致景纺织科技屏山智能织造智慧产业园（一期）施工专业分包合同》，合同暂定总价为400,000,000元（含税），具体建设内容为完成致景纺织科技屏山智能织造智慧产业园智慧化工程的建设。具体内容详见公司于2021年9月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订智能织造智慧产业园合同的公告》。

2、合同进展情况

截至本公告披露日，已完成本合同项下的工作内容包括：C8-C9完成全部预留作业，设备安装完成度达80%；C10-C11完成防雷接地、预埋以及一层防排烟风管施工；C1-C3、食堂、综合楼、样品研发车间、高开二、门卫一、门卫二完成防雷接地及预埋施工。目前，本项目仍处在停工待复产的阶段。本项目为四川省重点工程项目，具备良好的市场前景，总包方及政府部门正在通过贷款、总包出资等方式筹资复工。

公司已积极履行施工义务，工程进度产值已经审核确定，但北新融建未按合同约定支付工程进度款、未按合同约定退还保证金。为维护公司的合法权益及股东的利益，公司已对北新融建提起诉讼，具体内容详见公司于2024年04月25

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大合同暨诉讼事项进展的公告》。目前，进度款已按合同约定比例支付 1,553.11 万元，北新融建已退回全部履约保证金。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计确认收入约 1,703.57 万元（不含税）。

本项目履行进度缓于预期，已实施的工程量不到合同额的 5%，复工时间尚无法确定。未来一年，公司将就合同剩余未完成的施工内容、合同价款、付款方式等进行进一步磋商，再次确认后再根据业主单位的资金状况分批复工复产。公司将根据有关法律法规的规定保留追究总承包方违约责任的权利，并将根据后续实施进展情况，及时履行信息披露义务。

四、重大合同四

1、合同主要内容

2023 年 3 月，公司作为牵头人和华邦建投集团股份有限公司、甘肃省建筑设计研究院有限公司组成投标联合体（以下简称“联合体”），联合体与鹏云数字（甘肃）科技发展有限公司（以下简称“鹏云数字”）签订《鹏博士西北 5G 大数据产业园项目一期工程总承包(EPC)合同》，合同金额总计约 317,658,500.00 元（公司负责实施的部分为 252,234,300.00 元）（含税），联合体将根据鹏云数字的施工要求，完成“鹏博士西北 5G 大数据产业园”项目一期工程的设计施工建设。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订重大合同的公告》。

2、合同进展情况

“鹏博士西北 5G 大数据产业园”项目启动第一阶段工作为建筑结构施工，该项工作内容由华邦建投集团股份有限公司承建，目前结构框架已基本完成。近一年，由于算力市场使用需求的变化，业主方也在随之进行方案调整，导致整体项目未达到预期进度。公司目前已完成机电工程正式启动前的配合工作，尚未达到收入确认的标准。公司预计 2024 年第四季度，联合体成员甘肃建筑设计院完成新的方案设计后，启动机电设备采购和机电工程施工。

五、风险提示

公司将积极组织、协调及有效管理好各方资源，积极促进上述合同的顺利实施。但如遇外部宏观政策环境、行业政策、市场环境、原材料等价格波动、合同

方自身经营情况的变化等不可控因素，公司可能面临合同无法按期执行、全面履行甚至终止的风险。公司将持续跟进重大合同的后续进展情况，并及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司

董 事 会

2024年8月27日