

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于中纺标检验认证股份有限公司部分募投项目延期 的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“中纺标”、“公司”、“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对中纺标部分募投项目延期情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022年8月29日，公司收到中国证监会《关于同意中纺标检验认证股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1962号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。经北京证券交易所《关于同意中纺标检验认证股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕192号）批准，公司股票于2022年9月27日在北京证券交易所上市。

公司此次公开发行价格为8.00元/股，初始发行股数为925.00万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），在超额配售权全额行使后，公司按照本次发行价格8.00元/股，新增发行股票数量138.75万股，发行总股数扩大至1,063.75万股，公司上市发行最终募集资金总额为8,510.00万元，扣除发行费用（不含税）1,340.7230万元，募集资金净额为7,169.2770万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并分别于2022年9月16日、2022年10月27日出具了众环验字（2022）0210064号《验资报告》和众环验字（2022）0210072号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司对募集资金实行专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募投项目使用募集资金进度情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用进度如下：

单位：元

序号	项目名称	调整后投资总额	累计投入金额	投入进度
1	新检测技术研发中心建设项目	17,962,470.00	15,075,173.91	83.93%
2	全业务数字化管理平台建设项目	15,210,800.00	3,318,992.87	21.82%
3	浙江检测实验室建设项目	24,060,700.00	21,682,151.07	90.11%
4	晋江运动用品检测实验室建设项目	14,458,800.00	9,812,455.08	67.86%
合计	—	71,692,770.00	49,888,772.93	—

注：以上调整后投资总额为募集资金净额。

三、本次募投项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期情况

公司结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“全业务数字化管理平台建设项目”和“晋江运动用品检测实验室建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态的日期	调整后达到预定可使用状态的日期
1	全业务数字化管理平台建设项目	2024年2月29日	2024年12月31日
2	晋江运动用品检测实验室建设项目	2024年5月31日	2024年12月31日

（二）本次募投项目延期原因

1、全业务数字化管理平台建设项目

“全业务数字化管理平台建设项目”计划建设综合业务管理系统、客户服务平台、技能图谱管理平台、APS高级计划与排程系统、业务-数据中台，支撑集团一体化运营。项目整体规模大，其中，综合业务管理包含实验室管理系统、计量管理系统、认证业务管理系统等子系统，系统功能庞大且复杂。为了保障各系统

的适应性、降低项目风险，提升项目建设质量，系统建设采取迭代式建设方式。在项目建设过程中优先保障业务主流程功能建设，业务上线稳定运行后，再从提升效率和增加辅助功能等方面进行优化和升级。实验室管理系统在完成前期建设的基础上，进行了两次优化升级。现阶段正在升级客服服务平台功能相关功能。项目迭代过程中的需求确认和方案设计时间较长，使项目进度落后，故该募投项目整体达到预定可使用状态较原计划将会有所延后。

2、晋江运动用品检测实验室建设项目

“晋江运动用品检测实验室建设项目”选址位于福建省晋江市世纪大道南段3001号三创园研发设计中心22幢。由于园区交付时间延期超过一年，福建中纺标于2024年3月才完成了实验室的整体搬迁，实际搬迁时间比计划搬迁时间延后超过一年。本募投项目的建设资金主要用在仪器设备的购置及新场地装修，由于前期工程的延期导致搬迁的延期，相应的设备采购和实验室装修等工作后延，使整体项目进度有所滞后，故该募投项目整体达到预定可使用状态较原计划将会有所延后。

综上，为保证募投项目的建设的顺利完成，达到既定目标，满足公司发展规划要求，将“全业务数字化管理平台建设项目”和“晋江运动用品检测实验室建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期，是为了更好地提高募投项目建设质量，公司根据项目实际情况做出的审慎决定，项目延期仅涉及募集资金使用进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司长期发展规划与股东的长远利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

公司将严格遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法律法规的规定，加强对项目建设进度的监督和对募集资金存放与使用的管理，实现公司利益和股东利益的最大化。

五、相关审议程序及意见

（一）董事会审议程序及意见

2024年8月28日，公司召开的第三届董事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意将募投项目“全业务数字化管理平台建设项目”和“晋江运动用品检测实验室建设项目”建设期延长至2024年12月31日。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议程序及意见

2024年8月28日，公司召开的第三届监事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：本次部分募投项目延期是基于审慎原则作出的，结合了当前募投项目的实际进展情况，并未改变募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途，决策和审批程序符合相关法律法规的要求，不会对公司的生产经营产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中纺标本次部分募投项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

申万宏源承销保荐对本次公司部分募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中纺标检验认证股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签署页)

保荐代表人：

徐鸿宇

徐鸿宇

王禾跃

王禾跃

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024年8月29日

