

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2024-114

债券代码：123170

债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将“乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200T电子级三氟化氮项目”（以下简称“7200吨三氟化氮项目”）的预计达到可使用状态的日期延期至2025年12月31日。本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639号）同意注册，公司于2022年11月向不特定对象发行可转换公司债券900.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币90,000.00万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为887,979,462.27元。募集资金于2022年11月30日到位，并已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中审亚太验字（2022）000100号”《验资报告》验证。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金额	调整后拟投入募集资金
1	年产 45 吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目	11,000.00	7,000.00	7,000.00
2	年产 140 吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目	10,000.00	8,000.00	8,000.00
3	乌兰察布南大微电子材料有限公司年产 7200T 电子级三氟化氮项目	100,000.00	50,000.00	50,000.00
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	23,797.95
合计		146,000.00	90,000.00	88,797.95

二、募集资金投资项目的的基本情况

公司分别于2024年4月8日、2024年5月7日召开第八届董事会第二十九次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目”和“年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目”实施结项，并将节余资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-022）。

截至2024年9月30日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金额	调整后拟投入募集资金	募集资金实际投资金额	项目状态
1	年产 45 吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目	11,000.00	7,000.00	7,000.00	6,610.15	已结项
2	年产 140 吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目	10,000.00	8,000.00	8,000.00	6,367.48	已结项
3	乌兰察布南大微电子材料有限公司年产 7200T 电子级三氟化氮项目	100,000.00	50,000.00	50,000.00	32,333.36	原计划2024年12月31日达到预定可使用状态
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	23,797.95	23,797.95	--
合计		146,000.00	90,000.00	88,797.95	69,108.94	

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）项目延期的具体情况

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将部分募投项目做延期调整，具体情况如下：

序号	募投项目名称	调整前预计达到可使用状态日期	调整后预计达到可使用状态日期
1	乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200T电子级三氟化氮项目	2024年12月31日	2025年12月31日

（二）项目延期的原因

“7200吨三氟化氮项目”原计划建设期为36个月，分四期共建设八个生产车间，募集资金根据项目进度分批投入。截至目前，项目已建成五个车间并实现正常投运，设计产能4500吨。六车间已完成厂房建设，进入设备安装阶段。剩余七、八两车间处于厂房建设阶段。截至2024年9月30日，该项目的募集资金投资进度已达65%。

该项目是公司基于中长期战略规划、行业发展趋势确定的。在实际推进过程中，为适应三氟化氮产品在巩固面板市场的同时，向半导体领域和海外市场渗透的战略，公司对原有生产流程实施优化，更新部分生产设备，通过产线升级和技术革新，将产品纯度向5.5N标准提升，以满足新市场和新应用对技术和品质的要求。前述优化工作延长了项目建设时间，项目整体建设进度及募集资金投入进度有所延缓。

为确保募集资金投入的安全性、有效性，公司基于谨慎性原则，根据战略规划以及当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，决定将“7200吨三氟化氮项目”达到预定可使用状态的时间延长至2025年12月31日。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目的延期，是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目实施主体、实施方式、投资总额、资金用途等，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益

的情形。

本次募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更合理地进行一体化布局，提高运作效能，有利于保障募投项目的实施质量。

五、履行的相关审议程序

（一）董事会意见

公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“7200吨三氟化氮项目”的预计达到可使用状态的时间由原计划的2024年12月31日延期至2025年12月31日。

（二）独立董事专门会议审核情况

经审核，独立董事一致为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件有关规定。因此，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，我们同意本次募投项目延期事项。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理办法。本次部分募投项目延期不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变更，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司部分募投项目延期的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第七次会议决议；
- 2、第九届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事专门会议2024年第七次会议审核意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于江苏南大光电材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2024年11月19日