

证券代码：831010

证券简称：凯添燃气

公告编号：2024-052

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，投资项目的具体内容：

- 项目名称：凯添智算（宁夏）中心
- 项目法人全称：凯添智算（宁夏）科技有限公司
- 建设地点：银川市贺兰工业园区
- 计划开工时间：2024年3月
- 项目投资：一期投资25,000万元。（其中土建部分投资预计15,000万元，部分机电设备及其他费用投资预计10,000万元。最终投资额以实际投资为准）。
- 建设内容：建设人工智能算力机房及相应配套设施，并完成部分机架的布置。
- 项目用地：公司自有土地

二、对外投资进展情况介绍

序号	时间	完成内容
1	2024年3月	平整场地、测量放线及塔吊基础

2	2024年4月	开挖基础的基槽及混凝土垫层的浇筑
3	2024年5月	完成368根桩基的浇筑
4	2024年6月	完成基础承台的浇筑及智算机房一层内架的绑扎
5	2024年7月	完成智算机房一层主体混凝土浇筑并开始二层的内架绑扎
6	2024年8月	完成智算机房二层混凝土浇筑并开始三层的内架绑扎
7	2024年9月	拆除一层内架并进行墙体砌筑
8	2024年10月	完成智算机房三层主体工程建设及填充墙的砌筑，开始一层智算机房冷却水管道预制工作
9	2024年11月	完成消防水池的开挖及垫层的砌筑，开始室外电力沟槽开挖工作

三、对公司的影响及风险提示

目前，项目正在按计划稳步推进，但项目相应配套设施的建设和双路电源的接入尚需一定时间，同时还未与客户签订正式的商业租赁合同，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2024年11月29日