

证券代码：134012.SZ

证券简称：24 张家 01

证券代码：2280248.IB、184418.SH

证券简称：22 张家界专项债 02、22 张经投

证券代码：2280218.IB、184388.SH

证券简称：22 张家界专项债 01、22 张家界

证券代码：2180499.IB、184155.SH

证券简称：21 张家界专项债 01、21 张家界

证券代码：1780170.IB、127544.SH

证券简称：17 张家界专项债、PR 张家界

张家界市经济发展投资集团有限公司

关于张家界旅游集团股份有限公司及子公司诉讼的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》及《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告》的相关规定，张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）现将子公司张家界旅游集团股份有限公司（下称“张旅集团”）及其子公司诉讼情况公告如下：

一、本次诉讼事项受理的基本情况

2025 年 5 月 14 日，张旅集团、张旅集团全资子公司张家界大庸古城发展有限公司（以下简称“大庸古城”）收到湖南省张家界市中级人民法院（以下简称“张家界中院”）分别送达的《民事起诉状》《应诉通知书》，获悉湖南建工集团有限公司（以下简称“湖南建工集团”）起诉张旅集团、大庸古城，并将上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（以下简称“上海市政总院”）列为第三人的破产债权确认纠纷一案已于 2025 年 5 月 12 日被张家界中院受理。

（一）诉讼各方当事人

原告：湖南建工集团

被告一：大庸古城

被告二：张旅集团

第三人：上海市政总院

（二）受理法院名称及其所在地

受理法院：张家界中院

受理法院所在地：湖南省张家界市

二、有关本案的基本情况

（一）本案基本情况

原告起诉状主要内容如下：2016年6月21日，被告二（发包方）、原告与第三人（联合承包方）签订《建设项目工程总承包合同》，约定由原告负责张家界市南门口特色街区项目施工(即大庸古城项目)，第三人负责设计，被告二授权被告一作为合同履行主体。

2021年3月30日，原告完成工程竣工验收，被告一于次日确认工程合格并交付使用。案涉工程总工期1744天，因被告与第三人的共同过错导致工期延误共计1070天，原告认为存在重大损失，请求被告及第三人承担相应的赔偿责任。

2024年9月11日，大庸古城被张家界中院裁定受理重整；10月16日，张旅集团被张家界中院决定启动预重整。2024年12月，湖南建工集团同时向大庸古城管理人和张旅集团预重整临时管理人申报破产债权，申报金额共计530,071,221.50元。经审查，大庸古城管理人确认破产债权金额144,294,216.86元，未予确认金额385,777,004.64元。

以上为本案原告起诉状中载明的相关内容，案件具体情况以法院查明的事实为准。

（二）原告诉讼请求

- 1、请求确认原告对被告一享有385,777,004.64元的破产债权；
- 2、请求确认原告就上述债权中的324,471,517.10元在被告一破产债权中享有优先受偿权；
- 3、请求判令被告二对被告一的上述债务承担连带清偿责任；
- 4、请求判令第三人对因设计变更导致的工期延误损失235,363,742.75元承担连带责任；

5、本案诉讼费用由各被告共同承担。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至本公告日，除本次公告及前期已披露的诉讼、仲裁案件外，张旅集团累计新增2项诉讼事项，涉案金额合计人民币21,297,504.85元。除此以外，张旅集团及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼案件对张旅集团本期利润或期后利润的可能影响

截至本公告日，上述诉讼案件尚未开庭审理，对张旅集团本期利润或期后利润的影响尚有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。张旅集团将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

上述情况预计将不会对我公司日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。公司将密切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务，继续积极做好日常经营管理工作。

公司承诺对所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性承担责任，并将按照监管机构相关规定，履行后续相关信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《张家界市经济发展投资集团有限公司关于张家界旅游集团股份有限公司及子公司诉讼的公告》之签章页）

张家界市经济发展投资集团有限公司

2015年8月19日

