

证券代码：603065

证券简称：宿迁联盛

公告编号：2025-074

宿迁联盛科技股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宿迁联盛”）于2025年11月19日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司结合市场的总体环境、募投项目的实施情况和投资进度等因素，经审慎研究，在保持募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，拟将募投项目达到预定可使用状态的时间从2025年12月再次延期至2026年12月。本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构发表了明确的核查意见，该事项无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2022年11月4日出具的《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]2723号），公司首次公开发行人民币普通股41,900,000股，发行价格为每股人民币12.85元，募集资金总额为人民币538,415,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币466,627,106.07元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月16日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA10298号），验证募集资金已全部到位。公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，并按照相关规定对募集资金进行了专户存储。

（二）募投项目及使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资规模	拟投入募集资金数额	截至 2025 年 9 月 30 日募集资金累计投入金额	截至 2025 年 9 月 30 日募集资金累计投入比例
1	年产 12000 吨光稳定剂、5000 吨阻聚剂及 15000 吨癸二酸二甲酯系列新材料项目	100,000.00	46,662.71	34,847.99	74.68%
合计		100,000.00	46,662.71	34,847.99	74.68%

二、本次募投项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际进展情况，在募集资金的投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
1	年产 12000 吨光稳定剂、5000 吨阻聚剂及 15000 吨癸二酸二甲酯系列新材料项目	2025 年 12 月	2026 年 12 月

（二）本次募投项目延期原因

1、前次延期的具体原因

2023 年，受社会宏观经济等不可抗力的影响，现场施工建设、工人进出园区、材料设备供应和运输等受到不同程度影响，募投项目整体施工进度晚于预期，公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月。

2024 年，公司结合市场实际情况，审慎安排募集资金的使用。在全球宏观经济不振、化工行业景气度下行等环境下，国内外竞争态势进一步加剧，综合考

考虑产品价格走势、现有产能利用情况等因素，公司放缓了募投项目的建设投入进度，因此无法在前次调整的计划时间内达到预定可使用状态，公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月。

2、本次延期的具体原因

宿迁联盛的募投项目分为两期，其中一期项目生产光稳定剂、中间体及阻聚剂等，二期项目生产主要中间体癸二酸二甲酯。一期项目已基本完工，目前已投入使用，转固定资产总额为 38,576.65 万元（含募集资金投入及部分自有资金投入）。二期项目已建设一栋生产车间，还有两栋生产车间尚未建设。癸二酸二甲酯是光稳定剂 770 的中间体，由于市场竞争激烈，光稳定剂 770 的市场价格处于近年来的最低水平，综合考虑目前公司受阻胺光稳定剂年化产能利用率为 57.35%，光稳定剂 770 价格处于较低水平等因素，当前市场环境下募投项目尚无法实现预期经济效益等因素，公司再次放缓募投项目的建设投资进度，因此无法在前次调整的计划时间内达到预定可使用状态。

为了保证募投项目的顺利实施，公司结合市场的总体环境、募投项目的实施情况和投资进度等因素，经审慎研究，在保持募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，拟将募投项目达到预定可使用状态的时间从 2025 年 12 月再次延期至 2026 年 12 月。

3、关于本项目具有可行性的情况说明

光稳定剂 770 是光稳定剂系列产品中的主流产品之一，癸二酸二甲酯是生产光稳定剂 770 的主要中间体，若该募投项目顺利投产，将降低公司光稳定剂 770 的生产成本。此外，目前癸二酸二甲酯的原材料癸二酸价格呈下降趋势，为该产品的投资建设创造了市场空间，公司预计将继续投资建设电解槽等生产设备，募投项目会根据市场的变化不断推进。

（三）保障延期后按期完成的相关措施

公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成：

1、密切关注产品市场以及原材料价格走势，切实推进项目投资建设，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效；

2、加强对募投项目的管理，定期对项目进度进行监督，确保募投项目进度、质量可控，保障项目按期完成；

此外，为了保障募集资金的有效使用，公司在采取上述措施推进募投项目建设的同时，也会对其他项目的可行性、必要性以及经济效益进行论证，若存在其他项目达到募投项目条件的，不排除实施募投项目变更的可能。公司会按照法律法规的要求履行审批程序，及时对外披露。

三、募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划与股东的长远利益。

四、履行的审议程序

2025年11月19日，公司第三届董事会第六次会议通过了《宿迁联盛关于募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目达到预定可使用状态的时间从2025年12月再次延期至2026年12月，该事项无需提交股东会审议。公司募集资金投资项目延期事项履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：宿迁联盛本次募集资金投资项目延期是结合实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。该延期事宜不涉及募投项目实施主体、投资总额等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次募投项目延期事项已经上市公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司内部制度的相关规定。因此，保荐机构对宿迁联盛本次募集资金投资项目延期事项无异议。

本次募投项目延期系第三次延期，保荐机构提请投资者关注公司募投项目实施进度不及预期，募集资金较长时间无法产生效益的风险。同时，保荐机构提请

公司，为提高募集资金的使用效率，公司应在综合考虑宏观经济、市场环境及产品供需等因素下，积极推进募投项目的实施；如项目可行性发生变化，公司应当对项目的可行性重新进行论证，决定是否继续实施该项目并及时披露。

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日