

证券代码：873868

证券简称：腾奇科技

主办券商：浙商证券

## 江苏腾奇电力科技股份有限公司重大诉讼公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、本次诉讼事项受理的基本情况与最新进展

- (一) 挂牌公司所处的当事人地位：原告
- (二) 收到受理通知书的日期：2025 年 12 月 11 日
- (三) 诉讼受理日期：2025 年 12 月 11 日
- (四) 受理法院的名称：三门县人民法院
- (五) 反诉情况：无
- (六) 本案件的最新进展：
- 已立案受理，等待一审开庭审理。

### 二、本次诉讼事项的基本情况

#### (一) 当事人基本信息

##### 1、原告

姓名或名称：浙江腾奇散热器科技有限公司

法定代表人：蔡文欢

与挂牌公司的关系：控股子公司

##### 2、被告一

姓名或名称：中环建设工程（河南）有限公司

法定代表人：杨道炬

与挂牌公司的关系：无

### 3、被告二

姓名或名称：上海温桥实业有限公司

法定代表人：杨立佩

与挂牌公司的关系：无

#### （二）案件事实及纠纷起因：

2024 年 10 月 21 日，原告与被告一签订《工程建设工程施工合同》(以下简称“《合同》”),约定由被告一承包原告“年产 2 万台套数智化变压器用散热器研发及制造项目”新建厂房建设工程施工项目，同时合同就工程承包范围、承包方式、合同工期、质量标准、工程价款支付方式及违约责任等核心权利义务内容作出了约定。

《合同》签订后，原告按约付款。案涉工程原定工期应于 2025 年 4 月 22 日完工，但被告一的施工进度严重逾期。为此，原告曾多次催促被告一尽快完工。原告与被告一于 2025 年 9 月 18 日专门召开了会议并形成《年产 2 万台套数智化变压器用散热器研发及制造项目会议纪要》(以下简称“《会议纪要》”),约定涉案工程必须在 2025 年国庆节前确保竣工验收合格，同时确保竣工验收后在 15 个工作日内确保消防验收合格，如有任何一时间点再逾期，违约金由原定违约金标准提高至每逾期一日按 10 万元计算。但被告一未能按照《会议纪要》的约定实现竣工验收合格。

案涉工程在竣工验收前存在多处严重质量问题，为此，2025 年 10 月 12 日，原告与被告一签订《协议》，被告一承诺最迟于 2025 年 11 月 30 日整改到位，若未能在 2025 年 11 月 30 日整改到位，每逾期一日应向原告支付 10 万元违约金；逾期超过五天，原告有权委托第三方整改，产生的所有费用、损失均由被告一承担。截至 2025 年 11 月 30 日，被告一仍未能对存在的质量问题整改到位。被告一的工期严重逾期，给原告造成了巨大经济损失，原告有权按约要求被告一承担违约责任。

另查明，被告二系被告一的全资股东，应对被告一所负债务承担连带清偿责任。为维护原告的合法权益，特向法院提起诉讼。

### （三）诉讼请求和理由

一、请求判令被告一向原告支付违约金暂计 20300000 元(按 10 万元/天的标准暂算至 2025 年 12 月 5 日),实际按 10 万元/天的标准计算至质量问题整改合格之日;

二、请求判令被告一向原告支付质量问题的整改费用,具体费用待司法鉴定后确定;

三、请求判令被告二对第一、二项诉讼请求承担连带清偿责任;

四、请求判令本案的诉讼费用由二被告承担。

### 三、本次诉讼案件进展情况

无。

### 四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施

（一）对公司经营方面产生的影响：

由于本次诉讼尚未判决,对生产经营暂未产生影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

由于本次诉讼尚未判决,对公司财务方面暂未产生影响。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

（三）公司采取的应对措施：

公司将积极妥善处理本次诉讼,依法主张自身合法权益,并根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

### 五、其他应说明的事项

无。

### 六、备查文件目录

《三门县人民法院受理案件通知书》（2025）浙 1022 民初 5166 号

《民事起诉状》

江苏腾奇电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日