

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2025-060

## 上海安诺其集团股份有限公司

### 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，具体情况公告如下：

#### 一、募集资金的基本情况

##### （一）2021年4月向特定对象发行股份募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942号）同意注册，2021年4月，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）123,966,942股，每股发行价格人民币3.63元，募集资金总额为人民币449,999,999.46元，扣除与发行有关的费用人民币5,895,251.83元后的实际募集资金净额为人民币444,104,747.63元。上述募集资金已于2021年4月12日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月13日对本次发行进行了验资，并出具了验资报告（众会字【2021】第03628号）。

##### （二）2024年1月向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2024】54号）同意注册，2024年1月，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）104,098,360股，每股发行价格人民币2.44元，募集资金总额为人民币253,999,998.40元，扣除与发行有关的费用人民币3,858,583.35元后的实际募集资金净额为人民币250,141,415.05元。上述募集资金已于2024年1月26日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年1月26日对本次发行进行了验资，并出具了验资报告（众会字【2024】第00547号）。

#### 二、募集资金使用情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

#### （一）2021 年 4 月向特定对象发行股份募集资金基本情况

公司 2021 年 4 月向特定对象发行股份募集资金投资项目及募集资金使用计划及实际使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	总投资金额	募集资金拟投入金额	调整后募集资金投资总额（备注 1）	截至 2025-11-30 累计投入募集资金金额	已投募集资金金额占比	项目原定达到预定可使用状态日期
1	22,750 吨染料及中间体项目	烟台安诺其精细化工有限公司	30,898.00	25,000.00	25,000.00	24,860.85	99.44%	2025-12-31
2	年产 5,000 吨数码墨水项目		4,150.84	4,000.00	4,000.00	3,340.09	83.50%	项目已投产（情况详见备注 2）
3	年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目		8,004.30	7,000.00	7,000.00	1,676.00	23.94%	项目已完结（情况详见备注 3）
4	补充流动资金		9,000.00	9,000.00	8,410.47	8,410.47	100.00%	--
5	项目结束补流贷资金		--	--	--	5,364.61	--	（备注 3）
总金额			52,053.14	45,000.00	44,410.47	43,652.02	--	--

备注 1：公司本次向特定对象发行股票募集资金总额计划为不超过 45,000.00 万元，实际募集资金总额为 449,999,999.46 元，扣除各项发行费用（不含税）5,895,251.83 元，募集资金净额为 444,104,747.63 元，相应将补充流动资金金额由 9,000.00 万元调整至 8,410.47 万元；

备注 2：2022 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“年产 5,000 吨数码墨水项目”的建设进行延期，由原规划 2022 年 6 月 30 日建设完工，延期至 2022 年 12 月 31 日完成。延期原因为：2021 年公司主要建设项目分别为“22,750 吨染料及中间体项目”以及“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”，根据公司整体项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，故本项目建设有所放缓。2022 年 12 月 26 日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“年产 5,000 吨数码墨水项目”的建设进行延期，由原规划 2022 年 12 月 31 日建设完工，延期至 2023 年 6 月 30 日完

成。延期原因为：2022 年公司主要建设项目分别为“22,750 吨染料及中间体项目”以及“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”；同时受外部因素影响，使得该募投项目的投资建设以及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了不利影响，项目整体进度较计划有所延后。“年产 5,000 吨数码墨水项目”于 2023 年 6 月 29 日完成了工程验收及消防验收备案，并达到预定可使用状态。

备注 3：2022 年 11 月 11 日，公司召开了 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的议案》，将“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”终止实施。“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”计划总投资额 8,004.30 万元，其中募集资金投入 7,000 万元，该项目原计划 2022 年 12 月 31 日建设完成。公司对该项目终止实施的主要原因为：公司近年来集中优势资源持续推进分散及活性染料主营业务的发展，目前主要建设项目分别为 22,750 吨染料及中间体项目、5,000 吨数码墨水项目以及 5.27 万吨高档差别化分散染料项目，根据战略聚焦的项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度以保障资金的安全、合理、高效运用，经过多方面的评估后公司决定终止使用募集资金投入该项目。截至项目终止实施之日，该项目已实际使用募集资金 1,676.00 万元，主要为建设用地使用权购置支出 1,559.00 万元。该项目终止实施后，原购置土地已调整应用于公司“年产 50,000 吨染料中间体项目（硝化微反应项目）建设”。该项目募集资金账户于 2022 年 11 月注销，剩余募集资金 5,364.61 万元已转至一般户。

## （二）2024 年 1 月向特定对象发行股票募集资金基本情况

公司 2024 年 1 月向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划及实际使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	总投资金额	募集资金拟投入金额	调整后募集资金投资总额(备注 1)	截至 2025-11-30 累计投入募集资金金额	已投募集资金金额占比	项目原定达到预定可使用状态日期
1	高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）	山东安诺其精细化工有限公司	109,272.25	17,800.00	17,800.00	15,446.57	86.78%	2025-12-31
2	补充流动资金	--	7,600.00	7,600.00	7,201.29	7,201.29	100.00%	--
总金额		--	116,872.25	25,400.00	25,001.29	22,647.86	--	--

备注 1：公司本次向特定对象发行股票募集资金总额计划为 253,999,998.40 元，扣除各项发行费用（不含税）3,858,583.35 元，募集资金净额为 250,141,415.05 元，相应将补充流动资金金额由 7,600.00 万元

调整至 7,201.29 万元。

三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

（一）募集资金投资项目延期的具体情况

结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定对 2021 年 4 月非公开发行股票募集资金投资项目中的“22,750 吨染料及中间体项目”和 2024 年 1 月向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：

募集资金投资项目名称	原计划项目达到预定 可使用状态日期	调整后计划项目达到预定 可使用状态日期
22,750 吨染料及中间体项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日

（二）募集资金投资项目延期的原因

1、22,750 吨染料及中间体项目延期原因说明

本次拟延期的“22,750 吨染料及中间体项目”计划投资总额为 30,898 万元，募集资金拟投入金额为 25,000 万元。项目主要建设内容为：14,750 吨活性染料、2,000 吨 2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体及 10,000 吨还原物生产线及配套设施。截至 2025 年 11 月 30 日，该项目累计已使用募集资金 24,860.85 万元（含已置换金额），存放在募集资金账户的余额为 522.43 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益，扣除银行手续费等的净额）。

“22,750 吨染料及中间体项目”已完成 14,750 吨活性染料、2,000 吨 2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体的建设，并已于 2021 年 7 月开始试生产。本次计划对“22,750 吨染料及中间体项目”中剩余的 10,000 吨还原物项目的建设进行延期，由原规划 2025 年 12 月 31 日建设完工，计划延期至 2026 年 12 月 31 日完成。10,000 吨还原物项目延期的主要原因：为确保项目投产后具备更强的市场竞争力和可持续发展能力，公司审慎推进项目建设节奏，严控工程质量，对还原物的生产工艺流程进行优化升级，以进一步提升产品品质和生产效率，降低能耗与排放。因此，根据公司整体项目建设规划，公司本次对 10,000 吨还原物的建设计划延期至 2026 年 12 月 31 日建设完成，届时达到预定可使用状态。

## **2、高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）延期原因说明**

本次拟延期的“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”计划投资总额为109,272.25万元，募集资金拟投入金额为17,800万元。项目主要建设内容为：高档差别化分散染料52,700吨，配套建设染料用原料生产能力49,000吨、滤饼（染料半成品）生产能力26,182吨。截至2025年11月30日累计投入15,446.57万元，存放在募集资金账户的余额为2,429.75万元（上述金额包括募集资金净额及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”于2021年7月正式开工建设，第一阶段的分散染料滤饼及配套项目，已于2024年1月试生产。本次计划对高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）进行延期，原规划于2025年12月31日建设完工，计划延期至2026年12月31日完成，延期的主要原因为：公司根据整体项目建设规划及业务发展的具体需求，对募投项目的实施进度进行了动态调整，确保项目实施与市场发展节奏相匹配。适度调整项目进度，为有效控制成本、降低风险，确保项目的高质量实施与最大化效用，以适应市场变化，促进长远发展。因此该项目计划延期至2026年12月31日建设完成，届时达到预定可使用状态。

### **（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形**

截至目前，除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。公司募集资金存放与使用情况正常，符合有关法律法规、规范性文件的规定。公司募投项目实施的各项资源正有序落实。

### **（四）预计完成的时间及分期投资计划**

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，经过审慎评估，在项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途和投资规模不变的情况下，将“22,750吨染料及中间体项目”和“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”达到预计可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。目前尚未投入的募集资金将主要用于募投项目的土建工程、设备购置及安装等，并根据实际实施进度分阶段投入。

### **（五）保障延期后按期完成的相关措施**

公司将实时关注募投项目的实施进展情况，制定实施计划，有序推进募投项目后续建设。同时，严格遵守募集资金使用相关规定，规范募集资金管理与使用，持续关注影响项目推进的各项因素，确保募集资金的使用合法有效，确保募投项目按期完成。

#### **（六）募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响**

本次将上述两个项目达到预定可使用状态日期均延期至 2026 年 12 月 31 日，是公司根据目前募投项目的实施进度及实际建设周期需要做出的谨慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，项目建设的基本内容与原计划基本一致，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合募集资金投资项目的实际情况，从长远来看，本次调整将有利于保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

#### **四、募集资金投资项目延期的审批程序**

##### **（一）董事会审议情况**

公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。

##### **（二）保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会对项目实施造成实质性影响，符合募投项目生产经营及未来发展的需要。公司董事会已审议通过相关议案，表决程序合法合规。保荐人对上述部分募投项目延期事项无异议。

#### **五、备查文件**

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议
- 2、保荐人核查意见

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十六日