

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2026-004

永臻科技股份有限公司 关于对外投资储能项目进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称	永臻电力（包头）有限公司 30 万千瓦/180 万千瓦时电网侧独立储能示范项目
投资金额（万元）	约 131,000 万元（具体投资金额以实际投入为准，下同）
投资进展情况	<input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 终止 <input checked="" type="checkbox"/> 投资情况变更
特别风险提示	此次对外投资项目的实际达成情况会受到国家政策、法律法规、行业宏观环境等多方面因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资基本情况

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 17 日召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过《关于对外投资项目的议案》，同意公司下属公司永臻电力（包头）有限公司（以下简称“永臻包头电力”）作为投资主体 100%投资建设 30 万千瓦/180 万千瓦时电网侧独立储能示范项目（以下简称“包头储能电站项目”），主要建设内容包括 30 万千瓦/180 万千瓦时新型储能电站和 220kV 升压站等配套设施，项目总投资金额约为 131,000 万元。

具体情况详见公司于 2025 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资储能项目的公告》（公告编号：2025-035）。

二、本次对外投资进展情况

包头储能电站项目位于内蒙古自治区包头市昆都仑区卜尔汉图镇乌兰计三村和乌兰计二村 110 国道以北,属于包头卜尔汉图 150 万千瓦/900 万千瓦时电网侧储能项目选址范围内。包头储能电站项目整站 30 万千瓦额定功率,经 220kV 线路接入园区 500kV 汇集升压站后接入卜尔汉图 500kV 变电站。项目原定预计 2025 年 12 月 31 日前竣工并网。

包头卜尔汉图 150 万千瓦/900 万千瓦时电网侧储能项目包含 6 个单体项目(公司包头储能电站项目为其中之一),为满足 6 个项目接入电网,需建设 500kV 汇集升压站,通过 500kV 线路才能接入卜尔汉图 500kV 变电站。

2025 年 7 月 25 日,公司与其他五方签署了《包头卜尔汉图(1500MW/9000MWh)电网侧独立储能 500kV 汇集站工程代建合作框架协议》(以下简称“代建协议”),约定了六方就 500kV 汇集升压站工程的战略合作。500kV 汇集升压站(以下简称“代建项目”)拟由包头市博汉新能源科技有限公司(以下简称“博汉新能源”)代为建设,计划于 2025 年 12 月底前完成项目建设并具备接网条件。代建项目预计投资约 18,000 万元,建设完成后各方按照接入容量占比支付代建资金(总投资×容量比例),其中永臻包头电力接入容量占比 20%。

2025 年 10 月 11 日,公司与其他五方签署了《包头卜尔汉图(1500MW/9000MWh)电网侧独立储能 500kV 汇集站工程代建合作框架协议补充协议》(以下简称“补充协议”),在原代建协议基础上扩大部分代建范围,增加 220kV 输电线路工程、储能园区公共道路等代建内容。合作代建项目预计投资由“18,000 万元”变更为“28,000 万元”,实际投资额以第三方决算为准。

上述协议所约定的投资金额均已包含在项目总投资范围内。

截至目前,500kV 汇集升压站工程仍处于建设阶段,距离完工尚需一定时间。另外,由于项目规划、用地手续等原因未达预期,项目整体进度也受到了影响。

基于上述原因，公司包头储能电站项目的竣工并网时间将相应推迟，预计于 2026 年 9 月 30 日前实现竣工并网。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

包头储能电站项目的建设，是公司为更好推进内蒙一体化大基地战略、助力内蒙古自治区包头市能源领域与生态环境协调可持续发展所采取的重要举措。该项目的运营将为公司未来带来稳定收益，对业绩具有积极促进作用。公司将积极推进项目建设进程，加快项目竣工并网时间。

对外投资项目的实际达成情况会受到国家政策、法律法规、行业宏观环境等多方面因素影响。公司将持续关注项目进展，增强风险防范意识，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日