

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2026-14

中钢国际工程技术股份有限公司

关于2026年第一季度工程业务经营情况的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露（2025年修订）》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度工程总承包业务经营情况简报如下：

一、2026年第一季度（1-3月）订单情况

	数量（个）	金额（亿元）
2026年第一季度新签项目合同	32	59.63
其中：国内项目	26	54.64
国外项目	6	4.99
截至2026年3月末累计已签约未完工订单	300	476.51
其中：已生效正在执行项目	275	340.90
已签约尚未生效项目	25	135.61

注：已生效正在执行项目金额为未完工部分预期收入。

截至报告期末，公司无重大已中标尚未签约订单。

二、未完工重大项目情况

报告期内未完工重大项目进展情况如下：

单位：万元

项目名称	项目金额 (不含税 预计收入)	开工日期	工期	完工百 分比	本期确认 收入	累计 确认收入	回款 情况	应收账款 余额
MMK250 万吨焦化 EPC项目	597,007.44	2019年1 月21日	详细设计 开始后50 个月	96.00%	204.48	573,109.40	合同 约定	6,552.16
西上庄超 临界低热 值煤热电 EPC项目	408,042.68	2016年6 月1日	24个月①	91.62%	-	373,857.93	合同 约定	21,545.77

安徽霍邱 300万吨 钢铁 EPC 项目	302,947.20	2012年9 月1日	2019年7 月前陆续 投产 ^②	100.00%	-	302,947.20	合同 约定	4,227.90
Tosyali 阿 尔及利亚 四期综合 钢厂项目	755,255.80	2022年4 月11日	30个月	97.62%	154.04	737,250.30	合同 约定	4,055.33

注：①因国家政策调控，工程建设进度放缓。

②个别子项目工期有所调整。

③因海外所在地社会原因，工程建设进度放缓。

上述相关数据为初步统计的阶段性的数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2026年4月27日