

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2026-067

永臻科技股份有限公司 关于对外投资储能项目进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称	永臻电力（包头）有限公司 30 万千瓦/180 万千瓦时电网侧独立储能示范项目
投资金额（万元）	约 131,000 万元（具体投资金额以实际投入为准，下同）
投资进展情况	☐ 完成 ☐ 终止 ☒ 投资情况变更
特别风险提示	此次对外投资项目的实际达成情况会受到国家政策、法律法规、行业宏观环境等多方面因素影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资基本情况

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 17 日召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过《关于对外投资项目的议案》，同意公司下属公司永臻电力（包头）有限公司作为投资主体 100%投资建设 30 万千瓦/180 万千瓦时电网侧独立储能示范项目（以下简称“包头储能电站项目”），主要建设内容包括 30 万千瓦/180 万千瓦时新型储能电站和 220kV 升压站等配套设施，项目总投资金额约为 131,000 万元。具体情况详见公司于 2025 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资储能项目的公告》（公告编号：2025-035）。

2025 年 12 月 31 日，公司包头储能电站项目由于 500kV 汇集升压站工程的建设进度，以及项目规划、用地手续等原因未达预期，项目整体进度也受到了影

响。基于上述原因，公司包头储能电站项目的竣工并网时间由 2025 年 12 月 31 日推迟至 2026 年 9 月 30 日前。具体情况详见公司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资储能项目进展公告》（公告编号：2026-004）。

二、本次对外投资进展情况

截至 2026 年 9 月 30 日，公司包头储能电站项目升压站区、储能区已基本建设完成，场地内主要设备 GIS、主变、电气舱、电池仓、PCS 等均已到货并安装完成。目前储能电站项目正在进行道路铺装等收尾工作和设备调试工作，已基本具备并网条件。

包头储能电站项目整站 30 万千瓦额定功率，为包头卜尔汉图 150 万千瓦/900 万千瓦时电网侧储能项目 6 个单体项目之一。单体项目通过 220kV 线路接入园区 500kV 汇集升压站后接入卜尔汉图 500kV 变电站。目前包头储能电站项目 220kV 线路、园区 500kV 汇集升压站均已进入收尾阶段，基本具备并网条件。

但是，园区 500kV 汇集升压站至卜尔汉图 500kV 变电站外送线路因地方政府及供电公司建设缓慢，施工出现延迟。该储能园区 500kV 汇集升压站至卜尔汉图 500kV 变电站外送线路属于内蒙古自治区重点电力项目清单公共配套工程，由内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电分公司承建，负责设计、建设及施工。受此影响，公司包头储能电站项目不能如期于 2026 年 9 月 30 日并网。目前地方政府正积极推动该项工作，力争尽快实现竣工并网。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

包头储能电站项目的建设，是公司为更好推进内蒙一体化大基地战略、助力内蒙古自治区包头市能源领域与生态环境协调可持续发展所采取的重要举措。该项目的运营将为公司未来带来稳定收益，对业绩具有积极促进作用。

针对当前项目推进中遇到的问题，公司将加强与政府主管部门、供电公司的

沟通协调，推动配套工程加快建设，统筹站内剩余施工与调试工作，为外线贯通后快速完成并网做好准备，加快项目竣工并网时间。

对外投资项目的实际达成情况会受到国家政策、法律法规、行业宏观环境等多方面因素影响。公司将持续关注项目进展，增强风险防范意识，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日