

债券简称: 20 晋建 01

债券代码: 152465.SH

债券简称: 20 晋建专项债 01

债券代码: 2080113.IB

债券简称: 20 晋建 02

债券代码: 152506.SH

债券简称: 20 晋建专项债 02

债券代码: 2080165.IB

2020 年山西建设投资集团有限公司

政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券

2024 年半年度募投项目建设及运营情况报告

山西建设投资集团有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日发行了 2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（第一期）（以下简称“20 年一期债券”），2020 年 6 月 29 日发行了 2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（第二期）（以下简称“20 年二期债券”）。

20 年一期债券发行规模 9 亿元，其中 4.5 亿元用于晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程 PPP 项目，4.5 亿元用于补充营运资金。20 年二期债券发行规模 9 亿元，其中 4.5 亿元用于晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程 PPP 项目，4.5 亿元用于补充营运资金。

晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程 PPP 项目总投资为 26.54 亿元，建设期 1 年，运营期 20 年。项目建设道路全长 17.368 公里，主次干道 31 条，跨线桥 8 处，地道 3 处，立交桥 3 座，人行天桥 4 座，项目于 2016 年 5 月开工，2017 年 6 月完工，2018 年通过竣工验收，2021 年已完成竣工决算，该项目最终总投资规模 28.7985 亿元。

截至本报告披露之日，20 年一期债券用于晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程 PPP 项目的 45,000.00 万元募集资金已使用 44,718.91 万元，其中归还项目贷款本息 20,000.00 万元，支付工程欠款 24,718.91 万元。20 年二期债券

用于晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程 PPP 项目的 4.5 亿元募集资金已使用 4.5 亿元，全部用于提前偿还项目贷款本金。

截至报告披露之日，晋中市财政已累计支付项目款 11.34 亿元。本项目运营维护情况良好，未出现运维绩效考评影响政府付费的情况。

特此公告。

(本页无正文，为《2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券 2024 年半年度募投项目建设及运营情况报告》之签章页)



（本页无正文，为《2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券 2024 年半年度募投项目建设及运营情况报告》之签章页）

