证券代码：600397　　股票简称：安源煤业　　编号：2017-018

公司债券代码：122381　　公司债券简称：14 安源债

安源煤业集团股份有限公司
关于江西煤炭储备中心项目试运转公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）所属江西煤炭储备中心有限公司煤炭储备项目建设基本完成，已进入全面试运转。具体情况如下：

一、项目介绍

江西煤炭储备中心有限公司（以下简称储备中心）于 2010 年 7 月 29 日登记设立，注册资本 3.7 亿元，江西煤业集团有限责任公司持有其 100%股权。

2011 年 12 月 31 日，江西省发改委《关于核准江西煤炭储备中心有限公司煤炭储备项目的批复》（赣发改能源字〔2011〕2977 号）核准，项目包括码头、储配煤场、铁路专用线等 3 项工程，位于九江市庐山区新港镇。码头建设规模为建设 3 个 5000DWT 泊位及相应的配套设施；储备煤场工程规模为静态储存能力 80 万吨，动态储存能力 260 万吨/年；铁路专用线工程规模全长 2.87km。项目总投资 121599 万元，其中码头工程 63077 万元，储配煤场工程 36384 万元，铁路专用线工程 22138 万元。

由于铁路专用线工程方案变更，储配煤场工程也进行了相应调整。经江西省发改委等部门批复同意，调整后项目总概算 146254.88 万元（含 4#、5#堆场及相关栈桥等二期工程 7028.75 万元），不含二期工程概算为 139226.13 万元。2016 年末，一期工程预决算暂估入账 115606.65 万元，预计还将发生铁路建设投资 13700 万元。

二、工程建设情况

码头工程于 2012 年 3 月 18 日开工建设，到目前为止，码头工程已经全部按照设计文件实施完毕，且已经通过了省交通质量监督管理站，以及海事、港口、消防部门的竣工验收。其完成的主要工程包括：陆域形成、水工建筑、抛石护岸、装卸工艺设备购置和安装、堆场及道路铺砌、生产及辅助生产建（构）筑物、供电照明、控制、信息与通信、给排水、消防及污水处理、采暖、通风供热与动力。2016 年 12 月 19 日取得九江市

港口管理局颁发的港口经营许可证（试运行，有效期至 2017 年 6 月 18 日），目前正在试运行。

储配煤场工程于 2012 年 10 月 28 日开工建设，到目前为止，储配煤场工程的堆场、筛分破碎系统、铁路翻车系统、产品装车系统、带式输送机栈桥及转运站、供配电系统、生产系统集中控制及调度指挥系统、室外给排水及通风除尘系统、综合业务用房及相关辅助厂房、生产辅助设施等工程已全部完成。二期工程（4#、5#堆场及相关皮带栈桥）暂未实施。2016 年 7 月 28 日由江西煤炭建设质量监督中心站组织对储配煤场和选煤厂两个单项工程通过验收并取得单位工程质量鉴定书。

铁路专用线工程于 2012 年 10 月 28 日开工建设，到目前为止，铁路专用线的路基工程、桥涵工程、轨道工程、通信、信号及信息工程、供配电工程、房屋建筑工程、其他运营生产设备和建筑工程都已经按照设计文件全部完工。2016 年 6 月 30 日由代建单位组织南昌铁路局各相关单位验收通车，达到铁路通行条件，目前正在试运行。

2016 年 8 月项目正式带载联合试运行。目前正在办理环境保护设施验收、档案验收和竣工决算、竣工验收工作。

三、项目对公司的影响

公司将加快推进项目竣工验收收尾工作，力争早日全面竣工投产（最终以取得九江市港口管理局颁发的港口经营许可证为准）。项目竣工投产契合国家“一带一路”和打造长江经济带战略，对公司更好地适应煤炭市场发展需要，做大做强煤炭贸易业务，保障江西煤炭能源供应安全将发挥重要作用，为实现公司转型发展及长远发展目标提供有力保障。

试运行期间，储备中心业务规模可能无法达到设计能力，对公司 2017 年年度业绩影响存在不确定性，公司将根据试运营和竣工投产的重大进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

安源煤业集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 5 日