

广东顺威精密塑料股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况

专项鉴证报告

广会专字[2017]G16043460135 号

目 录

募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告..... 1-2

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会关于募集资金 2016
年度存放与使用情况的专项说明..... 3-10

关于广东顺威精密塑料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告

广会专字[2017]G16043460135 号

广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广东顺威精密塑料股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告执行了鉴证工作。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制募集资金年度存放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金年度存放与使用情况的专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，广东顺威精密塑料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，在所有重大方面如实反映了广东顺威精密塑料股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金的存放和使用情况。

本专项报告仅供广东顺威精密塑料股份有限公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为广东顺威精密塑料股份有限公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：冯琨琮

中国注册会计师：林恒新

中国 广州

二〇一七年四月二十四日

广东顺威精密塑料股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012] 414 号文核准，本公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股，每股发行价为人民币 15.80 元，募集资金总额为人民币 63,200.00 万元，扣除发行费用人民币 6,023.21 万元后，实际募集资金净额为人民币 57,176.79 万元。

截至 2012 年 5 月 18 日，首次发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所验字[2012]第 10004190243 号”验资报告验证。

(二) 截至 2016 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 58,602.87 万元，其中：(1) 置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 12,619.39 万元；(2) 直接投入募集资金项目募集资金 20,437.76 万元；(3) 以超募资金归还银行贷款 16,800.00 万元。截至报告期末，项目节余资金永久补充流动资金 8,745.72 万元。2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 元，募集资金账户已全部销户。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规制定了《广东顺威精密塑料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、

运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

根据《募集资金管理办法》的要求，结合公司经营需要和招股说明书中的承诺，经第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司于2012年6月16日连同广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”）与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行、兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、中国民生银行股份有限公司佛山支行、花旗银行（中国）有限公司广州分行等6家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司设立募集资金使用专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司于2012年10月25日连同广州证券与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签署了《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金账户已销户，具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	其中以定期存款形式存放的款项余额	备注
中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行	44494101040006917	-	-	已销户
招商银行股份有限公司佛山容桂支行	023900156610999	-	-	已销户
佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	10618800193602	-	-	已销户
佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	10618800179536	-	-	已销户
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	393030100100147564	-	-	已销户
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	393030100100147687	-	-	已销户

开户银行	银行账号	募集资金余额	其中以定期存款形式存放的款项余额	备注
中国民生银行股份有限公司佛山支行	0331014180000664	-	-	已销户
花旗银行（中国）有限公司广州分行	1762364219	-	-	已销户
佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	10618800178862	-	-	已销户
合计		-	-	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案》，拟将募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目”的实施地点由芜湖市经济技术开发区东梁路南侧变更为芜湖市经济技术开发区东梁路南侧和芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路 36 号。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并于 2012 年 5 月 21 日经广东正中珠江会计师事务所予以“广会所专字[2012]第 12000430148 号”鉴证报告予以鉴证：公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,619.39 万元，其中本公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目 2,161.08 万元、昆山顺威塑料空调风叶生产线项目 8,856.04 万元、芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目 1,277.30 万元、本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目 324.97 万元。截至 2012 年 7 月 31 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司没有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。截至 2014 年 1 月 31 日，公司募投项目“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”及“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”已实施完毕，达到了预定可使用状态。为提高公司募集资金使用效益，扩充公司流动资金，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、等规范性文件的相关规定，公司拟将上述募投项目节余资金 6,430.63 万元（含利息收入净额，以 2014 年 1 月 31 日口径统计），以资金转出当日银行结息余额为准永久补充流动资金。截至 2014 年 3 月 31 日，上述项目节余募集资金 6,449.39 万元已永久补充公司流动资金。

第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。“公司工程塑料及风叶研发中心项目”通过前期募集资金的投入，研发中心的设备、仪器等硬件已大幅升级，研发能力已适应企业现阶段技术发展战略实施的现状并能满足公司未来发展的需要；各种软件的开发和采购需与公司长期运作、发展配套，将在日后以自有资金方式投入。因此，公司拟终止建设工程塑料及风叶研发中心项目并将项目剩余募集资金永久性补充流动资金。截至 2016 年 3 月 31 日，上述项目节余募集资金 2,296.33 万元（含利息收入净额）已永久补充公司流动资金。

（六）超募资金使用情况

公司募集资金净额为 57,176.79 万元，扣除计划募投项目所需资金 35,832.21 万元后，超募资金为 21,344.58 万元。

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》，同意公司利用部分超募资金 16,800.00 万元提前归还银行贷款。截至 2012 年 9 月，以上还贷事项已完成。

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资年产 5 万吨改性塑料

项目的议案》，同意公司将剩余超募资金 4,544.58 万元以增资本公司全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司的方式用于年产 5 万吨改性塑料项目。截至 2012 年 11 月 30 日，以上增资事项已完成，工商登记变更手续已办理完毕。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司募集资金已使用完毕。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件二”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件一：募集资金使用情况对照表

附表二：变更募集资金投资项目情况表

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2017 年 4 月 24 日

附件一：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		571,767,900.00				本年度投入募集资金总额	22,963,290.33			
报告期内变更用途的募集资金总额		20,450,152.28				已累计投入募集资金总额	586,028,713.89			
累计变更用途的募集资金总额		77,530,726.44								
累计变更用途的募集资金总额比例		13.56%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、本公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目	是	73,070,000.00	49,442,683.57	-	49,442,683.57	100.00	2014.1.31	8,719,605.47	否	否
2、昆山顺威塑料空调风叶生产线项目	是	158,812,600.00	125,359,342.27	-	125,359,342.27	100.00	2014.1.31	8,936,282.51	否	否
3、芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目	否	95,449,500.00	95,449,500.00	-	97,913,495.39	102.58	2014.12.31	668,384.38	否	否
4、本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目	是	30,990,000.00	10,539,847.72	-	10,539,847.72	100.00	2015.12.31	-	不适用	否
5、永久补充流动资金			77,530,726.44	22,963,290.33	87,457,215.89	112.80				
承诺投资项目小计		358,322,100.00	358,322,100.00	22,963,290.33	370,712,584.84	103.46		18,324,272.36		
超募资金投向										
1、归还银行贷款		168,000,000.00	168,000,000.00	-	168,000,000.00	100.00		-	不适用	否
2、年产 5 万吨改性塑料项目		45,445,800.00	45,445,800.00	-	47,316,129.05	104.12	2016.6.30	-5,393,203.68	否	否
超募资金投向小计		213,445,800.00	213,445,800.00	-	215,316,129.05	100.88		-5,393,203.68		
合计		571,767,900.00	571,767,900.00	22,963,290.33	586,028,713.89	102.49		12,931,068.68		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		<p>1、“塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”、“昆山顺威塑料空调风叶生产线项目”、“芜湖顺威新建塑料空调风叶生产线项目”2016 年度经营效益未达预期，主要原因是募集资金投资项目在预测收益时，正值空调市场行情大好的 2010-2011 年，空调出货量大增，导致预计的数据偏于乐观；从项目达产的 2014 年开始，国内经济下行，经济环境恶化，空调行业减产，使得上游供应商订单减少、利润空间进一步压缩，同时，项目建设投入大，固定成本费用高，进一步影响了项目的效益。</p> <p>2、“年产 5 万吨改性塑料项目”2016 年度经营效益未达预期，主要原因是项目初步建成，由于订单下降，未能达到预计产值，同时项目建设投入大，固定成本费用高，因此项目效益未达预期。</p>								

项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、公司首次公开发行股票超募资金为 213,445,800.00 元，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》，同意公司利用部分超募资金人民币 16,800 万元提前归还银行贷款。截至 2012 年 9 月，以上事项已完成，16,800 万元银行贷款已归还。 2、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资年产 5 万吨改性塑料项目的议案》，同意公司将剩余超募资金人民币 4,544.58 万元以增资本公司全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司方式用于改性塑料项目。截至 2012 年 11 月，以上增资事项已完成，工商登记变更手续已办理完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案》，拟将募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目”的实施地点由芜湖市经济技术开发区东梁路南侧变更为芜湖市经济技术开发区东梁路南侧和芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路 36 号。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,619.39 万元，其中本公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目 2,161.08 万元、昆山顺威塑料空调风叶生产线项目 8,856.04 万元、芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目 1,277.30 万元、本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目 324.97 万元。截至 2012 年 7 月，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”及“昆山顺威塑料空调风叶生产线项目”累计使用募集资金 17,480.20 万元，累计投入比例为 100.00%。截止 2014 年 1 月 31 日，上述两个募集资金投资项目专户结余（含利息收入净额）6,430.63 万元。募集资金结余主要原因是：公司充分结合现有的生产设备配置与自身在空调配件行业的技术优势和经营经验，对募投项目的生产、工艺、测试等环节进行了优化，部分装备采用自主研发方式得以实现，使得装配、工艺、测试和生产设备的固定资产投入较原计划大幅减少，注塑效率也大幅提高；同时公司为降低设备安装成本，公司技术工人参与了设备的安装、调试工作；另外机械制造业近年来持续低迷，部分设备采购成本也低于预期。 2、“公司建设工程塑料及风叶研发中心项目”累计使用募集资金 1,053.98 万元，累计投入比例为 100.00%。截止 2016 年 3 月 31 日，该募集资金投资项目专户结余（含利息收入净额）2,296.33 万元。募集资金结余主要原因是：通过前期募集资金的投入，研发中心的设备、仪器等硬件已大幅升级，研发能力已适应企业现阶段技术发展战略实施的现状并能满足公司未来发展的需要；各种软件的开发和采购需与公司长期运作、发展配套，将在日后以自有资金方式投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

附表二：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1、本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目	1、本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目	1,053.98	-	1,053.98	100%	2015.12.31	不适用	不适用	否
合计	-	1,053.98	-	1,053.98	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					<p>第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。“公司工程塑料及风叶研发中心项目”通过前期募集资金的投入，研发中心的设备、仪器等硬件已大幅升级，研发能力已适应企业现阶段技术发展战略实施的现状并能满足公司未来发展的需要；各种软件的开发和采购需与公司长期运作、发展配套，将在日后以自有资金方式投入。因此，公司拟终止建设工程塑料及风叶研发中心项目并将项目剩余募集资金永久性补充流动资金。截至2016年3月31日，上述项目节余募集资金2,296.33万元（含利息收入净额）已永久补充公司流动资金。</p> <p>本次《关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已经2016年2月4日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议及2016年2月29日召开的2015年度股东大会审议通过。</p>				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					无				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					无				