

迈克生物股份有限公司

关于公司部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）于 2023 年 3 月 10 日分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟将迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目的计划完工时间由 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月，即延期 12 个月。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，本议案属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412 号）的核准，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）56,000,000 股，每股发行价格为 28.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,574,160,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,703,564.36 元，实际募集资金净额为人民币 1,557,456,435.64 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 26 日出具信会师报字[2022]第 ZD10018 号《验资报告》审验。

二、募集资金承诺投资项目情况

截至 2023 年 2 月 28 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用进度情况如下：

单位: 万元

| 序号 | 募投项目名称 | 项目总投资额 (万元) | 募集资金承诺投资总额 (1) (万元) | 累计使用募集资金 (2) | 累计完成进度 (3) = (2) ÷ (1) | |
|----|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------------|--------|
| 1 | 迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目 | 血液诊断产品生产线 | 43,591.00 | 24,340.83 | 8,540.47 | 35.09% |
| | 即时诊断产品生产线 | 55,486.00 | 30,864.84 | 14,597.26 | 47.29% | |
| | IVD 产品技术研发中心 | 85,135.00 | 47,308.06 | 26,139.55 | 55.25% | |
| | IVD 现代物流 | 23,821.00 | 13,228.99 | 7,696.98 | 58.18% | |
| 2 | 信息化和营销网络建设项目 | 17,000.00 | 9,554.46 | 569.20 | 5.96% | |
| 3 | 补充流动资金 | 54,000.00 | 30,448.46 | 30,588.20 | 100.46% | |
| 合计 | | 279,033.00 | 155,745.64 | 88,131.66 | 56.59% | |

注: 以上募集资金累计使用金额未经审计。

三、募投项目延期的具体情况和原因

(一) 部分募投项目延期的具体情况

根据募投项目的实际建设与投入情况,公司经过审慎的研究论证,在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更,项目实施的可行性未发生重大变化的情况下,拟将募投项目—迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目的计划完工时间延期至 2024 年 12 月。

截至目前,迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目已完成主体工程的建设,公司后续将加快室内装修施工及设备安装、调试等后续工作,力争早日实现投产。

| 募投项目名称 | | 调整前 达到预定可使用状态日期 | 调整后 达到预定可使用状态日期 |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 迈克生物 天府国际 生物城 IVD 产业 园项目 | 血液诊断产品生产线 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
| | 即时诊断产品生产线 | | |
| | IVD 产品技术研发中心 | | |
| | IVD 现代物流 | | |

(二) 部分募投项目延期的原因

本次迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目 已在前期经过了充分的可行性论证,但在工程实施过程中的挖掘环节、地基建设环节和主体施工环节受到国内防护管理、拉闸限电、施工环境季节性等客观因素的不利影响,上述募投项目的整体建设进度有所放缓,预计无法在计

划的时间内完成。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整。

四、本次募投项目延期的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实际建设进度而做出的审慎决定，符合公司实际情况和发展战略，不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

五、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年3月10日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目迈克生物天府国际生物城IVD产业园项目的完成时间延长至2024年12月底。

（二）监事会审议情况

公司于2023年3月10日召开的第五届监事会第七次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，认为本次对募投项目的延期是根据公司募投项目实际建设进度做出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。同意本次募投项目的延期事项。

（三）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎性决策，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，公司独立董事一致同意本次部分募投项目延期的事项。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：迈克生物本次部分募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的审批程序，该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。迈克生物本次部分募投项目延期事项，不影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对迈克生物本次部分募投项目延期的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第七会议相关事项的独立意见；
- 4、招商证券股份有限公司关于迈克生物股份有限公司部分募投项目延期、使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十一日