

财通证券股份有限公司
关于科润智能控制股份有限公司
调整部分募集资金拟投资项目建设周期事项的
核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为科润智能控制股份有限公司（以下简称“科润智控”“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科润智控调整部分募集资金拟投资项目建设周期的事项进行核查，具体情况如下：

一、募投项目基本情况

本次募投项目为智慧新能源电网装备项目和金加工车间柔性化生产线技改项目，其中涉及调整建设周期的募投项目为金加工车间柔性化生产线技改项目，该项目总投资为 8,032.86 万元，实施主体为科润智控。项目主要投资内容包括建筑工程费用、设备及安装费用、公用工程费用、基本预备费及铺底流动资金等。公司募投项目拟投入募集资金情况如下所示：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	智慧新能源电网装备项目	22,955.16	22,955.16
2	金加工车间柔性化生产线技改项目	8,032.86	8,032.86
合计		30,988.02	30,988.02

二、募投项目具体调整情况

（一）项目调整情况

为保障募投项目的实施质量，公司基于谨慎性原则，结合募投项目建设情况和公司实际生产经营规划，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对金加工车间柔性化生产线技改项目建设周期进行调整，具体情况如下：

项目名称	调整前建设周期	调整后建设周期
金加工车间柔性化生产线技改项目	16个月	28个月

由上表可知，项目建设周期由16个月调整为28个月，调整后的具体建设进度如下：

建设进度	月													
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
项目前期工作	■	■												
项目工艺布局设计、设备购置			■	■	■	■								
厂房改造施工						■	■	■	■					
设备安装调试									■	■	■	■		
员工培训													■	
试生产及竣工验收														■

为保证项目按照拟定时间推进，项目各项工作可交叉进行。如在完成可行性研究、环保评估等工作的同时，可开展初步设计、设备订货及施工准备等；在进行施工图设计及施工建设的同时，可进行土建施工及设备安装等工作。

（二）调整建设周期具体原因

公司金加工生产线主要用于生产变压器油箱及壳体、高低压成套开关设备柜架和户外成套设备箱体等配套部件，金加工车间柔性化生产线技改项目与智慧新能源电网装备项目具有关联性，需同步规划、分步实施。

金加工车间柔性化生产线技改项目实施地点为现有厂区3号厂房，为保证该项目工艺布局及生产线改造所需空间，厂房改造施工及设备安装调试需在腾挪部分现有生产设备后进行。为不影响公司正常生产及运营，3号厂房部分现有生产设备规划在智慧新能源电网装备项目主体厂房部分建设后进行腾挪。综上，公司适当延长项目建设周期，在尚未达到厂房改造施工条件前，对项目开展工艺布局设计及设备购置工作。同时，为保证募投项目的实施效果，更好地提升金加工生产线的自动化程度，公司适当延长原有厂房改造施工及设备安装调试时间。

此外，在募集资金尚未到位的情况下，为保障募投项目的施工质量和整体运行效率，公司综合考虑现金流情况，适当延长该项目的建设周期。

综上，公司对募投项目金加工车间柔性化生产线技改项目建设周期进行调整。

三、本次调整对公司的影响

金加工车间柔性化生产线技改项目建设周期调整是公司综合考虑募投项目情况及公司生产实际情况下做出的审慎决定，仅涉及项目建设规划时间上的调整，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等。本次调整符合公司长期发展规划，不会对公司的正常经营产生影响。本次募投项目建设周期调整已经江山市经济和信息化局审查并更新相关备案文件，本次调整及审议程序均符合相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形。

四、本次事项履行的审议程序

2024年8月3日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于调整部分募集资金拟投资项目建设周期的议案》，公司第四届董事会战略委员会第一次会议和第四届董事会独立董事第一次专门会议事前审议通过该议案，根据2023年度股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

五、核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目金加工车间柔性化生产线技改项目调整建设周期的事项已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。独立董事已就该事项召开第四届董事会独立董事第一次专门会议并事前审议通过。本次事项的内容和审议程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对科润智控调整部分募集资金拟投资项目建设周期事项无异议。

