

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2024-039

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于延长部分募投项目实施期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“竞业达怀来科技园建设项目”实施期限延长至2024年12月31日。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1535号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,500,000股，发行价格31.83元/股，募集资金总额为人民币843,495,000.00元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币767,938,484.55元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，截至2024年6月30日，公司募集资金使用及存放情况详见2024年8月29日刊载于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为了更好地维护公司和全体股东的利益，公司基于审慎原则，对募集资金投资项目进行充分分析和论证，在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，公司对以下募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行调整：

序号	项目	调整前项目预定可使用状态日期	调整后项目预定可使用状态日期
1	竞业达怀来科技园建设项目	2024年8月	2024年12月

（二）部分募投项目延期的原因

公司在本项目实施过程中，由于客观原因，科技园主体部分延期至2023年12月完成建设主管部门组织的建设项目验收，科技园部分楼宇于2024年完成验收。报告期内，公司积极推进厂房装修、设备购置等工作，生产与质量验证中心已搬入科技园，并开展生产经营工作。目前，部分楼宇内的测试实验室、实训室及配套建设工作仍在继续。截至2024年6月30日，怀来科技园项目募集资金使用进度已达到82.12%。

同时，近年来国内市场经济环境较为复杂多变，客户需求呈现多样化，公司在实施上述项目的过程中相对谨慎，根据行业政策、市场环境及客户需求等变化适时调整项目研发方向，动态规划和建设与之匹配的实验测试环境及实训环境，审慎推进项目实施进度。作为公司建设增强科技能力的支撑，公司将持续对怀来科技园项目进行投入。在项目实施过程中，公司将部分实验测试工作委托给了专业的外部机构，以实现资源的最优配置和效率的提升。因此，公司适度调整了项目进度，以确保最终成果的可靠性和投资的合理性。

为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，基于谨慎性原则，公司根据当前项目建设的实际情况，对“竞业达怀来科技园建设”募投项目实施期限进行延期，以提高募集资金使用效率和效果。在不改变募投项目使用方向、用途和投资总额的前提下将实施期限延长至2024年12月31日。

四、部分募投项目延期的影响

本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况做出的审慎决定，项目的

延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司内审部门将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

五、相关审批程序和审核意见

（一）董事会审议情况

2024年8月27日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，本议案无须经过股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年8月27日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。监事会认为：公司本次延长部分募投项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次延长部分募投项目实施期限的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，国金证券认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；上述事项已履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；保荐机构对公司本次延长部分募投项目实施期限的事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司延期部分

募投项目实施期限的核查意见》。

特此公告。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日