

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-38

# 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于调整宁东铁路电气化改造项目 外部电源工程项目投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏西部创业实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月29日召开第十届董事会第十三次会议(临时会议),审议通过了《关于调整宁东铁路电气化改造项目外部电源工程项目投资的提案》。现将有关情况公告如下:

## 一、项目投资调整情况

经公司2023年11月22日召开的第十届董事会第七次会议(临时会议)审议通过,公司全资子公司宁夏宁东铁路有限公司(以下简称“宁东铁路”)计划投资2.71亿元用于电气化改造及电力贯通线工程项目配套外部电源工程。2023年12月25日,宁东铁路电气化改造项目外部电源工程取得宁夏回族自治区发展和改革委员会(以下简称“自治区发展改革委”)的核准批复。

由于工程可行性研究批复与初步设计完成编制时间跨度较大,部分线路走径发生较大变化,部分架空线路变更为地埋电缆,宁东铁路为此向自治区发展改革委申请调整有关建设内容。近日,

自治区发展改革委发函，对宁东铁路电气化改造项目外部电源工程项目有关建设内容变更事宜予以核准。

本次调整增加投资 0.52 亿元，工程投资估算由 2.71 亿元增加至 3.23 亿元。具体调整内容及原因如下：

序号	拟调整项目	调整金额 (亿元)	调整主要原因
1	建筑安装费	0.4355	8.65 公里架空线变更为地埋电缆，每公里增加 497 万元。
2	其他费	0.076	(1) 建设场地征用及清理费增加 568 万元； (2) 项目建设管理费增加 218 万元； (3) 生产准备费增加 43 万元； (4) 项目建设技术服务费减少 69 万元。
3	基本预备费	0.0017	投资增加导致。
4	建设期 贷款利息	0.0084	投资增加导致。
合 计		0.5216	--

除以上调整外，本工程建设主体及建设工期等内容未发生变化。

本事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，调整投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

## 二、调整投资后的工程情况

(一) **主要工程**：新建 110kV 线路总长 137.87km（减少 0.73km）。其中：架空线路 111.2km（减少 8.65km），电缆 26.67km（增加 7.92km）。

### 1. 已调整变化工程（2 项）

(1) 青龙山变电站-鸳鸯湖牵引站 110kV 线路工程。线路全长 34.8km，其中：架空线路 27.8km（减少 3.0km），电缆 7.0km（增加 3.0km）。

(2) 青龙山变电站-冯记沟牵引站 110kV 线路工程。线路全长 31.97km（减少 0.73km），其中：架空线路 25.65km（减少 5.65km），电缆 6.32km（增加 4.92km）。

### 2. 未调整变化工程（4 项）

(1) 甜水河变电站-古窑子牵引站 110kV 线路工程。线路全长 20km，其中：架空线路 19.55km，电缆 0.45km。

(2) 古窑子牵引站-鸳鸯湖牵引站 110kV 线路工程。线路全长 10.7km，其中：架空线路 6.7km，电缆 4.0km。

(3) 月泉变电站-冯记沟牵引站 110kV 线路工程。线路全长 29km，其中：架空线路 28.4km，电缆 0.6km。

(4) 利通变电站-新华桥牵引站 110kV 线路工程。分为主供线路及备供线路，主供线路全长 5.7km（其中：架空线路 3km，电缆 2.7km），备供线路全长 5.7km（其中：架空线路 0.1km，电缆 5.6km）。

**(二) 建设工期：**工程建设工期 12 个月。

**(三) 资金来源：**外部电源工程投资 3.23 亿元，全部由宁东铁路自筹解决，其中：自有资金占比不低于 50%。

**(四) 可行性分析：**工程建成后，宁东铁路的运输能力预计提升 10%，运输质量将得到有效提升。在国家现行政策下，假设执行 0.197 元/吨公里的铁路运价计算，考虑预期计费运距增加的因素，包含外部电源工程项目在内的电气化改造及电力贯通线工程项目全部投资税后内部收益率 6.07%，大于铁路既有线改造行业基准收益率 6%，按基准折现率 6% 计算，财务净现值为 1402 万元，工程项目运营期内不会出现亏损。本工程项目具有一定的盈利能力和财务积累能力，财务评价可行。

### 三、调整工程投资对公司的影响

(一) 公司目前财务状况稳定、良好，现金流较为充足，本次投资调整不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

(二) 本工程投资总额、预期收益等数据均为预估数值，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

(三) 公司将严格按照设计标准进行施工，及时履行相关环评、安评、环评等程序。继续加强与地方政府、电力部门及沿线单位的沟通协调，统筹资金安排，严格资金调度，加强财务风险防控，确保工程建设安全、质量、进度“三可控”。

### 四、备查文件

(一) 宁夏先科电力设计咨询有限公司《宁东铁路电气化改

造项目申请报告可行性研究阶段可研设计说明书及附图》。

(二)宁夏回族自治区发展和改革委员会《自治区发展改革委关于变更宁东铁路电气化改造项目外部电源工程项目有关建设内容的函》。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2024年9月30日