

证券代码：002015

证券简称：协鑫能科

公告编号：2024-092

协鑫能源科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会和监事会均同意公司将募投项目之“新能源汽车充电场站建设项目”、“分布式光伏电站建设项目”、“新型电网侧储能电站建设项目”和“信息系统平台及研发中心建设项目”的预计完成日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732号），核准公司非公开发行不超过405,738,393股新股。公司以每股人民币13.90元的价格向14名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）270,863,302股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币3,764,999,897.80元，扣除与发行有关的费用人民币44,295,181.96元（不含税），实际募集资金净额为人民币3,720,704,715.84元，前述募集资金已于2022年2月21日到账。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年2月22日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《协鑫能源科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000091号）。

公司、公司子公司（募投项目实施主体等）已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议，对前述募集资金采取专户管理，募集资金的

使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金变更情况及使用情况

根据《协鑫能源科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》《第七届董事会第四十七次会议决议》《2022 年第二次临时股东大会决议》《第七届董事会第五十二次会议决议》《2022 年第三次临时股东大会决议》《第八届董事会第二十三次会议决议》《第八届董事会第二十五次会议决议》《2024 年第三次临时股东大会决议》，公司基于战略规划优化调整、募投项目实施进度及运营情况等因素，对部分募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、预计完成时间和部分募集资金用途等做出合理变更。

截至 2024 年 10 月 31 日，公司募投项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

序号	项目名称		原项目		新项目		项目拟投入募集资金与累计投入募集资金差异	预计完成时间
	原项目	新项目	拟投入募集资金	累计投入募集资金	拟投入募集资金	累计投入募集资金		
1	新能源汽车换电站建设项目（注①）	新能源汽车充电场站建设项目	239,170.47	28,964.58	30,000.00	976.24	29,023.76	2024 年 12 月
2		分布式光伏电站建设项目			70,000.00	0.00	70,000.00	2024 年 12 月
3		新型电网侧储能电站建设项目			80,000.00	29,385.25	50,614.75	2024 年 12 月
4		永久补充流动资金			30,205.89	30,200.00	5.89	不适用
5	信息系统平台及研发中心建设项目（注②）		20,000.00	17,027.62	-	-	2,972.38	2024 年 12 月
6	永久补充流动资金（注③）		112,900.00	112,900.00	-	-	0.00	不适用
合计			372,070.47	158,892.20	210,205.89	60,561.49	152,616.78	-

注：①2024 年 4 月，原募投项目之“新能源汽车换电站建设项目”终止，该项目剩余募集资金为变更后的新项目拟投入募集资金金额；②“信息系统平台及研发中心建设项目”正常实施中，该项目剩余募集资金不涉及变更；③募集资金首次永久补充流动资金 112,900.00 万元，已全部补流，不涉及变更。

二、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

公司募投项目之“新能源汽车充电场站建设项目”、“分布式光伏电站建设项目”、“新型电网侧储能电站建设项目”和“信息系统平台及研发中心建设项目”是基于行业发展趋势、公司发展战略以及业务发展需要等确定的，符合国家政策及市场发展需求，前期虽然经过了充分的可行性论证，但由于受国家或地方有关政策调整、项目审批和市场环境等影响，在实际实施过程中仍存在较多不可控因素，部分项目实施进度延缓，预计无法在原定计划内完成建设。

为积极推进募投项目实施，降低募集资金使用风险，公司结合目前募投项目的实施进展以及业务发展规划，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及募集资金投入金额等不发生变化的情况下，经审慎研究，决定将“新能源汽车充电场站建设项目”、“分布式光伏电站建设项目”、“新型电网侧储能电站建设项目”和“信息系统平台及研发中心建设项目”预计完成日期进行调整。调整情况如下：

项目名称	本次调整前项目 预计完成日期	本次调整后项目 预计完成日期
新能源汽车充电场站建设项目	2024年12月31日	2025年12月31日
分布式光伏电站建设项目		
新型电网侧储能电站建设项目		
信息系统平台及研发中心建设项目		

三、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据客观原因和募投项目实施的实际情况做出的审慎决策，有利于公司更好地使用募集资金，保证募投项目顺利地实施。本次延期未改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及募集资金投入金额，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

四、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会认为：本次部分募投项目延期是根据公司募投项目的客观实际情况

做出的审慎决定，符合公司实际经营需要，有助于确保募投项目的实施和募集资金使用的有效性，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。董事会同意公司本次部分募投项目延期事项。该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第八届监事会第二十三次会议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期是根据公司募投项目的客观实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。该事项审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等相关规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。本次部分募投项目延期是根据公司募投项目的客观实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

综上，本保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二十三次会议决议；
- 3、中国国际金融股份有限公司关于协鑫能源科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2024年11月21日