

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2024-155

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）于2024年12月30日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”和“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的实施期限进行延期，本次部分募投项目实施期限延期事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目概述

1、可转债募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]353号）核准，公司向社会公开发行面值总额183,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，扣除各项发行费用合计人民币1,437.60万元后，实际募集资金净额为人民币181,562.40万元。上述募集资金已于2020年6月10日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构及存放募集资金的银行签

订了募集资金监管协议。

公司2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	投入募集资金额
1	年产5万吨高精铜合金带箔材项目	72,485.00	60,000.00
2	年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）	27,231.00	27,000.00
3	年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）	127,192.00	48,000.00
4	年产2万吨高精密铜合金线材项目	17,200.00	8,000.00
5	补充流动性资金	40,000.00	38,562.40
合计		284,108.00	181,562.40

2、可转债募集资金使用情况

截至2024年12月27日，公司2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金累计投入金额	投资进度	计划项目达到可使用状态日期
1	年产5万吨高精铜合金带箔材项目	60,000.00	48,807.83	81.35%	2024年12月
2	年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）	27,000.00	20,562.44	76.16%	2024年12月
3	年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）	48,000.00	49,624.25	103.38%	2022年12月
4	年产2万吨高精密铜合金线材项目	8,000.00	8,580.42	107.26%	2024年12月
5	补充流动性资金	38,562.40	38,565.52	100.01%	不适用
合计		181,562.40	166,140.46	91.51%	

注：投资进度=募集资金累计投入金额/募集资金承诺投资金额。

二、本次募投项目延期的情况及原因

1、本次募投项目延期的情况

为确保募投项目建设的稳步推进，公司基于谨慎性原则对募投项目“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”和“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”的投资进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，本次延期后的募投项目情况如下：

序号	项目名称	计划项目达到可使用状态日期 (调整前)	计划项目达到可使用状态日期 (调整后)
1	年产5万吨高精铜合金带箔材项目	2024年12月	2025年12月
2	年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）	2024年12月	2025年12月

2、本次募投项目延期的原因

(1) “年产5万吨高精铜合金带箔材项目”延期原因

目前，该项目已经基本完成厂房主体结构建设，项目建设过程中为满足技术创新和工艺升级的需要，公司在部分关键设备选型上进行了必要的调整，由国产变为进口，以确保产品竞争力和服务质量，由于进口设备定制、交付周期长，导致项目建设进度与预期存在一定差异，无法在计划时间达到预计可使用状态。

(2) “年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”延期原因

本项目属改扩建性质，产线建设与生产任务同步推进，公司需确保在不影响生产连续性的前提下，稳步实施本募投项目，分步实施、分步投产，目前项目二期已全部建成并投入生产运营，项目三期厂房主体结构正在建设，主辅设备已完成招标，将陆续进厂安装调试。

基于上述原因，公司结合募集资金投资项目的实际实施情况，并经过谨慎的研究论证，在募集资金投资项目其他内容不发生变更的情形下，将“年产5万吨高精铜合金带箔材项目”和“年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。

3、募投项目延期对公司经营的影响

本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决

定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，公司将加强项目的建设进度，争取早日达到预期效益。

三、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、项目内容未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司部分可转换公司债券募集资金投资项目实施期限延期。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

楚江新材本次募集资金投资项目延期事项，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十三次会议决议；

3、华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日