

证券代码：300920

证券简称：润阳科技

公告编号：2025-017

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2654号），浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“润阳科技”、“公司”、“本公司”）获准公开发行2,500.00万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为26.93元/股，募集资金总额为67,325.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为61,201.98万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月21日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第ZF11043号《验资报告》。募集资金已汇入本公司开立的募集资金专户，具体明细如下：

户名	开户行	账号	募集资金用途	募集资金专户余额（万元）
浙江润阳新材料科技股份有限公司	招商银行股份有限公司湖州长兴支行	572900612510301	年产10,000万平方米IXPE扩产项目	36,723.16
浙江润阳新材料科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司杭州江城支行	10464000000375297	智能仓储中心建设项目	8,431.19
浙江润阳新材料科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司长兴县支行	19125101040031250	补充营运资金项目	5,712.76
浙江润阳新材料科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司海创园支行	3301040160016830864	研发中心建设项目	5,565.94
浙江润阳新材料科技股份有限公司	中国银行股份有限公司长兴县支行	403978877878	年增产1,600万平方米IXPE自动化技改项目	4,768.93
合计				61,201.98

（二）募集资金结存情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	61,201.98
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	2,472.01
减：汇兑损益	13.80
减：募投项目已投入金额	37,241.28
其中：2021-2023 年度使用金额	30,589.05
本报告期使用金额	6,652.23
本年募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金	3,645.50
期末尚未使用的募集资金余额	22,773.41
其中：募集资金专户余额	209.56
理财产品余额	3,563.85
暂时补充流动资金	19,000.00

注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

二、募集资金存放与管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金监管协议签署情况

2021 年 1 月，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）与招商银行股份有限公司湖州长兴支行、华夏银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司长兴县支行、杭州银行股份有限公司海创园支行、中国银行股份有限公司长兴县支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》

的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限、部分募投项目延期的议案》，同意“年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目”增加实施主体为公司已在泰国设立的全资孙公司“泰阳新材料科技（泰国）有限公司”（以下简称“泰阳新材料”）。公司、全资孙公司泰阳新材料与中国银行（泰国）股份有限公司及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，开立了存放币种为泰铢以及美元的募集资金专户，明确了各方的权利和义务。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，向中国银行（泰国）股份有限公司申请增加开立了募集资金专项账户，资金存放币种为“人民币”，用于公司增加的实施主体泰阳新材料实施的“年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目”募集资金的存放与使用，公司、全资孙公司泰阳新材料与保荐机构以及中国银行（泰国）股份有限公司共同签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司各募集资金存放专户账户的余额如下：

银行名称	专户账号	账户类别	币种	期末余额 (原币万元)	期末余额 (人民币 万元)	备注
招商银行股份有限公司湖州长兴支行	572900612510301	募集资金专户	RMB	2.59	2.59	存续
华夏银行股份有限公司杭州江城支行	10464000000375297	募集资金专户	RMB	94.37	94.37	存续
杭州银行股份有限公司海创园支行	3301040160016830864	募集资金专户	RMB	-	-	本期注销账户

中国银行股份有限公司长兴县支行	403978877878	募集资金专户	RMB	-	-	本期注销账户	
中国农业银行股份有限公司长兴县支行	19125101040031250	募集资金专户	RMB	-	-	本期注销账户	
中国银行（泰国）股份有限公司	100000301155724	募集资金专户	THB	409.88	87.16	本期新开立账户	
中国银行（泰国）股份有限公司	100000301155735	募集资金专户	USD	0.01	0.09	本期新开立账户	
中国银行（泰国）股份有限公司	100000301201568	募集资金专户	RMB	25.35	25.35	本期新开立账户	
专户余额						209.56	
现金管理户						3,563.85	
闲置募集资金暂时补充流动资金						19,000.00	
合计						22,773.41	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2024年度公司实际使用募集资金人民币 6,652.23 万元，截至 2024 年 12 月 31 日累计使用募集资金人民币 37,241.28 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限、部分募投项目延期的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目”拟增加实施主体为公司已在泰国设立的全资孙公司泰阳新材料，增加实施地点为泰国春武里府是拉差县，预计使用募集资金 2,078.67 万美元（约合人民币 14,945.63 万元），项目预计正常投产时间为 2026 年 10 月。本次拟延长“年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目”募集资金使用期限，将该项目达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 10 月 31 日。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,303.78 万元，独立董事和保荐机构兴业证券发表了明确同意的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10329 号），上述置换工作已执行完毕。

2、公司于 2021 年 11 月 10 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。独立董事和保荐机构兴业证券发表了明确同意的意见。2024 年公司置换银行承兑汇票金额为 861.13 万元，截至报告期末，已置换的银行承兑汇票金额为 6,890.82 万元。

3、2023 年 1 月 16 日，公司因操作失误使用招商银行专户（专户账号：572900612510301）置换前期已使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设工程款 140.00 万元，后公司通过自查发现实际应使用杭州银行专户（专户账号：3301040160016830864）进行该笔置换，公司已于 2023 年 5 月 11 日对上述置换专户进行了调整，使用正确专户资金完成银行承兑汇票的置换。公司后续将加强相关管理工作，避免未来出现类似状况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2024 年 2 月 19 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 20,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。

截至报告期末，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 19,000 万

元。截至 2025 年 2 月 17 日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的 19,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，使用期限未超过 12 个月。该事项已于 2025 年 2 月 18 日公告，符合相关法律、法规要求。

公司于 2025 年 2 月 18 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 16,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。

（五）节余募集资金使用情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本次涉及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的概况：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”已完成投入，达到预定可使用状态，公司拟将节余募集资金人民币 833.16 万元永久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）；“补充营运资金项目”结项，拟将节余募集资金人民币 8.87 万元用于永久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。本次涉及已结项的募投项目节余募集资金永久补充流动资金概况：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年增产 1,600 万平方米 IXPE 自动化技改项目”已于 2024 年 4 月结项，公司拟将节余募集资金人民币 2,803.49 万元永久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）。

截至 2024 年 12 月 31 日，研发中心建设项目实际剩余募集资金 833.16 万元、补充营运资金项目实际剩余募集资金 8.87 万元、年增产 1,600 万平方米 IXPE 自动化技改项目实际剩余募集资金 2,803.48 万元（含利息收入），已用于永久性补充流动资金。

（六）超募资金使用情况

本报告期内，本公司无超募资金，不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

1、公司于2023年11月24日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，继续使用16,000万元（含本数）闲置募集资金和10,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-043）。

2、公司于2024年11月21日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，继续使用不超过10,000万元（含本数）闲置募集资金和不超过10,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-077）。

3、截至报告期末，公司尚未使用的募集资金22,773.41万元，其中使用募集资金进行现金管理3,563.85万元，闲置募集资金暂时补充流动资金为19,000.00万元，其他各项募集资金余额209.56万元均存放在对应的募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年11月4日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产10,000万平方米IXPE扩产项目”因市场环境发生变化，根据现阶段实际情况，为提高募集资金使用效率，同意公司拟对募投项目“年产10,000万平方米IXPE扩产项目”实施地点为湖州长兴县部分予以终止。本次募投项目终止后，结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户，并按照募集资金的管理要求进行存放和管理。后续公司将持续积极寻求未来发展前景较好、符合公司发展战略、具有较强盈利能力和增强公司核心竞争力的项目，公司将会根据实际情况，再确

定剩余募集资金的使用计划并及时履行相应的决策审批程序后及时披露。

截至 2024 年 12 月 31 日，募投项目“年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目”实施地点为湖州长兴县部分计划使用募集资金 21,777.53 万元人民币，已使用募集资金 15,780.58 万元人民币，后续待支付 1,930.15 万元人民币，结余募集资金为 5,922.19 万元人民币（其中含利息收入和理财收益等）。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，本公司不存在变更募集项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、其他

（一）会计师事务所的鉴证结论

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江润阳新材料科技股份有限公司编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZF10136 号）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：润阳科技 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了润阳科技 2024 年度募集资金存放与使用情况。

（二）保荐机构核查意见

润阳科技 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

因市场环境发生变化，润阳科技将年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目分为了泰国实施部分及湖州市长兴县实施部分，公司已对湖州市长兴县实施部分进行终止；此外，公司已对研发中心建设项目和补充营运资金项目进行结项，对智能仓储中心建设项目进行终止。募集资金整体投资进度较为缓慢。保荐机构已督促公司对募投项目的可行性进行定期复盘，结合实际情况加快募投项目的实施，并做好募投项目相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		67,325.00		本年度投入募集资金总额		6,652.23				
报告期内变更用途的募集资金总额		9,378.45		已累计投入募集资金总额		37,241.28				
累计变更用途的募集资金总额		9,378.45								
累计变更用途的募集资金总额比例		15.32%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年增产 1,600 万平方米 IXPE 自动化技改项目	否	4,768.93	4,768.93	50.26	2,221.55	46.58%	2024 年 04 月 15 日	700.56	不适用	否
2、年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目-湖州地区	否	21,777.53	21,777.53	1,688.36	15,780.58	72.46%	不适用【注 2】	不适用	不适用	是
年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目-泰国地区	否	14,945.63	14,945.63	3,990.84	3,990.84	26.70%	2026 年 10 月 31 日	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	否	5,565.94	5,565.94	804.84	4,965.55	89.21%	2024 年 10 月 15 日	不适用	不适用	否

4、智能仓储中心建设项目	否	8,431.19	8,431.19	117.91	4,570.00	54.20%	不适用【注3】	不适用	不适用	是
5、补充营运资金项目	否	8,000.00	5,712.76	0.02	5,712.76	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		63,489.22	61,201.98	6,652.23	37,241.28	60.85%		700.56		
超募资金投向										
无										
合计		63,489.22	61,201.98	6,652.23	37,241.28	60.85%		700.56		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>募投项目实施前期，因土地置换和权证办理等多方面因素影响，造成进度延缓，致使募投项目推进工作整体滞后。后受宏观因素的综合影响，募投项目实施进度延缓。2024年4月，公司根据市场实际情况，为了提高募集资金使用效率，更好地满足市场需求和发展战略需要，经公司审慎研究，“年产10,000万平方米IXPE扩产项目”拟增加实施主体为公司已在泰国设立的全资孙公司泰阳新材料，新增实施地点为泰国春武里府是拉差县，项目预计正常投产时间为2026年10月，同时延长“年产10,000万平方米IXPE扩产项目”募集资金使用期限，将该项目达到预定可使用状态日期调整为2026年10月31日。截至报告期末，“年增产1,600万平方米IXPE自动化技改项目”、“研发中心建设项目”和“补充营运资金项目”已达到预定可使用状态，公司已进行结项。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、公司的下游客户主要是PVC地板生产企业，产品主要销往北美等地区。2023年下半年，公司下游客户PVC地板生产制造企业陆续在泰国投资建厂，公司根据业务发展需要，配套完成产能布局，满足客户供货节点和快速响应客户的配套要求，决定在泰国建立生产基地，公司新增了泰阳新材料作为募投项目实施主体；同时，考虑到现有产能已能满足国内下游客户的需求，公司于2024年11月终止“年产10,000万平方米IXPE扩产项目”在湖州长兴县实施的部分。</p> <p>2、因前述“年产10,000万平方米IXPE扩产项目”变更及市场情况变化，公司湖州地区现有仓储能力已能满足需要，按原设计产能新建智能仓储中心已不符合实际需求。根据目前实际情况，公司不再对该项目尚未投入的智能仓储设备及其他软硬件进行投资，并于2025年1月终止“智能仓储中心建设项目”。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司年产10,000万平方米IXPE扩产项目拟增加实施主体为公司已在泰国设立的全资孙公司泰阳新材料，增加实施地点为泰国春武里府是拉差县，预计使用募集资金2,078.67万美元（约合人民币14,945.63万元）。本次增加实施主体及实施地点主要系公司下游客									

	<p>户 PVC 地板生产制造企业陆续在泰国投资建厂，公司根据行业发展需要，配套完成产能布局，满足客户供货节点的要求，且上述主体所处区域附近交通便利，有利于快速响应客户的配套要求。因此公司综合上述因素，结合募投项目实施的实际情况以及公司的整体发展规划，为提高募集资金使用效率，增强公司竞争力，公司在原有实施主体的基础上增加实施主体泰阳新材料，并相应增加泰国春武里府是拉差县作为实施地点。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1、公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 6,303.78 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10329 号），上述置换工作已执行完毕。</p> <p>2、公司于 2021 年 11 月 10 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。2024 年公司置换银行承兑汇票金额为 861.13 万元，截至报告期末，已置换的银行承兑汇票金额为 6,890.82 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、公司于 2024 年 2 月 19 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 20,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。</p> <p>2、截至报告期末，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 19,000.00 万元。截至 2025 年 2 月 17 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 19,000.00 万元归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>3、公司于 2025 年 2 月 18 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 16,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、年增产 1,600 万平方米 IXPE 自动化技改项目已达到预定可使用状态并于 2024 年 4 月结项，公司将节余募集资金人民币 2,803.48 万元永久补充流动资金。因市场行情的变化，计划使用的设备价格有所下降，致使整个项目投资的成本降低，节约了部分募集资金。另外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管</p>

	<p>理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，增加了募集资金节余。</p> <p>2、2024年10月，研发中心建设项目已经完成竣工验收程序，达到预定可使用状态，公司对该项目进行结项，公司将节余募集资金人民币833.16万元永久补充流动资金。研发中心建设项目实施过程中，公司严格遵守募集资金管理的有关规定，根据市场和行业发展的动态调整和优化投资方案，且部分新采购硬件设备的市场价格有所下降，从而有效的降低了本项目的新设备投入，较大程度上节约了设备支出。另外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，增加了募集资金节余。</p> <p>3、“补充营运资金项目”资金已全部用于日常营运项目的支出，公司于2024年10月对该项目进行结项，并将节余募集资金8.87万元全部用于永久补充流动资金。募集资金存放期间产生存款利息收入，增加了募集资金节余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、公司于2023年11月24日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设，不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，继续使用16,000万元（含本数）闲置募集资金和10,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内。</p> <p>2、公司于2024年11月21日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，继续使用不超过10,000万元（含本数）闲置募集资金和不超过10,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自第四届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内。</p> <p>3、截至报告期末，公司尚未使用的募集资金22,773.41万元，其中使用募集资金进行现金管理3,563.85万元，闲置募集资金暂时补充流动资金为19,000.00万元，其他各项募集资金余额209.56万元均存放在对应的募集资金专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：由于公司扣除发行费用后，本次募集资金净额为61,201.98万元，募集资金净额低于募集资金承诺投资总额，因此公司对补充营运资金项目的金额进行了相应的调整，补充营运资金项目调整后的投资总额为人民币5,712.76万元。

注 2: 公司于 2024 年 11 月 3 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议, 审议通过了《关于公司募投项目年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目部分终止的议案》, 因市场环境发生变化, 根据现阶段实际情况, 为提高募集资金使用效率, 同意关于公司募投项目年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目部分终止的事项。本次募投项目终止后, 结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户, 并按照募集资金的管理要求进行存放和管理。

注 3: 公司于 2025 年 1 月 3 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议, 审议通过了《关于公司募投项目智能仓储中心建设项目终止的议案》, 因“年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目”变更及市场情况变化, 公司湖州地区现有仓储能力已能满足需要, 按原设计产能新建智能仓储中心已不符合实际需求。根据目前实际情况, 同意终止公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能仓储中心建设项目”。本次募投项目终止后, 结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户, 并按照募集资金的管理要求进行存放和管理。