

岭南生态文旅股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1062 号核准，公司向社会公开发行面值总额 660,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，扣除相关发行费用 12,080,000.00 元，本次实际募集资金净额 647,920,000.00 元。

截至 2018 年 8 月 20 日止，公开发行可转换公司债券募集资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2018]G18000770290 号”验证报告验证。

2、2020 年非公开发行股票并募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2406 号核准，公司对 11 名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）155,601,655 股，每股发行价为人民币 2.41 元，募集资金总额为人民币 374,999,988.55 元，扣除发行费用 5,448,680.80 元，实际募集资金净额为人民币 369,551,307.75 元。

截至 2021 年 9 月 9 日止，非公开发行股票募集资金已全部到达公司并入账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴验字[2021]21001070045 号”验资报告验证。

（二）募集资金 2025 年半年度使用及结余情况

1、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金 533,848,213.999 元，其中：项目募集资金 363,376,858.04 元；闲置募集资金永久补充流动资金 170,471,355.95 元。

2025 年半年度，闲置募集资金永久补充流动资金 60,397,246.50 元。

截至 2025 年 6 月 30 日止，闲置募集资金暂时补充流动资金余额 109,733,730.30 元，募集资金账户余额为 6,131,093.59 元。

2、2020 年非公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司累计使用募集资金 368,785,714.65 元，全部用于项目建设。

2025 年半年度，使用节余募集资金永久补充流动资金 721,583.55 元。截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额为 62.15 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规制定了《岭南园林股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

公司及其子公司乳山市岭南生态文化旅游有限公司、子公司邻水县岭南生态工程有限公司聘请东莞农村商业银行股份有限公司南城支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行、东莞银行股份有限公司东莞分行、长沙银行股份有限公司广州分行和中国农业银行股份有限公司东莞东城支行作为公开发行可转换公司债券募集资金的监管银行，在监管银行开立了专项募集资金账户，并签署了《募集资金三方监管协议》。

公司聘请中国农业银行股份有限公司东莞东城支行、交通银行股份有限公司宿迁分行、交通银行股份有限公司东莞分行大朗支行、东莞银行股份有限公司东城支行、渤海银行股份有限公司东莞分行、广发银行股份有限公司东莞分行茶山支行、长沙银

行股份有限公司广州分行粤能支行作为非公开发行股票募集资金的监管银行，在监管银行开立了专项募集资金账户，并签署了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 10 月，公司和保荐机构川财证券有限责任公司分别与东莞农村商业银行股份有限公司南城支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行、东莞银行股份有限公司东莞分行、长沙银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司东莞东城支行、广发银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
东莞农村商业银行南城支行	110010190010079486	0.00	公开发行可转换公司债券募集资金
东莞农村商业银行南城支行	110010190010079785	0.00	公开发行可转换公司债券募集资金
上海浦东发展银行东莞分行	54010078801000000324	0.00	公开发行可转换公司债券募集资金
上海浦东发展银行东莞分行	54010078801400000335	0.00	公开发行可转换公司债券募集资金
东莞银行东莞分行	550009901000892	6,079,071.08	公开发行可转换公司债券募集资金
东莞银行东莞分行	520009901000898	0.00	公开发行可转换公司债券募集资金
长沙银行广州分行	800253967212026	1,279.93	公开发行可转换公司债券募集资金
长沙银行广州分行	800319974302013	50,742.49	公开发行可转换公司债券募集资金
农业银行御园支行	44274101040015682	0.09	公开发行可转换公司债券募集资金
2018 年公开发行可转换公司债券募集资金账户小计		6,131,093.59	
农业银行东莞东城支行	44274801040031403	0.00	非公开发行股票募集资金

交通银行宿迁分行	398899991013000157833	0.00	非公开发行股票募集资金
交通银行东莞分行 大朗支行	483007617013000196936	0.00	非公开发行股票募集资金
东莞银行东城支行	548000000333666	0.00	非公开发行股票募集资金
渤海银行东莞分行	2000572819002098	0.00	非公开发行股票募集资金
广发银行东莞分行 茶山支行	9550880077844400361	62.15	非公开发行股票募集资金
长沙银行广州分行 粤能支行	800000196201000004	0.00	非公开发行股票募集资金
2020 年非公开发行股票募集资金账户小计		62.15	
合计		6,131,155.74	

注 1：截至 2025 年 6 月 30 日，上述募集资金账户余额目前均被司法冻结，因公司涉及诉讼案件较多，债权人申请诉前保全措施导致募集资金账户存在多轮查封。

注 2：截至 2025 年 6 月 30 日，上述期末零余额的银行账户已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）未达到计划进度或预计收益的情况和原因

2018 年公开发行可转换公司债券募投项目中：乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目，项目完工进度均较原计划有所延后。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已投入募集资金 363,376,858.04 元用于乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目建设。乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目原计划于 2019 年 6 月完工，实际于 2020 年 6 月全部完工。邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目原计划于 2019 年 10 月完工，但由于国防光缆等地下管线及房屋迁改、城市规划调整等原因，工程无法按原计划进度完成。根据项目实施情况，公司于 2025 年 5 月 30 日召开董事会、监事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因公司尚未归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 109,733,730.30 元，公司暂时无法使用上述募集资金投入邻水项目。公司已向邻水项目当地政府主管部门申

请，剩余未完成的工程量不再推进，现正履行报批程序，邻水项目完工情况尚需甲方验收结算。结合公司经营情况、可转债募投项目实际情况、公司募集资金归还及使用等客观情况，经公司审慎评估，拟将募投项目邻水项目延期至 2026 年 5 月前完成。2018 年公开发行可转换公司债券募集资金项目的承诺效益系建设期和运营期的整体效益，鉴于该等项目的运营期未满，此外，项目公司乳山市岭南生态文化旅游有限公司 2025 年半年度计提信用减值损失 667.03 万元，导致 2025 年半年度利润为-726.34 万元，因此截止 2025 年 6 月 30 日累计实现效益和承诺效益金额差异较大。

2020 年非公开发行股票募投项目中：新郑市双泊河综合治理示范段工程（EPC）因工程方案变更、北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承包（EPC）因部分工程的征地拆迁的影响而致工期延误、前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包 II 标因设计方案变更、韶关市韶州公园建设项目勘察、设计、施工总承包（EPC）因施工方案变更，导致此四个项目工程量减少。因此截止 2025 年 6 月 30 日累计实现效益和承诺效益金额差异较大。该等项目目前已处于完工状态，募集资金已投产完毕，公司正在进行验收结算申报工作，项目可行性未发生变化。虽然该等项目最终实现效益须待最终结算后予以确定，但根据该等项目于截止 2025 年 6 月 30 日的累计实现效益情况和完工进度，预计该等项目最终结算后的实际效益将低于承诺效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的议案》，并于 2018 年 8 月 20 日经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会专字[2018]G18000770283 号”鉴证报告予以鉴证：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 110,877,800.00 元，其中乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目 88,604,700.00 元，邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目 22,273,100.00 元。截至 2018 年 8 月 20 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

公司第四届董事会第三十八次会议审议、第四届监事会第三十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，并经华兴会计师事务所（特

殊普通合伙)以“华兴专字[2021]21001070067号”鉴证报告予以鉴证：截至 2021 年 9 月 8 日止，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 345,908,100.52 元，置换金额情况如下：

单位：人民币元

募集资金投资项目	投资总额	截止披露日自有资金已投入金额	置换金额
新郑市双洎河综合治理示范段工程 (EPC)	67,000,000.00	66,747,537.16	66,747,537.16
北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承包 (EPC)	112,551,307.75	100,920,630.42	100,920,630.42
前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包 II 标	60,000,000.00	57,517,114.44	57,517,114.44
清泉寺公园建设项目勘察设计施工总承包 (EPC)	35,000,000.00	29,780,205.38	29,780,205.38
红河州建水县西庄紫陶小镇建设项目 (一期) I 标段勘察设计施工总承包 (EPC)	43,000,000.00	40,735,049.66	40,735,049.66
广东三水云东海国家湿地公园建设项目 (B 标)	25,000,000.00	23,649,108.21	23,649,108.21
韶关市韶州公园建设项目勘察、设计、施工总承包 (EPC)	27,000,000.00	26,558,455.25	26,558,455.25
合计	369,551,307.75	345,908,100.52	345,908,100.52

注：公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换 345,899,608.11 元。尚有 8,492.41 元存于募集资金专户中，后续继续用于项目建设。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 10 月 17 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 26,000 万元 (含本数) 的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2024 年 10 月 16 日，公司发布了《关于无法按期归还临时补流募集资金的公告》，前期补充流动资金的转债闲置募集资金余额 1.56 亿元已到期，公司因流动性紧张，无法按期归还至募集资金账户。

2025 年 1 月 24 日，公司已归还 4,600 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金，但仍未全额归还暂时补充流动资金的闲置募集资金。截至报告期末，公司尚未归还的暂时补充流动资金的闲置募集资金为 109,733,730.30 元。鉴于公司当前涉诉案件较多，且叠加资金流动性面临极大的压力，公司暂时仍无法足额归还用于暂时补充流动资金的募集资金。

（六）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司 2020 年非公开发行股票项目募集资金投入的募投项目均已完工，报告期内，上述募集资金监管账户仅为广发银行东莞分行茶山支行 9550880077844400361 账户，募集资金余额为 721,583.55 元，为募投项目子项目广东三水云东海国家湿地公园建设项目（B 标）节余募集资金，节余募集资金（含利息收入）低于 500 万元。公司 2020 年非公开发行股票募投项目广发银行东莞分行茶山支行 9550880077844400361 账号 2025 年 1 月被司法扣划 721,583.55 元。

（八）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

（十）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在关于前次募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2023 年 12 月 14 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议、于 2023 年 12 月 26 日召开的 2023 年第四次临时股东大会及于 2024 年 1 月 2 日召开的“岭南转债”2024 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，因公司公开发行可转债募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治工程 PPP 项目”总投资规模调减，公司拟将 10,258.14 万元募集资金继续用于邻水项目建设，将该项目部分剩余募集资金 18,400 万元进行永久性补充流动资金。

截至 2024 年末公司已使用永久补流金额为 110,074,109.45 元，包含东莞银行东莞分行 550009901000892 账号于 2024 年 3 月、12 月分别被司法划扣 1,817,878.79 元、4,290,000.00 元，公司已在 2024 年《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》中披露了可转债募集资金的使用情况及司法划扣情况。长沙银行广州

分行 800253967212026 账号于 2025 年 1 月被司法扣划 14,396,121.08 元，农业银行御园支行 44274101040015682 账户 2025 年 1 月被司法扣划 1,125.42 元为 2025 年度募集资金永久补流额度。2025 年 1 月 24 日，公司已归还 4,600 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金并永久补充流动资金。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用的永久补流金额为 170,471,355.95 元，未使用的永久补流金额为 13,528,644.05 元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2025 年 6 月 30 日止，本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金未按期归还的金额为 109,733,730.30 元。2025 年 3 月 22 日，中国证监会广东监管局对公司下达了《关于对岭南生态文旅股份有限公司采取责令改正措施的决定》，对公司采取责令改正的监管措施。

截至 2025 年 6 月 30 日止，邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目尚未完工验收，乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目、新郑市双泊河综合治理示范段工程（EPC）、北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承包（EPC）、前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包 II 标、韶关市韶州公园建设项目勘察、设计、施工总承包（EPC）尚未达到预计效益。

附件一：募集资金使用情况对照表

附件二：变更募集资金投资项目情况表

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日

附件 1

募集资金使用情况对照表
2025 年半年度

单位：人民币元

募集资金总额		1,017,471,307.75				本年度投入募 集资金总额	60,397,246.50			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		184,000,000.00				已累计投入募 集资金总额	902,633,928.64			
累计变更用途的募集资金总额比例		18.08%								
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目	是	647,920,000.00	463,920,000.00	-	363,376,858.04	78.33%	2026年5月31日	-7,704,545.39	否	否
永久补充流动资金	是	-	184,000,000.00	60,397,246.50	170,471,355.95	92.65%	不适用	不适用	不适用	否
新郑市双泊河综合治理示范段工程(EPC)	否	67,000,000.00	67,000,000.00	-	67,006,923.25	100.01%	2022年6月30日	-1,147,954.37	否	否
北海市合浦县廉州镇水环境整治二期工程项目设计-施工总承包(EPC)	否	112,551,307.75	112,551,307.75	-	112,480,707.65	99.94%	2024年9月30日	2,196.90	否	否
前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包II标	否	60,000,000.00	60,000,000.00	-	60,003,500.00	100.01%	2021年10月9日	-2,885.75	否	否
清泉寺公园建设项目勘察设计施工总承包(EPC)	否	35,000,000.00	35,000,000.00	-	35,005,783.99	100.02%	2022年8月31日	0.00	是	否

红河州建水县西庄紫陶小镇建设项目（一期）1 标段勘察设计施工总承包（EPC）	否	43,000,000.00	43,000,000.00	-	42,995,000.00	99.99%	2022年12月31日	0.00	是	否
广东三水云东海国家湿地公园建设项目（B 标）	否	25,000,000.00	25,000,000.00	-	24,289,100.00	97.16%	2021年8月11日	0.00	是	否
韶关市韶州公园建设项目勘察、设计、施工总承包（EPC）	否	27,000,000.00	27,000,000.00	-	27,004,699.76	100.02%	2022年5月31日	-37,858.46	否	否
承诺投资项目小计		1,017,471,307.75	1,017,471,307.75	60,397,246.50	902,633,928.64	--	--	-8,891,047.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）未达到计划进度或预计收益的情况和原因”									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”									

用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”

注：是否达到预计效益系对整个项目效益进行判断，并非仅计算本年度实现效益。

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表
2025 年半年度

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3） =（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后项目可行性是否发生重大变化
乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目	乳山市城市绿化景观建设及提升改造 PPP 项目和邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP 项目	463,920,000.00	0.00	363,376,858.04	78.33%	2026 年 5 月 31 日	-7,704,545.39	否	否
永久补充流动资金	/	184,000,000.00	60,397,246.50	170,471,355.95	92.65%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	647,920,000.00	60,397,246.50	533,848,213.99	-	-	-7,704,545.39	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）未达到计划进度或预计收益的情况和原因”				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。