



大公国际关于关注江苏富淼科技股份有限公司 可转债部分募投项目终止并将节余募集资金永 久补充流动资金、部分募投项目延期的公告

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“富淼科技”或“公司”）于债券市场发行“富淼转债”。大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）于2025年4月28日评定富淼科技主体信用等级为A，评级展望为稳定，“富淼转债”信用等级为A，评级有效期为2025年4月28日至2026年4月27日。

大公国际关注到，2025年8月29日，富淼科技发布关于可转债部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的公告，拟将向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“张家港市飞翔医药产业园配套7,600方/天污水处理改扩建”中的子项目“张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目”终止，并将剩余募集资金2,270.83万元（截至2025年6月30日，包含募集资金利息收入及理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于永久补充流动资金；拟将募投项目中“信息化升级与数字化工厂建设项目”和“张家港市飞翔医药产业园配套7,600方/天污水处理改扩建”中的子项目“张家港市飞翔医药产业园配套4,000方/天污

水处理中水回用与零排放改扩建”达到预定可使用状态时间延长至2027年第四季度。

“张家港市飞翔医药产业园新建配套 3,600 方/天污水处理项目”承诺募集资金投资总额 2,225.19 万元,截至 2025 年 6 月 30 日,实际投入募集资金总额 0 万元。终止的原因:实际执行过程中,鉴于张家港市飞翔医药产业园的实际招商进度不及预期,该项目的实际需求与预期存在差距,影响了项目的整体推进节奏。2025 年 8 月 5 日,公司收到张家港飞翔医药产业园通知,因该园区总体规划布局的节奏调整,原定由公司实施的“张家港市飞翔医药产业园新建配套 3,600 方/天污水处理项目”将由飞翔医药产业园区收回,并转由国资企业投资建设。

“信息化升级与数字化工厂建设项目”承诺募集资金投资总额 8,635.23 万元,截至 2025 年 6 月 30 日,实际投入募集资金总额 1,505.60 万元,变更前预计达到可使用状态日期为 2025 年第四季度。延期的原因:因整体工作体量较大,建设周期较长,前期虽经过充分的可行性论证,但在实施过程中受实际落地复杂度及外部环境变化影响,主要信息化及数字化模块未能按原计划全面启动,导致该募投项目整体投入进度受到影响;此外,随着当下数智化技术发展,为更好的利用新的数智化技术赋能企业管理,2024 年四季度以来,公司调整论证信息化与智能化的整体规划,该募投项目相应地根据规划适配调整,导致整个项目推进进度滞后,经评估预计需要延期才能完成建设。



“张家港市飞翔医药产业园配套 4,000 方/天污水处理中水回用与零排放改扩建”承诺募集资金投资总额 8,600.07 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，实际投入募集资金总额 1,973.93 万元，变更前预计达到可使用状态日期为 2025 年第四季度。延期的原因：自“张家港市飞翔医药产业园配套 7,600 方/天污水处理改扩建”项目开建以来，公司已经完成了基于原 2,000 方/天中水回用与零排放装置的技术改造。同时已同步启动“扩建 2,000 方/天中水回用与零排放项目”的前期规划与设计工作。然而，鉴于张家港市飞翔医药产业园的实际招商进度不及预期，且经评估，当前经技术改造后的必须达到零排放条件的污水处理能力已能够满足现有园区企业需求。在此背景下，为确保公司资产投入的效率和效益，并与园区招商实际进展相匹配，经审慎评估，公司决定对本项目的实施节奏进行调整。

大公国际认为，上述事项目前未对富淼科技经营活动和信用水平产生重大影响。因此大公国际决定维持富淼科技主体信用等级 A，评级展望维持稳定，“富淼转债”信用等级维持 A。

关于评级模型，富淼科技基础信用等级维持 a，外部支持调整子级维持 0。

大公国际将持续关注上述事项进展，密切关注上述事项对其信用水平可能产生的后续影响，及时进行信息披露。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司

2025 年 9 月 4 日



公告声明

评级对象或其发行人与大公国际、大公国际子公司、大公国际控股股东及其控制的其他机构不存在任何影响本次评级客观性、独立性、公正性、审慎性的官方或非官方交易、服务、利益冲突或其他形式的关联关系。

大公国际评级人员与评级委托方、评级对象或其发行人之间，不存在影响评级客观性、独立性、公正性、审慎性的关联关系。