

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2025-070

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于募集资金投资项目变更及延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟变更的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：浙江盛达铁塔有限公司（以下简称“浙江盛达”）智能制造升级改造项目、浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目（浙江盛达江东铁塔有限公司更名为浙江元利江东铁塔有限公司（以下简称“元利江东”），该募投项目名称亦为“浙江元利江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目”）、安徽宏源铁塔有限公司（以下简称“安徽宏源”）智能制造升级改造项目、江苏华电铁塔制造有限公司（以下简称“江苏华电”）智能制造升级改造项目、江苏振光电力设备制造有限公司（以下简称“江苏振光”）智能制造升级改造项目，投资总额、实施主体不变，对部分技改方向的项目建设内容及实施方案进行调整和优化，并根据调整后的实际需要相应调整各技改方向投资金额；安徽宏源智能制造升级改造项目减少 1 个技改方向。

● 本次拟变更的募投项目涉及变更金额 3,246.59 万元。

● 拟延期的募投项目：江苏华电智能制造升级改造项目、江苏振光智能制造升级改造项目达到预定可使用状态的日期从 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。

一、变更募集资金投资项目的概述

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金总额	113,694.09
募集资金净额	103,660.41
募集资金到账时间	2023 年 12 月 19 日
涉及变更投向的总金额	3,246.59
涉及变更投向的总金额占比	3.13%
改变募集资金用途类型	☐ 改变募集资金投向 ☐ 改变募集资金金额 ☐ 取消或者终止募集资金投资项目 ☐ 改变募集资金投资项目实施主体 ☐ 改变募集资金投资项目实施方式 ☐ 实施新项目 ☐ 永久补充流动资金 ☒ 其他：原募集资金投资项目的投资总额、实施主体不变，对部分项目实施内容、实施地点、实施期限进行变更

（一）本次变更募集资金投资项目情况

募集资金投资项目“智能制造升级改造项目”由公司各子公司实施，总投资 41,292.30 万元。原募集资金投资项目拟通过结合智能制造产业升级需求，行业自动化、智能化、信息化发展趋势，建设绿色生产车间，购置设备，搭建智能化生产线等，助力公司生产流程优化，提升生产效益和市场竞争力。

原募集资金投资项目的投资总额、实施主体不变，对部分项目实施内容、实施地点、实施期限进行变更，涉及变更金额 3,246.59 万元，本次事项不涉及关联交易，变更情况如下：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更前募投项目							变更后募投项目						
项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截止公告日计划累计投资金额	已投入金额	是否已变更募投项目，含部分变更（如有）	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
智能制造升级改造项目	浙江盛达	浙江省杭州市萧山区萧清大道2365号、2925号	9,081.30	9,081.30	/	709.76	部分变更	智能制造升级改造项目	浙江盛达	浙江省杭州市萧山区萧清大道2365号、2925号和浙江省绿色智造产业新城（萧山益农）	9,081.30	9,081.30	否
	元利江东	浙江省杭州市钱塘区江东三路6301号	2,589.80	2,589.80	/	353.68	部分变更		元利江东	不变更	2,589.80	2,589.80	否
	安徽宏源	安徽合肥市经济技术开发区桃花工业园耕云路405号	8,080.00	8,080.00	/	2,199.89	部分变更		安徽宏源	不变更	8,080.00	8,080.00	否
	江苏华电	江苏省徐州市经济技术开发区杨山路51号	9,490.00	9,490.00	/	2,742.05	部分变更		江苏华电	不变更	9,490.00	9,490.00	否
	江苏振光	江苏省镇江市丹徒区上党镇北风口608号	5,671.30	5,671.30	/	1,959.20	部分变更		江苏振光	江苏省镇江市丹徒区上党镇北风口608号和丹徒区上党镇王院村188号(老厂区)	5,671.30	5,671.30	否
小计			34,912.40	34,912.40		7,964.58					34,912.40	34,912.40	

注释1：智能制造升级改造项目实施内容较多、较为零散，且主要在各子公司现有厂区实施，项目的实施进度须统筹考虑公司当前生产任务，因此公司仅设定项目整体完成时点，未针对项目有具体明细时间表。浙江盛达智能制造升级改造项目、元利江东智能制造升级改造项目、安徽宏源智能制造升级改造项目原预计完成时间为2026年12月，江苏华电智能制造升级改造项目、江苏振光智能制造升级改造项目原预计完成时间为2025年12月。

注释 2：“已投入金额”为截至 2025 年 6 月 30 日项目投入金额。

（二）本次变更及调整事项所履行的决策程序

1.董事会审议情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2.监事会审议情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第二届监事会第十三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的议案》。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

一是浙江盛达将进行生产基地整体搬迁，项目实施地点需要进行变更。二是随着技术的迭代升级和生产需求的变化，对募投项目中不同技改方向的投资金额和实施方案进行优化调整。三是基于公司经营规划的变化，安徽宏源智能制造升级改造项目减少 1 个技改方向。四是为统筹公司当前生产任务与智能制造升级改造项目建设，及受建设项目部分变更调整的影响，部分募集资金投资项目延长实施期限。

三、变更募集资金投资项目的具体情况

（一）实施地点变更

1.因浙江盛达将进行生产基地整体搬迁（具体内容详见《宏盛华源关于浙江盛达铁塔有限公司土地征收并开展输电铁塔智能绿色工厂建设项目的公告》，公告编号：2024-066），浙江盛达智能制造升级改造项目尚未实施部分的实施地点变更为浙江省绿色智造产业新城（萧山益农），即浙江盛达新厂区。

2.江苏振光智能制造升级改造项目总投资金额不变，对综合能源

项目技改方向进行调整，原项目在新厂区（江苏省镇江市丹徒区上党镇北风口608号）进行综合能源项目建设，鉴于公司实际生产布局的变化并考虑到该技改方向预计存在资金结余，增加老厂区（丹徒区上党镇王院村188号）综合能源项目建设（新增1.5兆瓦光伏发电系统），涉及变更金额579.51万元。

（二）技改方向的投资金额和实施方案优化调整

1.浙江盛达智能制造升级改造项目包括10个技改方向，总投资金额不变，角钢智慧加工中心应用、厂区绿色车辆转运升级、原材料无人实验室、工业互联网平台建设4个技改方向的项目建设内容及实施方案进行调整和优化，涉及变更金额404.00万元。

2.元利江东智能制造升级改造项目包括7个技改方向，总投资金额不变，角钢智慧加工中心应用、自动上下料2个技改方向的项目建设内容及实施方案进行调整和优化，并调整技改方向的投资金额及结构，涉及变更金额258.00万元。

3.安徽宏源智能制造升级改造项目包括12个技改方向，总投资金额不变，对激光技术深化应用、厂区转运车辆绿色升级、综合能源项目3个技改方向的项目建设内容及实施方案进行了调整和优化，并调整技改方向的投资金额及结构。智能打包生产线技改方向取消，涉及变更金额805.08万元。

4.江苏华电智能制造升级改造项目包括11个技改方向，总投资金额不变，角钢智慧加工中心应用、自动上下料2个技改方向的项目建设内容及实施方案进行了调整和优化，涉及变更金额1,200.00万元。

（三）项目延期

为统筹公司当前生产任务与智能制造升级改造项目建设，及受项目变更的影响，江苏华电智能制造升级改造项目、江苏振光智能制造

升级改造项目预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。

四、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司变更部分募投项目实施内容、实施地点、延长实施期限的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

本次变更募集资金投资项目事项已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日