

**中信建投证券股份有限公司关于  
国家能源集团长源电力股份有限公司**

**部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称“长源电力”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对长源电力2025年部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金金额和资金到账情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1021号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月3日向特定对象发行股份731,707,317股，每股发行价格为人民币4.10元，募集资金总额为人民币2,999,999,999.70元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中信建投证券股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZE22907号），截至2024年11月1日，中信建投证券已收到本次向特定对象发行认购者认购资金合计人民币2,999,999,999.70元。2024年11月5日，中信建投证券将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国家能源集团长源电力股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZE22906号），截至2024年11月5日，公司本次向特定对象发行A股股票731,707,317股，募集资金总额2,999,999,999.70元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,366,754.68元，实际募集资金净额为2,990,633,245.02元，其中新增注册资本（股本）731,707,317.00元，资本公积为人民币2,258,925,928.02元。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与募投项目实施主体相关的子公司及保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实施专户存储管理。

## （二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 11 月 30 日，募集资金余额为 5,648.71 万元，明细情况如下表：

序号	项目	金额（万元）
一	募集资金总额	300,000.00
二	发行承销费用	845.88
三	募集资金实际收款	299,154.12
四	报告期末按项目所使用的募集资金金额	293,560.91
1	汉川市新能源百万千瓦基地二期项目	57,154.23
2	汉川市新能源百万千瓦基地三期项目	41,418.00
3	国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地二期100MW项目	16,800.00
4	国能长源荆门市源网荷储百万千瓦级新能源基地钟祥子项目光伏电站	25,820.00
5	国能长源潜江浩口200MW渔光互补光伏发电项目	30,710.00
6	国能长源谷城县冷集镇230MW农光互补光伏发电项目	33,214.56
7	国能长源荆门市纪南镇100MW渔光互补光伏发电项目	12,940.00
8	国能长源巴东县沿渡河镇100MW农光互补光伏发电项目	13,632.00
9	国能长源荆门屈家岭罗汉寺70MW农光伏发电项目（一期）	7,505.00
10	国电长源谷城县盛康镇50MW农光互补光伏发电项目	7,545.00
11	补充流动资金	46,683.44
12	置换发行费用及中介机构服务费	47.17
13	支付中介机构服务费	91.51
五	银行手续费	0.10
六	利息收入	55.60
七	募集资金余额	5,648.71

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《国家能源集团长源电力股份有限公司募集资金使用与管理制度》的规定，结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

公司与保荐机构中信建投证券及中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源随县新能源有限公司、保荐机构中信建投证券及中国建设银行股份有限公司随县支行签订了《募集资金三方监管

协议》；公司与子公司国能长源谷城新能源有限公司、保荐机构中信建投证券及中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源巴东新能源有限公司、保荐机构中信建投证券及中国建设银行股份有限公司武汉省直支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源钟祥新能源有限公司、保荐机构中信建投证券及中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源荆州新能源有限公司、保荐机构中信建投证券及中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源汉川发电有限公司、保荐机构中信建投证券及中国农业银行股份有限公司汉川支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源荆门屈家岭新能源有限公司、保荐机构中信建投证券及中国农业银行股份有限公司五三农场支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源潜江新能源有限公司、保荐机构中信建投证券及中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议均于 2024 年 11 月 27 日签订，与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

截至 2025 年 11 月 30 日，公司向特定对象发行募集资金存储情况如下：

本方单位	银行机构名称	银行账号	期末余额(元)
国家能源集团长源电力股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	8111501011001241639	56,486,475.01
国能长源汉川发电有限公司	中国农业银行股份有限公司汉川支行	17531201040026504	
国能长源随县新能源有限公司	中国建设银行股份有限公司随县支行	42050181004100000912	
国能长源钟祥新能源有限公司	中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行	17568101040029142	
国能长源潜江新能源有限公司	中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行	42050162610100001186	
国能长源谷城新能源有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	8111501011701244229	648.54
国能长源荆州新能源有限公司	中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行	42050162610100001185	
国能长源巴东新能源有限公司	中国建设银行股份有限公司武汉省直支行	42050186575700001406	
国能长源荆门屈家	中国农业银行股份有限公司	17551201040018043	

本方单位	银行机构名称	银行账号	期末余额(元)
岭新能源有限公司	五三农场支行		
合 计			56,487,123.55

### 三、募集资金投资项目进展及节余资金情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日,公司募集资金投资项目累计已完成 294,406.8 万元,“国能长源谷城县冷集镇 230MW 农光互补光伏发电项目”(以下简称“冷集项目”)拟于 12 月 31 日前支付应付款项 2,185.44 万元,募集资金投资项目节余金额合计为 3,407.77 万元(不含银行利息净收入 55.50 万元,实际节余募集资金金额以募投项目对应的专项账户于资金转出日银行结息后的余额为准,预计银行利息净收入不超过 70 万元)。募投项目的资金使用及投产进度情况如下:

单位: 万元

序号	项目名称	规划装机容量(万千瓦)	募集资金承诺投资金额	累计已投入金额	12月31日前应付金额	节余募集资金	投产进度
1	汉川市新能源百万千瓦基地二期项目	50	60,562.00	57,154.23		3,407.77	已投产23.8万千瓦
2	汉川市新能源百万千瓦基地三期项目	40	41,418.00	41,418.00		0.00	已投产16.2万千瓦
3	国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地二期100MW 项目	10	16,800.00	16,800.00		0.00	已全容量并网
4	国能长源荆门市源网荷储百万千瓦级新能源基地钟祥子项目光伏电站	60	25,820.00	25,820.00		0.00	已投产30万千瓦
5	国能长源潜江浩口200MW渔光互补光伏发电项目	20	30,710.00	30,710.00		0.00	已投产17万千瓦
6	国能长源谷城县冷集镇230MW农光互补光伏发电项目	23	35,400.00	33,214.56	2,185.44	0.00	已投产17.1万千瓦
7	国能长源荆州市纪南镇100MW渔光互补光伏发电项目	10	12,940.00	12,940.00		0.00	已全容量并网
8	国能长源巴东县沿渡河镇100MW农光互补光伏发电项目	10	13,632.00	13,632.00		0.00	已全容量并网

序号	项目名称	规划装机容量（万千瓦）	募集资金承诺投资金额	累计已投入金额	12月31日前应付金额	节余募集资金	投产进度
	目						
9	国能长源荆门屈家岭罗汉寺70MW农光伏发电项目（一期）	7	7,505.00	7,505.00		0.00	已全容量并网
10	国电长源谷城县盛康镇 50MW农光互补光伏发电项目	5	7,545.00	7,545.00		0.00	已投产4.79万千瓦
11	补充流动资金		47,668.00	46,683.44			
12	发行费用			984.56			
	合 计	235	300,000.00	294,406.80	2,185.44	3,407.77	

注1：应付款项为冷集项目已签订合同，但尚未支付的项目款项、质保金等。

注2：实际节余募集资金金额以上述项目对应的专项账户于资金转出日银行结息后的余额为准。

## （二）募集资金节余的主要原因

由于“汉川新能源百万千瓦基地二期项目”（以下简称“基地二期项目”）建设过程中，因电价政策变化，土地资源难以落实等因素影响，为有效规避市场风险，保障募投项目投资收益，基地二期项目建设容量由 500MW 调整至 237.6MW，剩余容量 262.4MW 将不再建设，剩余募集资金不再继续投入使用。

## 四、节余募集资金永久补充流动资金方案

为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将基地二期项目节余募集资金 3,407.77 万元以及现金管理收益和利息收入（预计不超过 70 万元，实际转出以资金转出日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体方案如下：

1.冷集项目应付募集资金 2,185.44 万元拟于 2025 年 12 月 31 日前支付应付工程款项等。

2 基地二期项目节余募集资金 3,407.77 万元永久补充流动资金。

3.公司将募集资金账户上的节余募集资金 3,407.77 万元、现金管理收益和利息收入（预计不超过 70 万元，实际转出以资金转出日银行结息后的余额为准）全部转出后，公司将注销相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》

也将随之终止。

## **五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响**

公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目进展情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，符合公司及全体股东的利益。

## **六、公司相关审议程序及意见**

### **（一）审计与风险委员会审议情况**

公司审计与风险委员会审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目进展情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，符合公司及全体股东的利益。

### **（二）董事会审议情况**

公司于2025年12月3日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，公司董事会同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金3,407.77万元以及现金管理收益和利息收入（预计不超过70万元，实际转出以资金转出日银行结息后的余额为准）用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。

## **六、保荐人的核查意见**

经核查，保荐人认为：公司部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经第十一届董事会第二次会议和公司董事会2025年第七次审计与风险委员会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求。本次部分募投项目节余募集资金永久补充流


动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

综上，保荐人对公司部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。


（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于国家能源集团长源电力股份有限公司部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



周百川



冯强

中信建投证券股份有限公司

