

长江证券承销保荐有限公司

关于西安西测测试技术股份有限公司使用自筹资金对部分募投项目 追加投资及部分募投项目延期的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“西测测试”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对西测测试使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】748号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）21,100,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为43.23元，募集资金总额为912,153,000.00元，扣除承销保荐费（不含税）72,972,240.00元和其他相关发行费用（不含税）30,363,075.74元后，实际募集资金净额808,817,684.26元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年7月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2022】376号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司控股子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金使用情况

1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司2022

年第二次临时股东大会决议、2023 年第二次临时股东大会决议、2023 年第五次临时股东大会决议、2024 年第一次临时股东大会决议、2024 年第二次临时股东大会决议、2024 年第三次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投资金额
1	西测测试西安总部检测基地建设项目	33,561.11	21,328.44
2	成都检测基地购置设备扩建项目	6,094.50	4,810.05
3	西测测试研发中心建设项目	3,962.25	3,916.25
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
5	超募资金永久补流	32,827.03	32,827.03
6	武汉检测基地建设项目	8,000.00	8,000.00
合计		94,444.89	80,881.77

2、根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过的《关于变更部分募投项目实施地点和项目延期的议案》及公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过的《关于部分募投项目延期的议案》，截至 2025 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的使用进度具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投资金额 (1)	累计投入募集资金 (2)	投资进度 (3) = (2)/(1)	原计划达到预定可使用状态时间
1	西测测试西安总部检测基地建设项目	33,561.11	21,328.44	14,243.88	66.78%	2025 年 12 月 31 日
2	成都检测基地购置设备扩建项目	6,094.50	4,810.05	4,810.05	100.00%	2025 年 12 月 31 日
3	西测测试研发中心建设项目	3,962.25	3,916.25	2,618.11	66.85%	2025 年 12 月 31 日
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	-
5	超募资金永久补流	32,827.03	32,827.03	32,827.03	100.00%	-
6	武汉检测基地建设项目	8,000.00	8,000.00	7,546.42	94.33%	2025 年 12 月 1 日

合计	94,444.89	80,881.77	72,045.49	89.08%	
----	-----------	-----------	-----------	--------	--

三、本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的情况

1、本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资的情况

公司募投项目“西测测试西安总部检测基地建设项目”原计划总投资额为33,561.11万元，其中使用募集资金投资金额为21,328.44万元，使用自筹资金投资金额为12,232.67万元。根据募投项目实际建设情况，增加使用自筹资金3,500万元对该募投项目进行追加投资，原计划投入该项目的募集资金金额不变，具体情况如下表所示：

单位：万元

本次调整前		追加投资	本次调整后		
项目总投资金额	其中：募集资金承诺投资金额	自筹资金	追加投资后项目总投资金额	募集资金承诺投资金额	自筹资金投入额
33,561.11	21,328.44	3,500.00	37,061.11	21,328.44	15,732.67

2、本次部分募投项目延期的具体情况

募投项目名称	达到预定可使用状态日期	
	调整前	调整后
西测测试西安总部检测基地建设项目	2025年12月31日	2026年9月30日
西测测试研发中心建设项目	2025年12月31日	2026年9月30日

四、本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的原因

1、本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资的原因

本次使用自筹资金对“西测测试西安总部检测基地建设项目”追加投资的原因主要系新增“西测测试西安总部检测基地建设项目”项目配套费及前期工程量

及工程建设费用预计不足所致。

2、本次部分募投项目延期的原因

本次部分募投项目延期是基于公司募投项目实际建设需求、业务开展情况和行业发展趋势确定的，但在实施过程中受到市场及外部环境变化等多方面因素的影响，募投项目实施进度有所放缓，未在计划时间内达到预定可使用状态。

截至2025年11月30日，公司“西测测试西安总部检测基地建设项目”及“西测测试研发中心建设项目”工程建设大部分已经完工，待建筑施工结束后检验检测相关设备才能进场进行安装调试及计量校准。根据目前募投项目实际进展情况，经审慎研究，公司将“西测测试西安总部检测基地建设项目”及“西测测试研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延长至2026年9月30日。

五、本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期对公司的影响

本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资主要针对原有募投项目工程建设及其他费用的追加。公司本次部分募投项目延期主要是由于部分检验检测设备不能及时安装调试导致未能按期达到预定可使用状态，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不会对公司生产经营产生不利影响。

六、履行的审议程序和相关意见

1、董事会审议情况

2025年12月15日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的议案》，董事会认为：本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。本次调整事项履行了规定的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》

《募集资金管理制度》的有关规定。

2、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。本次调整事项履行了规定的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期事项。

综上所述，保荐机构对公司本次使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于西安西测测试技术股份有限公司使用自筹资金对部分募投项目追加投资及部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

费新玉

葛文兵

长江证券承销保荐有限公司

年 月 日