

证券代码：605566

证券简称：福莱蒽特

公告编号：2026-024

## 杭州福莱蒽特股份有限公司

# 关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将首次公开发行股票募集资金投资项目延期，本事项无需提交公司股东会审议，现就相关情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福莱蒽特股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3063号），杭州福莱蒽特股份有限公司实际已发行人民币普通股3,334万股，每股发行价格32.21元，募集资金总额为人民币1,073,881,400.00元，减除发行费用人民币99,830,686.78元后，募集资金净额为人民币974,050,713.22元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月15日出具了《验资报告》（天健验[2021]569号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的

募集资金专项账户内。

## （二）首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》以及公司于 2025 年 6 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，并于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额
1	环保型染料信息化、自动化提升项目	杭州福莱蒽特科技有限公司	58,581.11	58,581.11
2	分散染料中间体建设项目	杭州福莱蒽特新材料有限公司	22,784.25	22,784.25
3	应用研发中心建设项目	公司	6,761.55	1,478.39
4	年产 3000 吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及 300 吨关键中间体清洁生产技改项目	公司	-	5,909.66
5	补充流动资金	公司	9,278.16	9,278.16
合计			97,405.07	98,031.57

注 1: 环保型染料信息化、自动化提升项目将分两期实施,其中一期项目总投资 58,581.11 万元。本次募集资金用于一期项目建设。

注 2: 分散染料中间体建设项目项目已结项,节余募集资金 15,451.35 万元已永久补充流动资金。相关情况详见公司于 2025 年 6 月 12 日和 2025 年 6 月 26 日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的补充公告》(公告编号:2025-042、2025-046)

注 3: 应用研发中心建设项目已终止,剩余募集资金余额 5,909.66 万元将投入新增募投项目“年产 3000 吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及 300 吨关键中间体清洁生产技改项目”。相关情况详见公司于 2025 年 6 月 12 日披露的《关于部分募投项目变更的公告》。(公告编号:2025-043)

## 二、募集资金投资项目的情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已  
累计投入资金总额 21,612.38 万元，具体投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截止 2025 年 12 月 31 日累 计投入金额	截止 2025 年 12 月 31 日累 计投入进度
1	环保型染料信息化、自动化提升项目	杭州福莱蒽特科技有限公司	58,581.11	58,581.11	1,751.29	2.99%
2	分散染料中间体建设项目	杭州福莱蒽特新材料有限公司	22,784.25	22,784.25	8,948.21	39.27%
3	应用研发中心建设项目	公司	6,761.55	1,478.39	1,478.39	100.00%
4	年产 3000 吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及 300 吨关键中间体清洁生产技改项目	公司	-	5,909.66	156.33	2.65%
5	补充流动资金	公司	9,278.16	9,278.16	9,278.16	100.00%
合计			97,405.07	98,031.57	21,612.38	-

### 三、募投项目延期情况及原因

#### （一）本次募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募集资金项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整，对“环保型染料信息化、自动化提升项目”、“年产 3000 吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及 300 吨关键中间体清洁生产技改项目”，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可 使用状态日期	调整后达到预定 可使用状态日期

1	环保型染料信息化、自动化提升项目	2026年6月30日	2028年6月30日
2	年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目	2026年12月31日	2027年12月31日

## (二) 本次募集资金投资项目延期的原因

### 1、“环保型染料信息化、自动化提升项目”延期原因

近年来，受染料行业周期性波动影响，市场整体需求表现疲软，公司销售规模有所放缓。“环保型染料信息化、自动化提升项目”达产后，将形成年产40,000吨分散染料的生产能力，在染料行业阶段性承压的背景下，公司现有产能已足够满足销售所需，公司基于投资效率及保护公司股东利益的考虑，拟延长该募集资金投资项目的实施周期。

### 2、“年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目”延期原因

“年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目”系公司2025年6月新增募集资金投资项目。因该项目需履行多项政府审批程序，整体周期较长，致使项目整体实施进度较原计划有所延缓。为保障项目顺利推进及募集资金合理、高效使用，公司拟延长该募集资金投资项目的实施期限。

鉴于上述情况，公司根据实际建设情况，基于谨慎性考虑，结合当前市场环境情况，为了维护全体股东和公司利益，上述项目实施主体、募集资金

投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，延长上述募集资金投资项目实施周期。

#### 四、对募投项目的重新论证

##### （一）“环保型染料信息化、自动化提升项目”

###### 1、项目实施的必要性

本项目是公司在染料行业结构逐渐优化、行业集中度提升、行业竞争日益激烈及政策大力支持行业发展的背景下进行的战略布局。通过本项目的实施可以扩大公司现有分散染料产品的生产规模，提升公司产品整体生产效率及品质，有利于优化公司生产布局，有利于丰富公司产品种类，从而提高公司的整体竞争能力。

###### 2、项目实施的可行性

随着消费者环保意识的增强及环保政策的日渐趋严，高端的环保型染料产品的市场需求也在不断增加，环保型染料未来仍然具有广阔应用空间。此外，公司已经积累了丰富的生产制造管理经验及技术工艺，项目周边配套设施完善，有助于该项目的顺利实施。

###### 3、重新论证结论

经公司重新论证，公司认为“环保型染料信息化、自动化提升项目”具备投资的可行性和必要性，公司将继续实施该募集资金投资项目。同时公司将密切关注相关环境变化并对募集资金投资进行适时安排。

##### （二）“年产 3000 吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及 300 吨关键中间体清洁生产技改项目”

###### 1、项目实施的必要性

本项目的实施，通过对现有 A、B、C、D 车间产线进行整体技改，并配置 DCS 控制系统和其他配套设施，提高公司高端分散染料滤饼产品的产能和产品质量，可以巩固公司在高端分散染料的细分市场中的优势地位，提高公司生产的环保水平，顺应国家对染料行业环保监管趋严的政策，能够提高公司生产安全性与生产效率，提升公司综合竞争能力，保障公司长远发展。

## 2、项目实施的可行性

公司多年的持续生产经营，培养了一支经验丰富、技术先进、人员稳定的生产管理团队，对分散染料中间体生产制造有着的深刻理解，能够为项目制定科学的、专业的实施方案。本项目在公司自有厂区进行技改，周边具备良好的配套设施。公司具有较高的品牌知名度和认可度，为本项目实施后的产品推广提供了良好的市场保障。

## 3、重新论证结论

经公司重新论证，公司认为“年产 3000 吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及 300 吨关键中间体清洁生产技改项目”符合发展需要，具备投资的可行性和必要性，公司将继续实施该募集资金投资项目。同时公司将密切关注相关环境变化并对募集资金投资进行适时安排。

## 五、保障延期后按期完成的相关措施

公司将采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成：

1、密切关注市场变化，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效。

2、加强对募投项目的管理，定期对项目进度进行监督，对项目进行监督检查和评估，确保募投项目质量、安全、进度和经济效益可控。

## 六、募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期未改变募投项目的用途和投向、投资总额和建设规模，系公司根据项目的实际建设情况、市场销售情况及总体投资进度作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

## 七、本次募投项目延期的审议程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司将分“环保型染料信息化、自动化提升项目”达成预定可使用状态的日期延长至 2028 年 6 月 30 日，将“年产 3000 吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及 300 吨关键中间体清洁生产技改项目”达成预定可使用状态的日期延长至 2027 年 12 月 31 日，本议案无需提交公司股东会审议。

### （二）保荐机构意见

中信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，对公司本次募集资金投资项目重新论证并延期发表核查意见如下：

公司本次部分募投项目重新论证并延期事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序。

公司本次募投项目重新论证并延期事项是公司根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票

上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》  
等相关规定。

特此公告。

杭州福莱茵特股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日